



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14688 Ripristino funzionale Cimiteri Terraferma. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A.. Atto da pubblicare.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1893 del 05/09/2025

*Determinazione (DD)* n. 1802 del 10/09/2025

*Fascicolo* 2022.XI/2/1.220 "C.I. 14688 RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI TERRAFERMA"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Marton Francesca, in data 08/09/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 09/09/2025.

Comune di Venezia  
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti e Opere Idrauliche  
Servizio Cimiteri e Forti

Responsabile del procedimento: arch. Silvia Caniglia

P.D.D. n. 1893 del 05/09/2025  
Fasc.: 2022/XI.2.1/220

**Oggetto:** C.I. 14688 Ripristino funzionale Cimiteri Terraferma. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A.. Atto da pubblicare.

### LA DIRIGENTE

#### Visti:

- l'art. 107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 42 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- il Codice di Comportamento interno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 21 del 31/01/2014, n. 291 del 12/09/2018, n. 314 del 10/10/2018, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023, in particolare l'art. 7 riguardante il "Comportamento in servizio";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 77 del 19 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance (PdP) per gli anni 2025-2027, che individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e s.m.i., e nel quale confluiscono la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza assieme agli altri strumenti di programmazione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/04/2025 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 21/05/2025 con le quali sono state approvate le Variazioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

- il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. n.207/2010, per le parti ancora vigenti;

- la disposizione sindacale P.G. n. 221644 del 18/05/2022 con la quale è stato attribuito all'ing. Francesca Marton l'incarico di Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti e Rischio Idraulico, ora Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti e Opere Idrauliche, dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti dal 18/05/2022, incarico poi prorogato con P.G. n. 243566 del 18/05/2023;

#### **Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 226 c. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al d. lgs. n. 50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, nello specifico la lett. a) del suddetto art. 226 c. 2 vi ricomprende "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";
- l'indizione della procedura di scelta del contraente relativa alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto è stata pubblicata prima del 01/07/2023, data in cui il nuovo Codice dei contratti ha acquisito efficacia e pertanto relativamente al presente procedimento continua ad applicarsi la normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

#### **Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 15 marzo 2002, modificata ed integrata dalla delibera G.C. n. 421 del 31 maggio 2002, è stato approvato il Contratto di Servizio per la definizione dei rapporti tra Comune di Venezia e Vesta S.p.A., oggi Veritas S.p.A., stipulato in data 12 maggio 2003, Rep. 128723, e che il medesimo contratto individua la gestione dei servizi cimiteriali tra quelli rientranti nell'oggetto sociale, prevedendo inoltre che lo svolgimento del servizio affidato comporta l'esecuzione dei lavori strumentali all'esecuzione del servizio come da art. 6 e s.m.i.;
- la regolazione dei conseguenti rapporti economico - finanziari viene disciplinata dallo stesso art. 6, così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2016, e prevede che il Comune corrisponda a Veritas S.p.A. una somma forfettaria di ammontare pari ad una percentuale calcolata sull'importo del QE dell'intervento, in riferimento ai commi 6, 7, 8, 9, 10;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 217 del 26/05/2015 è stato approvato lo schema del disciplinare tecnico relativo all'affidamento a Veritas S.p.A., dal 01/01/2015 al 30/09/2035, della gestione integrata dei servizi cimiteriali, che all'art. 6 - Descrizione delle attività e modalità di esecuzione, fa riferimento anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi cimiteriali. Il Disciplinare, che è stato modificato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 148 del 09/06/2016, n. 151 del 13/07/2022, n. 271 del 28/11/2022, nonché con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 27/03/2025, è stato nuovamente sottoscritto da Comune e Veritas S.p.A. in data 14/04/2025, Rep. 25996;

#### **Premesso ancora che:**

- con D.C.C. n. 60 del 21/12/2021 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024", i relativi allegati ed il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, l'intervento in oggetto risulta inserito, nel programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, annualità 2022 e nell'Elenco Annuale dei lavori 2022, per un importo complessivo di € 500.000,00, finanziato con Alienazione Beni Immobiliari applicato a Bilancio 2022;
- la medesima D.C.C. n. 60 del 21/12/2021 individua l'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti come soggetto competente per l'assunzione dell'impegno e la liquidazione della

spesa, e la Società Veritas S.p.A. (gestore dei servizi cimiteriali del Comune di Venezia) quale Soggetto Attuatore dell'intervento in oggetto;

- con D.C.C. n.32 del 12/05/2022 "Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - Variazione", ed è stata modificata la fonte del finanziamento da Alienazione Beni Immobiliari ad Avanzo di amministrazione Vincolato derivante da proventi edilizi, modifica confermata anche con la Variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 avvenuta con Deliberazione della Giunta Comunale n.116 del 16/06/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 31/08/2022 è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento in oggetto, per una spesa complessiva di € 500.000,00 (o.f.c.);
- con D.D. n. 2314 del 16/11/2022 è stato assunto l'impegno di spesa di € 500.000,00 a favore di Veritas S.p.A.;
- il progetto esecutivo è stato approvato da Veritas S.p.A. in data 06/12/2022, per una spesa complessiva di € 500.000,00 (o.f.c.).

Preso atto che:

- la Società Veritas S.p.A. ha proceduto in data 22/05/2023 ad aggiudicare i lavori alla ditta Lodovico Frasson S.r.l., codice fiscale, partita IVA e iscrizione R.I. di Padova n. 01993120284, con il ribasso d'asta dell'8,66%, corrispondente ad € 21.762,56 (o.f.e.), stipulando il contratto Rep. n. LL.PP.15-23/MM prot. 47783 del 31/05/2023;
- con D.D. 954 del 24/05/2024 è stato autorizzato l'utilizzo della somma di € 21.762,56 (o.f.e.), oltre ad IVA per € 2.176,26, per complessivi € 23.938,82 (o.f.c.), corrispondente al ribasso d'asta conseguito in seguito all'aggiudicazione dei lavori, confermando l'impegno dell'importo complessivo di € 500.000,00 (o.f.c.) a favore della società Veritas S.p.A. per l'intervento in oggetto - esente CIG in quanto società in house providing - CUP CUP F73D22000040004, e approvato il seguente Quadro Economico di Assestamento:

**QUADRO ECONOMICO**  
**rimodulazione con utilizzo RA e iva al 10%**

**A - Importo lavori e sicurezza:**

Importo lavori a misura	€	229.537,22
lavori - economie	€	11.704,34
importo sicurezza a misura	€	100.223,69
Totale	€	<u>341.465,25</u>

**B - Somme a disposizione:**

1 - Lavori previsti presso il cimitero di Mestre ma esclusi dall'appalto	€	20.721,35
2 - Analisi ed indagini geognostiche		
3 - Allacciamenti		
4 - Imprevisti	€	36.537,48
5.a - Costi diretti personale	€	48.540,32
5.b - Costi indiretti forfettari (15% dei costi diretti personale)	€	7.281,05
6 - Commissioni giudicatrici:		
7 - Pubblicità e spese artistiche:		
8 - Collaudi		
9 - IVA:		
10% sull'importo lavori e B1	€	36.218,66
10% sulle altre voci	€	9.235,89
totale somme a disposizione	€	<u>158.534,75</u>

**C - Totale importo lavori (A) e somme a disposizione(B)** € **500.000,00**

- la spesa di € 500.000,00 è finanziata con Avanzo Vincolato da oneri di urbanizzazione, applicato a Bilancio anni precedenti;
- il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14688 risulta oggi così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno: 2025	Totale
Stanziato	460.324,02	39.675,98	500.000,00
Impegnato	460.324,02	39.675,98	

**Preso atto che:**

- dal Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori principali, CIG 9681754426, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/09/2024 e fatto proprio dalla stazione appaltante Veritas S.p.A. mediante sottoscrizione del R.U.P., allegato A) alla presente Determinazione, risulta che:
  - i lavori sono stati aggiudicati da Veritas S.p.A. alla ditta Lodovico Frasson S.r.l., codice fiscale, partita IVA e iscrizione R.I. di Padova n. 01993120284, con il ribasso d'asta dell'8,66%, corrispondente ad € 21.762,56 (o.f.e.) S.r.l.;

- è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. LL.PP.15-23/MM prot. 47783 del 31/05/2023, tra Veritas S.p.A. e l'impresa Lodovico Frasson S.r.l.;

- i lavori sono stati consegnati in data 27/06/2023, sospesi una volta e ripresi. I termini per l'ultimazione sono stati prorogati, ed il Direttore dei Lavori ha accertato l'ultimazione in data 31/07/2024, assegnando un termine per il esecuzione di lavorazioni di finitura di piccola entità, concedendo 30 gg. di tempo per lavorazioni non essenziali da completare;

- l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare;

- il Direttore dei Lavori certifica la regolare esecuzione dei lavori da parte della ditta Lodovico Frasson S.r.l. per € 347.702,94 (o.f.e.), e liquida il credito dell'impresa in € 1.738,51 (o.f.e.);

**Vista** la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e la società Veritas S.p.A. PG 396193 del 29/07/2025, allegato B) alla presente Determinazione, redatta dal R.U.P. ing. Adriano Fontanel di Veritas S.p.A. in data 28/07/2025 in cui si espone che l'importo complessivo delle spese sostenute dalla Società è di € 499.537,95 (o.f.c.), così dettagliato:

SITUAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO						
VOCI DI SPESA	D.G.C n. 199 del 31/08/2022	ESECUTIVO / GARA	CONTRATTO del 23/05/2023	D.D n. 954 del 24/05/2024	PERIZIA	SPESA ACCERTATA
<b>A) TOTALE base d'asta/importo lavori</b>	€ <u>363.227,81</u>	<u>363.227,81</u>	<u>341.465,25</u>	<u>341.465,25</u>	<u>362.112,94</u>	<u>347.702,94</u>
<b>B) Somme a disposizione Amministrazione</b>	€					
1 - lavori in economia in progetto esclusi appalto	€ 20.721,35	20.721,35	20.721,35	20.721,35	20.721,35	50.652,69
2 - rilievi, accertamenti, indagini	€ -	-	-	-	-	-
3 - allacciamenti	€ -	-	-	-	-	-
4 - imprevisti	€ 8.683,79	8.683,79	8.683,79	36.537,48	15.889,79	-
5 - Costi diretti/indiretti personale	€ 54.968,61	54.968,61	54.968,61	55.821,37	55.821,37	55.769,79
6 - commissioni aggiudicatrici	€ -	-	-	-	-	-
7 - pubblicità e spese artistiche	€ -	-	-	-	-	-
8 - collaudi	€ -	-	-	-	-	-
9 - I.V.A.						
10 % su A) e B)1	€ 38.394,92	38.394,92	36.218,66	36.218,66	36.218,66	34.770,29
22 % su B)2 → B)8	€ 14.003,52	14.003,52	14.003,52	-	-	-
10 % su B)2 → B)8	€ -	-	-	9.235,89	9.235,89	10.642,24
<b>TOTALE Somme a disposizione (B)</b>	€ <u>136.772,19</u>	<u>136.772,19</u>	<u>134.595,93</u>	<u>158.534,75</u>	<u>137.887,06</u>	<u>151.835,01</u>
Ribasso d'asta (o.f.c)	€ -	-	23.938,82	-	-	-
<b>TOTALE (A+B) C.I. 14688</b>	€ <b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.537,95</b>

### Considerato che:

- le somme a disposizione sono state utilizzate da Veritas S.p.A. come meglio specificato nell'allegata Relazione Acclarante, e sinteticamente come di seguito descritto, oltre ad IVA:
  - lavori di riorganizzazione uffici e archivi per una migliore fruizione ed erogazione dei servizi all'utenza – CIG ZB13848B3E, ditta C.O.M.E.S. S.r.l., per € 19.381,43 (o.f.e.);
  - lavori di realizzazione di una pensilina con struttura portante in carpenteria metallica e copertura in vetro presso l'ingresso dell'ufficio concessioni del cimitero di Mestre – CIG B475C3AC82, ditta Costruzioni Manutenzioni Checchin S.r.l., per € 31.271,26 (o.f.e.);
  - per oneri tecnici Veritas S.p.A. per € 55.769,79;
- che il R.U.P. accerta, in € 499.537,95 (o.f.c.), la spesa complessivamente sostenuta dalla società Veritas S.p.A., prendendo atto che tale importo acclarato risulta inferiore a quello complessivamente impegnato di € 500.000,00 (o.f.c.), e che la minore spesa di € 462,05 costituisce economia;

**Rilevato** che in data 28/07/2025 il Direttore Generale di Veritas S.p.A. con proprio provvedimento agli atti ha approvato tale Relazione Generale Acclarante da cui risulta che a fronte di un finanziamento complessivo di € 500.000,00 (o.f.c.) Veritas S.p.A. ha fatturato al Comune di Venezia per le spese ammissibili complessivi € 499.537,95 (o.f.c.);

**Dato atto che** il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, e s.m.i. e dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

**Ritenuto necessario**, per quanto sopra esposto, approvare la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A. dell'intervento CI 14688;

**Richiamato** il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto:**

- del rispetto dell'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

**Visti:**

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 4 luglio 2016, così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2017;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118;

**Vista** la nota PG n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

**DETERMINA**

1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori eseguiti dalla ditta Lodovico Frasson S.r.l., codice fiscale, partita IVA e iscrizione R.I. di Padova n. 01993120284 relativi al quadro A (CIG 9681754426) - allegato A);

2) di approvare la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A. PG 396193 del 29/07/2025, dell'intervento C.I. 14688 - Ripristino funzionale cimiteri terraferma, CUP F73D22000040004, esente CIG in quanto società in house providing - allegato B) al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che l'importo della spesa acclarata complessivamente sostenuta dalla Società Veritas S.p.A. per la realizzazione dell'intervento è di € 499.537,95 (o.f.c.), inferiore di € 462,05 (o.f.c.) rispetto all'importo di € 500.000,00 (o.f.c.) impegnato con D.D. n. 2314 del 16/11/2022 e che la minore spesa complessiva di € 462,05 (o.f.c.) costituisce economia;

4) di dare atto che a seguito dell'esecuzione dei lavori e delle economie rilevate il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14688 risulta così ridefinito:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno 2025	Totale Quadro economico
Stanziato	460.324,02	39.213,93	499.537,95
Impegnato	460.324,02	39.213,93	

5) di confermare l'imputazione della spesa di € 500.000,00 al capitolo 42522/109 "beni immobili", Codice Gestionale 015 – cimiteri - Spesa finanziata con Avanzo Vincolato da oneri di urbanizzazione, applicato ad anni precedenti;

6) di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

7) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

La Dirigente firmataria del presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interesse, e non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo alla Responsabile del Procedimento.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

**LA DIRIGENTE**  
Ing. Francesca Marton

**Allegati:**

- A) Certificato di Regolare Esecuzione ditta Lodovico Frasson S.r.l. (CIG 9681754426)
- B) Relazione Acclarante PG 396193 del 29/07/2025.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 1893

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13949/2025 del 09/09/2025 - NON ESECUTIVO "C.I. 14688 Ripristino funzionale Cimiteri Terraferma. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecu"

"C.I. 14688 Ripristino funzionale Cimiteri Terraferma. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A.. Atto da pubblicare."  
autorizzazione Proposta di determina 1893/2025 del 05/09/2025  
rif. prenotazione n. 16004/2022 - autorizzazione Determine 2314/2022

L'impegno di spesa numero 13949/2025 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	12092.02.042522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2025</b>	-462,05
<i>Resp. servizio</i>	AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	
<i>Fornitore</i>	***V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA*** Cod.	
<i>CIG</i>	Fisc. 03341820276 P.Iva 03341820276 CUP F73D22000040004	
<i>Opera</i>	4417 - 14688/000 - RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI	
<i>Tipo Spesa</i>	TERRAFERMA 3641 - TOT - Valore Totale	
<i>Tipo Finanz.</i>	190 - 004.900 - AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>-462,05</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 12092.02.042522109 a competenza 2025 al 09/09/2025

Stanziamento di bilancio	1.054.632,70 +
Impegni precedenti	1.045.109,68 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	9.523,02 =
Variazione di impegno	<b>-462,05 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	9.985,07 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 09 settembre 2025

COMMITTENTE **VERITAS S.p.A**

LAVORI **C.I. 14688 - Ripristino funzionale cimiteri terraferma.  
Manutenzione straordinaria delle coperture dei fabbricati  
7 e 8 presso il Cimitero di Chirignago.  
CUP: F73D22000040004. CIG: 9681754426**

IMPRESA **FRASSON LODOVICO S.r.l.**

CONTRATTO **15-23/MM prot. n. 47783 del 31/05/2023**

IMPORTO CONTRATTO **€ 341.465,25**

IMPORTO PERIZIA **€ 362.112,94**

## **RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

### **RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**PROGETTO:** Il progetto è stato redatto dall'Arch. Riccardo Cianchetti di VERITAS, ed è stato approvato e finanziato dal Comune di Venezia con Delibera n. 199 del 31/08/2022 della Giunta Comunale, per un importo lavori di € 363.227,81 di cui € 85.821,93 per sicurezza non soggetto a ribasso ed € 23.150,67 per opere in economia, ovvero per complessivi € 500.000,00 di quadro economico.

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** L'intervento è consistito in opere di manutenzione straordinaria dei fabbricati denominati 8 e 7 presso il cimitero di Chirignago:

#### **FABBRICATO 8**

- 1) Una volta allestiti i ponteggi perimetrali con interdizione totale del fabbricato all'utenza, si è intervenuti in copertura rimuovendo l'esistente manto in guaina bituminosa e le scossaline perimetrali; previo ripristino del fondo è stata eseguita la nuova impermeabilizzazione consistente nella stesura di una membrana poliureica ibrida bicomponente, con funzione di pellicola di finitura omogenea a protezione di tutte le parti coinvolte, compreso spigoli e andamenti non lineari. In seguito sono state fissate le scossaline di nuova fornitura e, a completamento, è stata sostituita la non conforme linea vita con installazione di una nuova certificata ed a norma di legge, anche tenendo conto della futura posa di elementi fotovoltaici.
- 2) È stato eseguito un completo processo di trattamento e risanamento (picchettatura, pulizia del ferro e applicazione di protettivo, ricostruzione con malta cementizia fibrorinforzata) delle strutture in CA e CLS quali pareti, soffitti, pilastri, parapetti, scalini, così da consentirne il rifacimento degli intonaci esistenti, ove presenti, e le opere di tinteggiatura con RAL concordati con la D.L.
- 3) Adeguamento alla normativa vigente dei parapetti delle nr. 3 scale d'accesso al piano interrato del fabbricato, mediante integrazione di correnti orizzontali tubolari di differente diametro con colorazione come l'esistente.
- 4) Impermeabilizzazione delle opere contro terra e delle fondazioni nei lati nord-est-ovest. Nei fronti est-ovest sono state scavate le aiuole ivi presenti sino ad affioramento dello zoccolo di fondazione del fabbricato in quanto riscontrato privo di protezione; quindi a partire da quest'ultimo sono stati ripristinati gli strati impermeabilizzanti, mediante utilizzo di specifici prodotti utilizzabili in forte presenza di umidità, er tutta la fondazione verticale (su fronte est anche con applicazione di

guaina bugnata). Inoltre, nei medesimi lati, le fioriere ivi presenti sono state svuotate dalla terra al fine di revisionare l'impermeabilizzazione esistente, rivedendo il sistema drenante con stesura di ciottolame misto. Diversamente nel fronte nord, ove non si poteva eseguire lo scavo per mancanza di fisici spazi idonei ad operare, si è proceduto con l'impermeabilizzazione mediante resine idroespansive e idroreattive.

- 5) Si è ulteriormente intervenuti con opere di ordinaria manutenzione ovvero pulizie e ripristini delle linee acque meteoriche e delle opere pittoriche presenti nelle facciate, anche con asporto di infestanti e depositi superficiali, e di corrimani e porte interne.

#### FABBRICATO 7

Solo dopo aver allestito gli apprestamenti di sicurezza necessari contro i rischi di caduta dall'alto e quelli utili all'interdizione dell'area circostante ai non addetti ai lavori, si è potuto constatare lo stato di deterioramento dell'esistente manto di copertura in guaina in doppio strato; attraverso localizzati ripristini delle medesima si è proceduto con applicazione di nuovo strato con finitura in scaglie d'ardesia.

**IMPRESA ASSEGNATARIA DELL'OPERA:** A seguito di procedura di gara negoziata i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'appaltatore FRASSON LODOVICO S.r.l.

**CAUZIONE:** Ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'appalto l'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di premio pari a € 701,00 di cui € 122,86 per imposte, mediante polizza fidejussoria n. 10048390000178 prestata dalla Compagnia di Assicurazione Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit (c.f. e p.iva 09599100964) – somme assicurate alla stipula € 341.465,25 partita 1, € 500.000,00 partita 2.

**IMPORTO CONTRATTUALE:** L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta pari al 8,66%, è risultato di € 341.465,25 di cui € 229.537,22 per lavori, € 100.223,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.704,34 per opere in economia.

**PERIZIA:** E' stata approvata una perizia di variante in corso d'opera e suppletiva che ha comportato un aumento complessivo di € 20.647,69 al netto del ribasso d'asta del 8,66% e che ha modificato l'importo dell'opera a € 362.112,94. La perizia si è resa necessaria per far fronte alle maggiori lavorazioni e conseguente incremento dei costi, rispetto a quelli stimati in progetto, a fronte delle effettive condizioni di maggior degrado delle opere contro terra e delle fondazioni che si sono potuto accertare in corso di esecuzione dei lavori di scavo, oltre alla necessità di dover operare anche nelle fioriere perimetrali.

L'atto di sottomissione è stato sottoscritto il 24/04/2024 e la perizia approvata dal RUP ing. Adriano Fontanel in data 13/05/2024.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** I lavori sono stati consegnati con *Verbale* redatto il 27/06/2023 con data di effettivo inizio a partire dal 10/07/2023.

**TEMPO ASSEGNATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, veniva fissato il tempo per l'esecuzione dei lavori in 196 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di effettivo inizio lavori.

#### **PROROGHE/SOSPENSIONI CONCESSE:**

- Verbale di proroga lavori n. 1 del 02/01/2024 per circostanze imprevisi ed imprevedibili riscontrate a seguito degli scavi propedeutici all'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione delle fondazioni del fabbricato 8, ovvero per la necessità di abbassare il livello dell'acqua di falda mediante utilizzo di apposito impianto (nuova scadenza 31/03/2024);

- verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 19/03/20204 causa persistenti precipitazioni atmosferiche le quali hanno provocato un sensibile innalzamento dell'acqua di falda tale da non permettere la regolare e sicura esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione delle fondazioni (lavori sospesi da pari data)

**SCADENZA DEL TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Inizialmente fissata in data 21/01/2024; per effetto dei verbali di cui al precedente, ovvero in forza di perizia di variante suppletiva n. 1 del 24/04/2024, il nuovo termine fissato per l'ultimazione dei lavori è stato stabilito in data 31/07/2024

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** Accertata dal Direttore dei Lavori il **31/07/2024** come da Certificato di Ultimazione dei Lavori in pari data, con proroga di giorni 30 per esecuzione di lievi opere di finitura del tutto marginali non incidenti sull'uso e sulla funzionalità relative al Fabbricato 8.

**PENALI PER RITARDO:** Nessuna.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Nessuno.

**INFORTUNI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** In data 18/12/2023 si è registrato l'infortunio [REDACTED]

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.

**ANTICIPO:** Nessuno.

**CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI COMPRENSIVI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA**

- **1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 25/08/2023**  
Certificato di pagamento del 29/08/2023, importo: € 99.765,90
  - **2° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 25/10/2023**  
Certificato di pagamento del 27/10/2023, importo: € 84.943,97
  - **3° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 07/12/2023**  
Certificato di pagamento del 11/12/2023, importo: € 91.320,48
  - **4° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 29/02/2024**  
Certificato di pagamento del 01/03/2024, importo: € 17.939,81
  - **5° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 30/07/2024 corrispondente al finale**  
Certificato di pagamento del 31/07/2024, importo: € 51.994,27
- Ammontare dei certificati di pagamento emessi € 345.964,43  
*diconsi Euro trecentoquarantacinquemilanovecentosessantaquattro/43*

**STATO FINALE:** A tutto il 30/07/2024 risulta che l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale, comprensivo di oneri per la sicurezza ammonta a € 347.702,94.

**ASSICURAZIONE E POSIZIONE PREVIDENZIALE OPERAI:** Spedita richiesta agli Enti Previdenziali ed assicurativi, con esito "REGOLARE", protocollo DURC n. INAIL\_42429262 in data 12/09/2024, scadenza 10/01/2025.

**PUBBLICAZIONE "AD OPPONENDUM":** Non necessaria.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Viste le annotazioni contabili e riscontrate le corrispondenti ai lavori eseguiti, constatato che l'impresa:
  - risulta essere in regola in merito alle assicurazioni degli operai;
  - ha sottoscritto senza riserve la contabilità relativa all'appalto;
- considerato che i lavori corrispondono al progetto approvato e che sono stati eseguiti secondo le norme e le prescrizioni stabilite dal contratto ed a regola d'arte;  
il sottoscritto Direttore dei Lavori

### CERTIFICA

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:


- |  |                     |
|--|---------------------|
| ▪ Ammontare dello stato finale<br>diconsi Euro trecentoquarantasettemilasettecentodieci/94   | <b>€ 347.702,94</b> |
| ▪ Deducesi per certificati o acconti emessi alla data odierna:<br>diconsi Euro trecentoquarantacinquemilanovecentosessantaquattro/43 | <b>€ 345.964,43</b> |
| ▪ Credito dell'impresa:<br>diconsi Euro millesettecentotrentotto/51  | <b>€ 1.738,51</b>   |

Venezia, li 13/09/2024


Il Direttore dei Lavori



L'appaltatore



Il RUP





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

**C.I. 14688.**  
**Ripristino funzionale cimiteri terraferma.**  
**CUP F73D22000040004**

**RELAZIONE ACCLARANTE**

i rapporti finanziari tra Comune di Venezia e VERITAS S.p.A.

PREMESSE:

**APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO**

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati è stato redatto un progetto dall'arch. Riccardo Cianchetti – funzionario e Responsabile dell'ufficio Progettazione Esecuzione Lavori della Direzione Servizi Cimiteriali Veritas S.p.A. – dell'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta - oneri per la sicurezza - economie	€	363.227,81
B) Somme a disposizione	€	136.772,19
dei quali:		
1 - Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	€	20.721,35
2 - Analisi ed indagini geognostiche	€	-
3 - Allacciamenti	€	-
4 - Imprevisti	€	8.683,79
5.1 - Costi diretti personale	€	47.798,79
5.2 - Costi indiretti forfettari (15% dei costi diretti personale)	€	7.169,82
6 - Commissioni aggiudicatrici	€	-
7 - Pubblicità e spese artistiche	€	-
8 - Collaudi	€	-
9 - IVA:		
10% su A) e B).1	€	38.394,92
22% su su B).2 → B).8	€	14.003,52
C) Totale Quadro Economico (A+B)	€	500.000,00

Il progetto è stato approvato e finanziato dal Comune di Venezia con Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 31 agosto 2022;

**A) ESECUZIONE DEI LAVORI**

A seguito di procedura di gara negoziata i lavori consistenti nel "Ripristino funzionale cimiteri terraferma. Manutenzione straordinaria delle coperture dei fabbricati 7 e 8 presso il Cimitero di Chirignago. C.I. 14688" sono stati aggiudicati in via definitiva, con provvedimento del 20/04/2023 del Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti Veritas S.p.A, alla ditta **FRASSON LODOVICO S.r.l.** al netto del ribasso d'asta pari al 8,66% ovvero per l'importo complessivo di € 341.465,25 compresi € 100.223,69 per oneri relativi alla sicurezza ed € 11.704,34 per opere in economia. Contratto rif. 15-23/MM prot. n. 44895 del 23/05/2023 - CIG. 9681754426. In data 27/06/2023 è stato redatto

il Verbale di Consegna dei Lavori con data effettiva di avvio cantiere a partire dal 10/07/2023 e termine ultimo per l'ultimazione degli stessi – pari a 196 giorni naturali e consecutivi – inizialmente stabilito al giorno 21/01/2024 e successivamente prorogato al 31/07/2024 per effetto dei verbali di sospensione e ripresa lavori intercorsi in appalto, e della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 del 24/04/2024.

Tale perizia si è resa necessaria durante l'esecuzione del contratto per fronteggiare le maggiori lavorazioni ed il conseguente incremento dei costi, rispetto a quelli stimati in progetto, riscontrate le effettive condizioni di maggior degrado delle opere contro terra e delle fondazioni che si sono potuto accertare solamente in corso d'esecuzione dei lavori di scavo, oltre alla necessità di dover operare anche nelle fioriere perimetrali del manufatto oggetto d'intervento. Per la copertura economica di essa, in data 10/04/2024 il RUP I ██████████ Direttore dei Servizi Cimiteriali Veritas S.p.A., ha chiesto all'Amministrazione Comunale di poter **disporre del ribasso d'asta conseguito con l'aggiudicazione dei lavori, pari all'importo di € 23.938,82 oneri fiscali compresi**, concesso con **Determinazione Dirigenziale n. 954 del 24/05/2024**. Il quadro economico, anche in ragione della rimodulazione dell'iva al 10%, è stato così assestato:

A) Importo appalto CIG 9681754426	€	341.465,25
B) Somme a disposizione	€	158.534,75
dei quali:		
1 - Lavori previsti presso il cimitero di Mestre esclusi dall'appalto	€	20.721,35
2 - Analisi ed indagini geognostiche	€	-
3 - Allacciamenti	€	-
4 - Imprevisti	€	36.537,48
5.1 - Costi diretti personale	€	48.540,32
5.2 - Costi indiretti forfettari (15% dei costi diretti personale)	€	7.281,05
6 - Commissioni aggiudicatrici	€	-
7 - Pubblicità e spese artistiche	€	-
8 - Collaudi	€	-
9 - IVA:		
10% su (A) e (B).1	€	36.218,66
10% su (B).2 → (B).8	€	9.235,89
C) Totale Quadro Economico (A+B)	€	500.000,00

Per effetto della suddetta perizia l'importo contrattuale è stato aumentato per complessivi € 20.647,69 al netto del ribasso d'asta modificando l'importo totale a **€ 362.112,94**.

L'ultimazione dei lavori è stata accertata dal Direttore Lavori il 31/07/2024 come da Certificato di Ultimazione Lavori in pari data, con il quale è stato assegnato una proroga di 30 giorni per lavori di finitura di lieve entità non incidenti sull'uso e funzionalità dell'opera. Termine rispettato dalla ditta.

Lo stato finale dei lavori sottoscritto dall'impresa senza riserve è ammontato all'importo complessivo di **€ 347.702,94**

Il lavoro è stato collaudato con esito favorevole tramite Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato in data 13/09/2024.

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:**

- 1) LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE UFFICI E ARCHIVI PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ALL'UTENZA - C.I. 14688 CIMITERO DI MESTRE – CIG. ZB13848B3E. A seguito di preventivo del 28/09/2022 e ricorrendo i presupposti dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 così come convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con D.L. 77 del 31/05/2021, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, vigente in codesta fase, l'intervento è stata aggiudicato alla ditta **CO.M.E.S. S.r.l.** con sede in via [REDACTED] L'importo di affidamento è consistito in € 19.848,00 iva esclusa e comprensivo di € 1.084,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.323,75 per opere in economia. I lavori sono stati consegnati con Verbale redatto in data 19/12/2022 con data di inizio lavori il giorno 09/01/2023 e termine di ultimazione fissato il 07/02/2023. L'ultimazione dei lavori è stata certificata il 01/02/2023 dal Direttore Lavori Arch. Riccardo Cianchetti di Veritas S.p.A. Lo stato finale sottoscritto dall'impresa senza riserve è ammontato all'importo complessivo di € **19.381,43**. Il lavoro è stato collaudato con esito favorevole tramite Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato in data 01/03/2023.
- 2) LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA CON STRUTTURA PORTANTE IN CARPENTERIA METALLICA E COPERTURA IN VETRO PRESSO L'INGRESSO DELL'UFFICIO CONCESSIONI DEL CIMITERO DI MESTRE – VENEZIA RELATIVAMENTE ALLA COMMESSA C.I. 14688 "RIPRISTINO CIMITERI TERRAFERMA" – CIG. B475C3AC82. A seguito di preventivo del 07/11/2024 e ricorrendo i presupposti dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, vigente in codesta fase, l'intervento è stata aggiudicato alla ditta **COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN S.r.l.** con sede in via [REDACTED] L'importo di affidamento è consistito in € 31.271,26 iva esclusa e comprensivo di € 1.328,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I lavori sono stati consegnati con Verbale redatto in data 02/01/2025 con data di inizio lavori il giorno 17/04/2025 e termine di ultimazione fissato il 16/05/2025. L'ultimazione dei lavori è stata certificata il 09/05/2025 dal Direttore Lavori Arch. Riccardo Cianchetti di Veritas S.p.A. Il lavoro è stato collaudato con esito favorevole con Certificato di Regolare Esecuzione del 16/06/2025 con il quale è stato liquidato l'importo contrattualizzato pari a € **31.271,26** corrispondente allo stato finale.
- 3) ONERI TECNICI VERITAS S.p.A. ai sensi della D.C. n. 38/2016 € **55.769,79**
- 4) I.V.A. per spese assoggettate all'aliquota del 22% € **0,00**
- 5) I.V.A. per spese assoggettate all'aliquota del 10% € **45.412,53**

**SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA per il C.I. 14688** – Essa risulta, per la parte relativa agli interventi in oggetto, di € **499.537,95** come dal seguente prospetto:

- Quadro A € 347.702,94



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

• Quadro B	€ 151.835,01
<b>TOTALE</b>	<b>€ 499.537,95</b>

Da quanto sopra risulta che tale importo è inferiore a quello finanziato. Tutto ciò premesso, considerato che:

- la stazione appaltante VERITAS S.p.A ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- VERITAS S.p.A. complessivamente ha fatturato al Comune di Venezia € 499.537,95 oneri fiscali compresi;

Richiamato quanto in precedenza esposto, a seguito degli accertamenti effettuati con esito favorevole, il RUP ing. Adriano Fontanel, confermando che le opere sono collaudabili,

### ACCERTA


la spesa complessivamente sostenuta per le opere in oggetto nell'importo di € 499.537,95 (o.f.c.) – *diconsi* euro quattrocentonovantanovemilacinquecentotrentasette/95 oneri fiscali compresi, e

### CERTIFICA

- la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato;
- che non restano altre spese da liquidare a VERITAS S.p.A.
- che la rimanenza di € 462,05= (o.f.c.) può essere mandata in economia.

Venezia, lì 28/07/2025

Il RUP



SITUAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO							
VOCI DI SPESA		D.G.C n. 199 del 31/08/2022	ESECUTIVO / GARA	CONTRATTO del 23/05/2023	D.D n. 954 del 24/05/2024	PERIZIA	SPESA ACCERTATA
A) TOTALE base d'asta/importo lavori	€	<u>363.227,81</u>	<u>363.227,81</u>	<u>341.465,25</u>	<u>341.465,25</u>	<u>362.112,94</u>	<u>347.702,94</u>
B) Somme a disposizione Amministrazione	€						
1 - lavori in economia in progetto esclusi appalto	€	20.721,35	20.721,35	20.721,35	20.721,35	20.721,35	50.652,69
2 - rilievi, accertamenti, indagini	€	-	-	-	-	-	-
3 - allacciamenti	€	-	-	-	-	-	-
4 - imprevisti	€	8.683,79	8.683,79	8.683,79	36.537,48	15.889,79	-
5 - Costi diretti/indiretti personale	€	54.968,61	54.968,61	54.968,61	55.821,37	55.821,37	55.769,79
6 - commissioni aggiudicatrici	€	-	-	-	-	-	-
7 - pubblicità e spese artistiche	€	-	-	-	-	-	-
8 - collaudi	€	-	-	-	-	-	-
9 - I.V.A.							
10 % su A) e B)1	€	38.394,92	38.394,92	36.218,66	36.218,66	36.218,66	34.770,29
22 % su B)2 → B)8	€	14.003,52	14.003,52	14.003,52	-	-	-
10 % su B)2 → B)8	€	-	-	-	9.235,89	9.235,89	10.642,24
<b>TOTALE Somme a disposizione (B)</b>	€	<u>136.772,19</u>	<u>136.772,19</u>	<u>134.595,93</u>	<u>158.534,75</u>	<u>137.887,06</u>	<u>151.835,01</u>
Ribasso d'asta (o.f.c)	€	-	-	23.938,82	-	-	-
<b>TOTALE (A+B) C.I. 14688</b>	€	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.537,95</b>