



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 13755) Viabilità di accesso alla Macroisola prima zona industriale di Porto Marghera. Lavori di “Potenziamento della segnaletica stradale”. Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare.

*Proposta di determinazione (PDD) n. 318* del 10/02/2025

*Determinazione (DD) n. 484* del 10/03/2025

*Fascicolo 2014.XI/2/1.253 "CIMITERO ZELARINO"*

*Sottofascicolo 1 "Atti (del/determinazioni)"*

-----  
Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Scattolin Marco, in data 27/02/2025.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 28/02/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 07/03/2025.



Fascicolo n. 2014/XI.2.1/253.1

**Oggetto:** (C.I. 13755) Viabilità di accesso alla Macroisola prima zona industriale di Porto Marghera. Lavori di "Potenziamento della segnaletica stradale". Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare.

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 77 del 19 dicembre 2024 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e relativi allegati e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 257 del 30 dicembre 2024 sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con disposizione del Sindaco, Prot. Gen. n. 138709 del 20/03/2024, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie e Gestione Strade di Collegamento Principali dell'Area Lavori Pubblici all'ing. Marco Scattolin;

VISTI:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";
- il vigente "*Regolamento di Contabilità*" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*";

- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la D.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*;
- la D.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al "Codice di comportamento interno";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77;
- *le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

RICHIAMATE inoltre:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2929 del 19/12/2019 avente ad oggetto "Approvazione perizia di variante n. 1, assestamento del quadro economico, adeguamento corrispettivi professionali e riduzione impegno di spesa di 2.244,65= Euro. Atto da pubblicare ai sensi art.37 comma 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1081 del 10/06/2020 avente ad oggetto "Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 2, assestamento del quadro economico, adeguamento corrispettivi professionali, impegni di spesa e accertamento dell' entrata. Atto da pubblicare ai sensi dell' art.37 comma 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e dell' art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016";
- la consegna definitiva dei lavori, il cui verbale è stato sottoscritto in data 13/07/2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2709 del 17/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 3, assestamento del quadro economico, adeguamento corrispettivi professionali, impegni di spesa e accertamento dell' entrata. Atto da pubblicare ai sensi dell' art.37 comma 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e dell' art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1488 del 02/08/2021 avente ad oggetto "Approvazione schema Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto d'appalto";
- l' Atto Aggiuntivo n. 1 al contratto d'appalto sottoscritto in data 06/08/2021, giusto Rep. Spec. n. 131410;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2141 del 02/11/2021 avente ad oggetto "Assestamento del quadro economico dell'opera, approvazione perizia suppletiva e di variante n. 4, accertamento dell'entrata e impegno di spesa. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e dell'art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016";
- la Determinazione Dirigenziale n. 2433 del 01/12/2022 avente ad oggetto "Assestamento del quadro economico dell'opera, approvazione perizia suppletiva e di variante n. 5, adeguamento corrispettivi

professionali, accertamento dell'entrata e impegno di spesa. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e dell'art.29 comma 1 D.Lgs 50/2016”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1127 del 12/05/2023 avente ad oggetto “Assestamento di quadro economico e determinazione di approvazione di impegno di spesa e relativo accertamento di entrata in attuazione dell'art 26 DL 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1671 del 19/07/2023 avente ad oggetto “Approvazione del collaudo tecnico amministrativo e dei collaudi statici, impegni di spesa e relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 D.Lgs 50/2016”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2023 del 13/09/2023 avente ad oggetto “ Assestamento quadro economico per ammissione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti istanza Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art.26 c.4 lett.b) del DL 50/2022, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 01/01 al 31/07/2022. Impegno di spesa e relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare ai sensi dell'art 29 comma 1 DLgs 50/2016”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1820 del 13/09/2024 avente ad oggetto “Assestamento di quadro economico, impegno di spesa per oneri di spostamento rete telecomunicazioni e relativo accertamento di entrata. Atto da pubblicare”, il quadro economico dell'opera è stato assestato come segue:

#### **A IMPORTO DEI LAVORI**

A.1	Lavori	15.280.881,92 €
A.2	Oneri sicurezza	1.223.835,64 €
	<i>TOTALE appalto (A)</i>	<i>16.504.717,56 €</i>

#### **B SOMME A DISPOSIZIONE**

B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	56.958,74 €
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	132.967,65 €
B.3	Allacciamenti a pubblici sottoservizi	1.427.709,72 €
B.4	Imprevisti	2.806.821,70 €
B.5	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €
B.6	Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.)	0,00 €
B.7.a	Spese tecniche (incarichi esterni)	1.138.820,10 €
B.7.b	Spese tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	168.052,44 €
B.8	Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	0,00 €
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	11.600,00 €
B.10	Spese per pubblicità e opere artistiche	11.615,53 €
B.11	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	130.171,63 €
B.12	<i>IVA (IVA 10 % su A)</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>TOTALE somme a disposizione (B)</i>	<i>5.884.717,51 €</i>
	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>22.389.435,07 €</b>

PREMESSO altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2317 del 20/10/2023, i lavori di potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale negli ambiti del nuovo viadotto realizzato sulla SR11 e viabilità connesse, sono stati affidati alla società T.E.S. Spa (p.iva n. 01971670268) per l'importo complessivo di 31.181,25= Euro (o.f.e.), così come stabilito dal foglio condizioni esecutive sottoscritto;

- come da verbale agli atti, i lavori sono stati consegnati in data 14/11/2023;

- in data 27/12/2023 è stata concessa una proroga di 20 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto per sopravvenute necessità di svolgere ulteriori approfondimenti;

- i lavori sono terminati in data 18/01/2024 come da certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data;

VISTO che in data 15/01/2025 il direttore dei lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, (ALLEGATO A) ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016 da cui si evince che:

- l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali;
- lo stato finale dei lavori riporta un totale lavori eseguiti pari a 31.181,25= Euro, di cui pagamenti in acconto già erogati per 28.063,13= Euro;
- all'impresa va riconosciuto un credito netto di 3.118,12= Euro (o.f.e.) quale saldo lavori e svincolo ritenute dello 0,50% per infortuni;

RILEVATO che l'importo dei lavori contabilizzato di 31.181,25= Euro risulta uguale all'importo netto contrattuale di 31.181,25= Euro approvato con determinazione dirigenziale n. 2317 del 20/10/2023 sopra richiamata;

RITENUTO di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione (ALLEGATO A) oltre che alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del dirigente;

DATO ATTO che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'ing. Simone Agrondi, giusto provvedimento di nomina Prot. Gen. n. 524802 del 18/12/2014;
- non sussiste conflitto di interessi in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, ing. Simone Agrondi;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) vigente;

**RICHIAMATI:**

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

DATO ATTO che, per effetto dell'intercorso riaccertamento dei residui e al netto della riduzione della voce incentivi per 133.769,75= Euro, il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 13755 risulta così determinato:

<b>Cronopr. finanziario</b>	<b>Annualità precedenti</b>	<b>2025</b>	<b>totale QE</b>
Stanziato	22.251.819,53 €	3.173,36 €	22.254.992,89 €

Impegnato	22.251.819,53 €	2.327,14 €	
-----------	-----------------	------------	--

RITENUTO di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

DATO ATTO che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

### DETERMINA

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione (ALLEGATO A) relativo ai lavori di "Potenziamento della segnaletica stradale" dell'appalto (C.I. 13755) Viabilità di accesso alla Macroisola prima zona industriale di Porto Marghera, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'impresa in data 15/01/2025;
- 2) di prevedere il pagamento del residuo credito di 3.118,12= Euro (o.f.e.) pari a 3.804,10= Euro a favore della società T.E.S. Spa su presentazione di regolare fattura debitamente liquidata ;
- 3) di dare atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 13755 risulta così confermato:

<b>Cronopr. finanziario</b>	<b>Annualità precedenti</b>	<b>2025</b>	<b>totale QE</b>
Stanziato	22.251.819,53 €	3.173,36 €	22.254.992,89 €
Impegnato	22.251.819,53 €	2.327,14 €	

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Simone Agrondi, giusto provvedimento di nomina Prot. Gen. n. 524802 del 18/12/2014 depositato agli atti;

5) di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

6) di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;

7) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

8) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50 del 2016, vigente fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 225 co. 2, d.lgs. n. 36 del 2023, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE

ing. Marco Scattolin

*(atto firmato digitalmente)*

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 318

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



## AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere Viarie e  
Gestione Strade di collegamento Principali

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 116 del D.Lgs. 36/2023)

Lavori: CUP F71E15000310001 – CIG Z353CAB74E (C.I. 13755) Viabilità di accesso alla macroisola prima zona industriale di Porto Marghera. - Lavori di “*Potenziamento della segnaletica stradale*”.

Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 2317 in data 20/10/2023

Impresa: T.E.S. Spa, p.iva 01971670268

#### RELAZIONE

#### 1. DATI SULLA DINAMICA CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: l'appalto aveva per oggetto l'affidamento dei lavori di potenziamento della segnaletica stradale negli ambiti del nuovo viadotto realizzato sulla SR11, e viabilità connesse, in località Marghera. In particolare le lavorazioni richieste riguardavano le seguenti prestazioni:

- Segnaletica orizzontale: rimozione di segnaletica mediante sistemi idrodinamici ad alta pressione senza danneggiare la pavimentazione esistente; esecuzione di nuova segnaletica nei tratti ove precedentemente rimossa; ripasso di segnaletica; fornitura e posa di bande sonore;
- Segnaletica verticale: installazione di nuove targhe di diverse dimensioni e relativi pali di sostegno.

b) FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati mediante Contributo dello Stato (Mi.S.E.), e trovano copertura al Capitolo 27022/109 “Beni Immobili”, Codice Gestionale 012 “Infrastrutture Stradali”.

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 let. a) del d.lgs. n. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale n. 2317 del 20/10/2023, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa T.E.S. Spa p.iva 01971670268 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 7,77% e, quindi per un importo netto contrattuale di 31.181,25= Euro (oneri fiscali esclusi).

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: L'appaltatore è stato esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto l'operatore economico cui è stato affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri lavori regolarmente espletati (denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali).

e) CONTRATTO: Le disposizioni contrattuali sono state definite nel foglio condizioni esecutive accettato e sottoscritto dall'impresa in sede di presentazione di offerta, giusto Prot. Gen. n. 477923 del 06/10/2023.

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

#### 2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 14/11/2023;

b) **TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Ai sensi dell'art. 3 del foglio condizioni esecutive i lavori dovevano concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 29/12/2023;

c) **SOSPENSIONI:** non sono intercorse sospensioni dei lavori;

d) **PROROGHE:** è stata concessa una proroga di 20 giorni a causa della sopravvenuta necessità di svolgere ulteriori approfondimenti con la società Veneto Strade Spa circa la tipologia di segnaletica verticale integrativa da installarsi sulla SR11;

e) **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/01/2024 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

### **3. PENALI PER RITARDO:**

Non è sono state applicate penali previste all'art. 6 del foglio condizioni esecutive, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

### **4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

### **5. ORDINI DI SERVIZIO:**

Nel corso dell'esecuzione delle opere, la Direzione Lavori non ha impartito ordini di servizio.

### **6. LAVORI IN ECONOMIA:**

Nel corso dell'esecuzione non sono stati realizzati lavori in economia.

### **7. SUBAPPALTI:**

Nel corso dell'esecuzione non sono stati autorizzati subappalti.

### **8. PAGAMENTI IN ACCONTO:**

Secondo quanto disposto all'art. 4 del foglio condizioni esecutive, è stato riconosciuto un acconto pari al 90% dell'importo contrattuale pari a 28.063,13= Euro, giusta fattura n. 882 del 06/12/2024 – Rif. Liquidazione n. 924938/2024.

### **9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:**

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 05/05/2022 e riporta le seguenti previsioni economiche:

#### A) Importo dei lavori eseguiti

- Importo lavorazioni eseguite	25.935,51€
- Oneri per la sicurezza	5.500,00 €
- A detrarre ulteriore arrotondamento riconosciuto dall'impresa	- 254,26 €
<i>SOMMA</i>	<i>31.181,25 €</i>

#### B) A detrarre pagamenti in acconto già emessi:

- 1^ pagamento fattura n. 882 del 06/12/2024	28.063,13 €
--	-------------

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di

3.118,12 €

#### **10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:**

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	31.181,25 €
- Importo dello Conto Finale dei lavori	31.181,25 €
<i>MINORE SPESA</i>	0,00 €

#### **11. ACCORDI BONARI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario

#### **12. RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### **13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Treviso mediante polizza assicurativa n. 4360886/57 con decorrenza continuativa.

#### **14. INFORTUNI:**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono registrati infortuni.

#### **15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per liquidazione è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### **16. ANDAMENTO DEI LAVORI:**

I lavori si sono svolti secondo le previsioni.

#### **VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal Responsabile Unico del procedimento e Direttore dei Lavori ing. Simone Agrondi, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- geom. Alessandro Foschini, in qualità di Direttore Tecnico;
- l'ing. Simone Agrondi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- lavori di segnaletica orizzontale;
- lavori di segnaletica verticale.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto ing. Simone Agrondi Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice T.E.S. S.p.A. corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti 31.181,25= Euro;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l' INAIL di Treviso mediante polizza assicurativa n. 4360886/57 con decorrenza continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

### **CERTIFICA**

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice T.E.S. S.p.A.

### **LIQUIDA**

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	31.181,25 €
B) Detrazioni per somme in acconto	- 28.063,13 €
<b>Resta a credito liquido della ditta</b> (diconsi TremilaCentoDiciotto/12 Euro)	<b>3.118,12 €</b>

che possono essere corrisposti all'impresa T.E.S. S.p.A. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

Mestre, lì 15/01/2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
ing. Simone Agrondi

PER L' IMPRESA TES SPA  
geom. Alessandro Foschini

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*ing. Simone Agrondi*



AREA ECONOMIA E FINANZA  
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali  
Servizio Legge Speciale, Interventi di Salvaguardia e Procedure Concorsuali

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>		
B1 504	Viabilità' accesso macroisola zona Porto Marghera	81	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-318/2025	Visto e preso nota	E	1.558.496,19	29-25
B1 504	Viabilità' accesso macroisola zona Porto Marghera	82	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2020- quota B		PDD-318/2025	Visto e preso nota	E	579.327,57	
B1 504	Viabilità' accesso macroisola zona Porto Marghera	88	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2022- quota A		PDD-318/2025	Visto e preso nota	E	450.000,00	
						<b>Totale</b>	<b>E</b>	<b>2.587.823,76</b>	
B1 504	Viabilità' accesso macroisola zona Porto Marghera		(intervento co-finanziato - quota parte presente provvedimento a carico di capitoli/articoli non di LSV)		PDD-318/2025	Visto e preso nota	E	19.800.938,88	
						<b>Totale complessivo</b>	<b>E</b>	<b>22.388.762,64</b>	