



CI 15462
AREA LAVORI PUBBLICI,
MOBILITÀ E TRASPORTI

GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2026

PROGETTO ESECUTIVO Cronoprogramma

Venezia, 24 marzo 2026

Progettista e Responsabile Unico del Progetto
dott. arch. Roberto Megera
(atto firmato digitalmente)

Il collaboratore
geom. Alvise Da Ponte
(atto firmato digitalmente)

CRONOPROGRAMMA DEL GITTAMENTO DEL PONTE DEL REDENTORE ANNO 2026

GITTAMENTO PONTE per la festa del Redentore di domenica 19/07/2026
MANUTENZIONE MODULI
GITTAMENTO PONTE
PONTE APERTO AL PUBBLICO dalle ore 20.30 di venerdì 17/07/2026 alle ore 03.00 di lunedì 20/07/2026
DISALLESTIMENTO

MANUTENZIONE MODULI

GITTAMENTO PONTE

PONTE APERTO AL PUBBLICO dalle ore 20.30 di venerdì 17/07/2026 alle ore 03.00 di lunedì 20/07/2026

DISALLESTIMENTO

FASI GITTAMENTO/DISALLESTIMENTO CANALE DELLA GIUDECCA	
Fase 1:	da 06/07 a 07/07/2026 inizio assemblaggio dei primi 2 moduli galleggianti e passerella (m 49,90), con un progressivo restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 280,10

Fase 2: da 08/07 a 09/07/2026 assemblaggio di complessivi 4 moduli galleggianti e 2 passerelle (m 99,80), con un progressivo restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 230,20;

Fase 3: 10/07/2026 assemblaggio di complessivi 6 moduli galleggianti e 2 passerelle (m 138,20), con un progressivo restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 191,80;

Fase 4: da 11/07 a 14/07/2026 assemblaggio di complessivi 8 moduli galleggianti e 2 passerelle (m 176,60), con un progressivo restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 153,40 (contestuale assemblaggio della parte sopraelevata del ponte);

Fase 5: dal 15/07/2026 e fino alle ore 07:00 del 17/07/2026, assemblaggio di complessivi 9 moduli galleggianti e 2 passerelle (m 195,80), con un progressivo restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 134,20;

Fase 6: dalle ore 07:00 alle ore 16:15 del 17/07/2026, assemblaggio di complessivi 12 moduli galleggianti e 2 passerelle (m 253,40), con un progressivo restringimento del canale marittimo navigabile fino a metri 76,60;

Fase Finale: dalle ore 16:30 alle ore 19:00 del 17/07/2026 e, comunque, dopo il passaggio del ferry boat A.C.T.V., verrà completato l'assemblaggio dei moduli galleggianti con l'installazione di quelli sopraelevati e la messa in opera del ponte votivo completo, il cui varco navigabile avrà una larghezza di metri 10 e altezza di metri 3,90 e consentirà il transito di unità navali di largh. massima di m. 4,20 e altezza massima di m. 3,60, a senso unico alternato.

Apertura: Alle ore 19:00 di venerdì 17/07/2026 e, comunque, dopo il suo collaudo, il ponte votivo sarà consegnato al Comune di Venezia per la sua inaugurazione e successiva apertura al pubblico.

PONTE APERTO AL PUBBLICO dalle ore 20.30 di venerdì 17/07/2026 alle ore 01.00 di lunedì 20/07/2026.
Orari da confermare da parte dell'Amministrazione Comunale.

Prima fase di smontaggio: dalle ore 03:00 di lunedì 20/07/2026, inizieranno le operazioni di smontaggio dei moduli galleggianti fino alle ore 06:00 dello stesso giorno, quando sarà assicurato un varco di metri 40. Entro le ore 12:00 dello stesso giorno, sarà assicurato un varco di metri 135.

Seconda fase di smontaggio: le operazioni di smontaggio e rimozione dei moduli galleggianti proseguiranno nei giorni successivi fino al loro completamento, previsto per il giorno 24/07/2026, quando il canale sarà completamente navigabile.

luglio 2026																															
29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
							f1	f1	f2	f2	f3	f4	f4	f4	f4	f5	f5														
lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio	ven	sab	dom	lun	mar	mer	gio

[illegible]

[illegible]

[illegible]