



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Venezia C.S.I.
Servizio Edilizia 2 Venezia C.S.I.
San Marco, 4136
30124 - Venezia

COD.PROGR.
TRIENNALE

15185

pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Descrizione
Intervento

**C.I. 15185 _ MANUTENZIONI E ADEGUAMENTI DELLE
SCUOLE DEL CENTRO STORICO.
(CUP F73C25000060001)**

Fase Progetto

Progetto Esecutivo

Documento

Cronoprogramma



Elaborato da

PROGETTISTI

arch. Costanza Rigano

arch. Camilla Donadon

CSP

arch. Susanna Bertoli

RUP

arch. Stefania Liguori

Data file:
10/10/2025

CRONO

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Tri 2, 2026					Tri 3, 2026			Tri 4, 2026			Tri 1, 2027			
					feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	
1	Durata dei lavori	365 g	mar 24/02/26	mar 23/02/27															
2	Interventi di manutenzione diffusa	365 g	mar 24/02/26	mar 23/02/27															
3	Interventi di manutenzione puntuale	81 g	lun 15/06/26	gio 03/09/26															
10	Scuola Primaria Giacinto Gallina	33 g	lun 15/06/26	ven 17/07/26															
11	Manutenzione serramenti prospetti cortile interno	33 g	lun 15/06/26	ven 17/07/26															
12	Scuola primaria S.Girolamo	19 g	lun 15/06/26	ven 03/07/26															
13	Dipintura locali piano primo	19 g	lun 15/06/26	ven 03/07/26															
18	Scuola primaria Gozzi	19 g	lun 15/06/26	ven 03/07/26															
19	Rifacimento pavimento aula biblioteca piano secondo	19 g	lun 15/06/26	ven 03/07/26															
16	Scuola primaria Zambelli	32 g	lun 15/06/26	ven 17/07/26															
17	Rifacimento servizi igienici al piano terra	32 g	lun 15/06/26	ven 17/07/26															
20	Scuola secondaria Calvi	17 g	mer 01/07/26	ven 17/07/26															
21	Sostituzione serramenti	17 g	mer 01/07/26	ven 17/07/26															
4	Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri	57 g	lun 06/07/26	lun 31/08/26															
5	Rifacimento spogliatoio piano terra	57 g	lun 06/07/26	lun 31/08/26															
8	Scuola dell'Infanzia Munari	11 g	lun 06/07/26	ven 17/07/26															
9	Ripristino intonaci decoesi e dipintura locali	11 g	lun 06/07/26	ven 17/07/26															
14	Scuola primaria Duca D'Aosta sezione Montessori	12 g	lun 20/07/26	ven 31/07/26															
15	Manutenzione quota parte serramenti	12 g	lun 20/07/26	ven 31/07/26															
6	Asilo Nido Onda	29 g	lun 03/08/26	lun 31/08/26															
7	Dipintura quota parte locali e integrazione intonaci	29 g	lun 03/08/26	lun 31/08/26															
22	Asilo Nido S. Provolo	32 g	lun 03/08/26	gio 03/09/26															
23	Rifacimento pavimento locali al piano terra	32 g	lun 03/08/26	gio 03/09/26															

Progetto: C.i14706 cronoprogramma
Data: mar 14/10/25

Attività

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Attività riportata

Cardine riportato

Avanzamento riportato

Divisione

Attività esterne

Riepilogo progetto

Riepilogo raggruppamento

Scadenza

Pagina 1