

CITTÀ DI VENEZIA



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale
Terraferma**

**SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA
FAVARO-CAMPALTO-TESSERA
(C.I. 15093)**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1

M.01.02

CRONOPROGRAMMA

Venezia, Novembre 2025

*Il CSP
Studio Uva Associati*

f.to digitalmente

*Il Responsabile Unico del Progetto
arch. Giulio Grienti
f.to digitalmente*

| C.I. 15093 - SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA FAVARO - TESSERA - CAMPALTO | | | |
|---|---|--------|-----------------------------|
| ID | Nome attività | Durata | |
| 1 | C.I. 15093 – SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA FAVARO – TESSERA - CAMPALTO | 185 g | |
| 2 | Intervento via San Donà | 65 g | Intervento via San Donà |
| 3 | Fase A | 36 g | |
| 4 | Allestimento del cantiere, installazione segnaletica per parzializzazione della strada | 2 g | |
| 5 | Rifacimento di solo strato di usura con fresatura e posa tappeto Hard sp. 4cm | 16 g | |
| 6 | Bonifica e rifacimento strato di usura con fresatura e posa di Binder Hard sp. 7cm e tappeto Hard sp. 4cm | 10 g | |
| 7 | Segnaletica orizzontale | 10 g | |
| 8 | Fase B | 29 g | |
| 9 | Allestimento del cantiere, installazione segnaletica per parzializzazione della strada | 4 g | |
| 10 | Bonifica e rifacimento strato di usura con fresatura e posa di Binder Hard sp. 7cm e tappeto Hard sp. 4cm | 15 g | |
| 11 | Segnaletica orizzontale | 10 g | |
| 12 | Intervento Villaggio Laguna | 81 g | Intervento Villaggio Laguna |
| 13 | Qadrante A | 27 g | |
| 14 | Allestimento del cantiere, installazione segnaletica per cantiere temporaneo su pista ciclopedonale | 2 g | |
| 15 | Intervento A-B | 25 g | |
| 16 | Qadrante B | 27 g | |
| 17 | Allestimento del cantiere, installazione segnaletica per cantiere temporaneo su pista ciclopedonale | 2 g | |
| 18 | Intervento A-B | 25 g | |
| 19 | Qadrante C | 27 g | |
| 20 | Allestimento del cantiere, installazione segnaletica per cantiere temporaneo su pista ciclopedonale | 2 g | |
| 21 | Intervento A-B | 25 g | |
| 22 | Intervento via Triestina | 34 g | Intervento via Triestina |
| 23 | Allestimento del cantiere, installazione segnaletica provvisoria | 2 g | |
| 24 | Arretramento semaforo veicolare con aggiunta semaforo pedonale lato Sud | 5 g | |
| 25 | Arretramento semaforo veicolare con aggiunta semaforo pedonale lato Nord | 5 g | |
| 26 | Nuovo attraversamento pedonale e rifacimento segnaletica orizzontale | 12 g | |
| 27 | Interventi di ripristino della pavimentazione pedonale presso il Villaggio Laguna | 10 g | Interventi di ripristino |
| 28 | Intervento via Gobbi | 5 g | Intervento via Gobbi |
| 29 | Fase A | 2 g | |
| 30 | Allestimento del cantiere, installazione segnaletica per parzializzazione della strada | 1 g | |
| 31 | Bonifica e rifacimento strato di usura con fresatura e posa di Binder Hard sp. 7cm e tappeto Hard sp. 4cm | 1 g | |
| 32 | Segnaletica orizzontale | 1 g | |
| 33 | Fase B | 3 g | |
| 34 | Allestimento del cantiere, installazione segnaletica per parzializzazione della strada | 1 g | |
| 35 | Bonifica e rifacimento strato di usura con fresatura e posa di Binder Hard sp. 7cm e tappeto Hard sp. 4cm | 2 g | |
| 36 | Segnaletica orizzontale | 1 g | |