



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
SERVIZIO: Edilizia 1 Venezia Centro Storico e Isole
Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: LIGUORI STEFANIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C.I. 14458 - SCUOLA PRIMARIA G. GALLINA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO - PNRR M4C1 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP F78E19000050002. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) E DELLA RELAZIONE ACCLARANTE. ATTO DA PUBBLICARE.

Proposta di determinazione (PDD) n. 290 del 05/02/2026
Determinazione (DD) n. 455 del 10/03/2026
Fascicolo N.478/2018 - C.I. 14458 - SCUOLA PRIMARIA G. GALLINA.
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E
MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026-2028, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle de-terminazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 in data 30 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con d.G.C. n. 220 del 28 ottobre 2025 il Comune di Venezia ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;
- con disposizione del Sindaco, PG/2023/0611456 del 22/12/2023, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Silvia Loreto;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;
- l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che “ha sostituito ogni precedente”, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77;
- l'art. 226, co. 2, let. b) del d.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 ai procedimenti in corso, tra i quali vi rientra anche l'ipotesi di procedure e contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, è già stato pubblicato il bando di gara;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- il Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019;
- il Decreto di finanziamento relativo al finanziamento per “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” in cui si



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

definiscono i criteri per i progetti da finanziare;

Premesso che:

- con deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 511 del 17 aprile 2018: "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica. Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali. (L 13/07/2015, n. 107, art. 1, comma 160; Decreto Interministeriale del 03/01/2018)" è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione nella graduatoria per la formazione del Piano triennale per l'edilizia scolastica 2018-2020 e relativi Piani annuali con i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 15/05/2018 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica del C.I. 14458 "Scuola primaria G. Gallina. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio. (Finanziamento regionale D.G.R. n. 511/2018)", per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00= da finanziare con le disponibilità di Bilancio dello Stato, qualora inserito nella graduatoria del Programma triennale nazionale per l'Edilizia scolastica 2018 - 2020;
- con deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1044 del 17.07.18 il procedimento in oggetto è stato ammesso in graduatoria in annualità 2019 e con D.G.R.V. 865 del 19.06.2019 è stato approvato il Piano aggiornato del fabbisogno per l'edilizia scolastica 2019-2020;
- con Decreto Ministeriale n. 71 del 25 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 29/09/2020, è stato destinato al Comune di Venezia l'importo di €. 1.200.000,00 per l'intervento C.I. 14458 "Scuola primaria G. Gallina. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio", ed è stato stabilito il termine massimo per l'aggiudicazione da 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale di detto decreto, ovvero entro il 24 settembre 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 25/05/2021, esecutiva, e con determinazione dirigenziale n. 1249 del 23/06/2021, sono stati approvati i progetti, rispettivamente, definitivo ed esecutivo, relativi ai lavori di "Scuola Primaria G. GALLINA. Interventi di adeguamento sismico, eliminazione dei rischi e messa a norma dell'edificio (Finanziamento Regionale D.G.R. n. 511/2018)", comportante una spesa complessiva di € 1.200.000,00 oneri fiscali compresi finanziata al cap. 15522/109 "Beni immobili" Codice Gestionale 003 "Fabbricati ad uso scolastico" - Spesa finanziata con contributo Regionale per una spesa complessiva di €. 1.200.000,00 come da quadro economico ALLEGATO 1;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 1249 del 23/06/2021 si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato in via transitoria dall'art. 1, comma 2,



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

lett. b) del DL. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e dall'art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. n. 77 del 31/05/2021, secondo il criterio del minor prezzo, determinato, determinato, ai sensi 36, comma 9-bis del Codice, mediante massimo ribasso percentuale sui prezzi dell'elenco prezzi unitari e quelli del Prezzario del Comune di Venezia anno 2018, posti a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e delle opere in economia e con applicazione dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, ed impegnate le somme di €. 375,00 quale contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione e di € 1.783,80 per il pagamento del premio assicurativo del progettista interno, somme ricomprese all'interno della parte B) del quadro economico dell'opera;

- con determinazione dirigenziale n. 327 del 18/02/2021 sono state impegnate le seguenti somme:
 - € 42.784,19 a favore dell'ing. Fausto Frezza per l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva relativa alle opere strutturali e la direzione operativa nella fase dell'esecuzione dei lavori di cui al C.I. 14458;
 - € 17.099,50 a favore della ditta Expin Srl per la realizzazione delle prove sperimentali presso l'edificio che ospita la scuola primaria G. GALLINA;
- con determinazione dirigenziale n. 1693 del 06/09/2021 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara ed all'aggiudicazione dei lavori all'impresa COSTRUZIONI IANNINI Srl per un importo complessivo di contratto di €. 861.821,84 (o.f.c.) (CIG 88074780C6, CUP F78E19000050002), e contestualmente impegnata la somma di €. 15.856,00, per la copertura degli incentivi da riconoscere al personale pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo al netto di IVA, posto a base di gara determinando il quadro economico di cui all'ALLEGATO 2;
- in data 02/11/2021 con REP N° 22481 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta COSTRUZIONI IANNINI Srl;
- i lavori sono stati consegnati in data 16/12/2021 con gli stessi dovevano concludersi entro 365 giorni dalla consegna ma secondo la calendarizzazione specificata con cronoprogramma dettagliato nel progetto esecutivo che prevedeva la sospensione delle lavorazioni in alcune fasi quando incompatibili con il normale svolgimento delle attività didattiche. Il termine per l'ultimazione degli stessi doveva comunque scadere il 31/08/2023;
- i lavori si sono ultimati il 05/01/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1592 del 03/08/2022 è stato affidato all'ing. Celio Fullin l'incarico di eseguire il collaudo statico delle opere strutturali relative all'intervento in oggetto impegnando l'importo complessivo di €. 10.911,68= (oneri previdenziali e



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

fiscali compresi);

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.07.2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" nell'Allegato 1 venivano inseriti quali "Progetti in essere" i procedimenti ammessi a finanziamento Mutui Bei 2019 dal DM 71/2020 a finanziamento PNRR: Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e pertanto di fatto l'intervento in oggetto è rientrato tra quelli finanziati con il PNRR;
- con determinazione dirigenziale n. 1644 del 12/08/2022 si è proceduto alla rimodulazione del cronoprogramma finanziario stante l'accelerazione nell'andamento dei lavori;
- con il D.L. 50/2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", e in particolare con l'art. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" è stato introdotto un regime derogatorio limitatamente agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, che prevede l'adozione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, di uno stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, applicando le risultanze dei prezzi regionali aggiornati in ottemperanza dei commi 2 e 3 dell'art. 26 della medesima disposizione normativa, fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05/04/2023 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 - Variazione" è stato previsto un ulteriore stanziamento a Bilancio 2023 dell'importo di € 145.819,68= (o.f.c.), spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato da proventi edilizi applicato a Bilancio 2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1166 del 16/05/2023 si è proceduto all'assestamento del quadro economico in funzione allo stanziamento di €. 145.819,68= (o.f.c.), somma che ha trovato copertura al Cap. 11522/109 "Beni immobili", Codice Gestionale 03 "Fabbricati ad uso scolastico". Spesa finanziata con Avanzo di amministrazione vincolato da proventi edilizi applicato a Bilancio 2023, impegnando il medesimo importo a favore della Ditta COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. e portando il quadro economico a complessivi €. 1.345.819,68= (ALLLEGATO 3);

Visto l'Accordo di Concessione di Finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "adeguamento sismico", CUP F78E19000050002, selezionato nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

rientrante tra i c.d. "progetti in essere" della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, sottoscritto tra Ministero dell'Istruzione e del Merito e Comune di Venezia, giusto repertorio Speciale 24288 del 02/08/2023 per l'importo concesso di €. 1.200.000,00;

Considerato che il bando di gara relativo all'intervento in oggetto è stato pubblicato in data antecedente alla data in cui il d.lgs. n. 36 del 2023 ha acquistato efficacia (1° luglio 2023);

Rilevato che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 226, co. 2, let. b) d.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 ai procedimenti in corso, tra i quali vi rientra anche l'ipotesi di procedure e contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerta nonché l'ipotesi di bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- il Direttore dei Lavori in data 31/01/2023, in applicazione art. 102 del D.Lgs. 50/2016, ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (PG/2023/0545630) sottoscritto dalla Ditta senza riserve dell'importo di €. 783.179,38= (o.f.e.), riferito ai lavori effettuali dalla ditta COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F./P. IVA 01668180662), per complessivi €. 861.497,31= (o.f.c.) al lordo dell'IVA al 10%, con un'economia di complessivi €. 324,53= (o.f.c.) ALLEGATO 4;

Considerato che l'importo contabilizzato di cui sopra è stato interamente riconosciuto alla ditta a fronte della presentazione della garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (polizza N. 1717.00.27.2799852916 DEL 07/02/2023 emessa da SACE BT S.P.A./Agenzia di L'AQUILA INTERAS INTERMEDIAZIONE ASSICURATI);

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e applicabile *ratione temporis* agli appalti banditi prima dell'adesione da parte del Comune di Venezia al nuovo protocollo di legalità;"

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. Stefania Liguori, giusto



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

provvedimento di nomina avente PG/2022/0140713 in data 30/03/2022, a firma del dirigente, arch. Silvia Loreto;

- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento (giusta dichiarazione PG/2026/0070317 del 05/02/2026), e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6Bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Vista la Relazione Acclarante la spesa sostenuta redatta dal RUP (PG/2026/0062929 del 02/02/2026), ALLEGATO 5;

Richiamati:

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Verificata la regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore, mediante l'acquisizione e verifica del DURC a ogni stato avanzamento e in sede di conto finale;

Dato atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura N10 – manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

Considerato che sulla base delle attività effettivamente svolte per il procedimento in oggetto, sono stati determinati i compensi previsti dall'art. 113 del 8 D.Lgs. n. 50/2016 e dal Regolamento che definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi di cui all'oggetto (approvato con deliberazione n. 157 del 14.05.2019) quali incentivi per un totale di €. 14.841,05 di cui sono stati già liquidati €. 12.621,30, restando da liquidare €. 2.219,75;

Considerato inoltre che:

- nel summenzionato Certificato di Regolare Esecuzione (PG/2023/0545630) si evinceva un



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

credito dell'impresa pari a € 130.257,51= (o.f.c.) che risulta essere già liquidato e pagato;

- la Relazione Acclarante tiene conto dell'importo a saldo degli incentivi di €. 2.219,75 quale spesa, che verrà liquidata con successiva disposizione dirigenziale, e della relativa economia, rispetto all'importo originariamente impegnato, che si determinerà ad avvenuta liquidazione del citato importo;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14458 risulta come segue:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2026	Quadro Economico
Stanziato	€. 1.093.216,99	€. 252.602,69	€. 1.345.819,68
Impegnato	€. 1.093.216,99	€. 3.234,70	

Visto altresì che ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore ha provveduto alla costituzione di garanzia definitiva mediante stipula di polizza fideiussoria n. 0684408048 emessa in data 23/09/2021 dalla società HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 0684/A3219 L'Aquila, per l'importo di €. 83.800,43, ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, in quanto in possesso delle certificazioni del sistema di qualità ISO 9001:2015 con scadenza 02/07/2022 e ISO 14001:2015;

Considerato pertanto che per le ragioni su esposte e per quanto si evince dalla Relazione Acclarante la spesa sostenuta può essere posto in economia l'importo complessivo di €. 250.742,98= così dettagliato:

- €. 249.367,99 totale somma prenotata e non impegnata;
- €. 324,53 somma a residuo imp. 302061/2021;
- €. 1.050,46 somma a residuo imp. 300564/2021;

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei Lavori di ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO – riferiti al PNRR M4C1 3.3;

Dato atto che in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del C.I. 14458 - SCUOLA PRIMARIA G. GALLINA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO - PNRR M4C1 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. (PG/2023/0545630) allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 4), redatto dal Direttore dei Lavori arch. Patrizia Zanfagna, dell'importo complessivo di €. 783.179,38= (o.f.e.), riferito ai lavori effettuali dalla ditta COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F./P. IVA 01668180662), per complessivi €. 861.497,31= (o.f.c.);

2. di approvare la Relazione Acclarante la spesa sostenuta, redatta dal RUP, arch. Stefania Liguori (PG/2026/0062929 del 02/02/2026) (allegato 5);

3. di procedere allo svincolo della garanzia definitiva giusta polizza fideiussoria n. 0684408048 emessa in data 23/09/2021 dalla società HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 0684/A3219 L'Aquila, per l'importo di € 83.800,43, ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto, in quanto in possesso delle certificazioni del sistema di qualità ISO 9001:2015 con scadenza 02/07/2022 e ISO 14001:2015;

4. di dare atto che l'importo complessivo di €. 250.742,98= costituisce economia di spesa e risulta così dettagliato:

- €. 249.367,99 totale somma prenotata e non impegnata;
- €. 324,53 somma a residuo imp. 302061/2021;
- €. 1.050,46 somma a residuo imp. 300564/2021;

5. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta così rideterminato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2026	Quadro Economico
Stanziato	€. 1.091.842,00	€. 3.234,70	€. 1.095.076,70
Impegnato	€. 1.091.842,00	€. 3.234,70	

6. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 – manutenzioni puntuali su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

7. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

8. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

9. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 s.m.i.

Allegati:

1. QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
2. QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE
3. QUADRO ECONOMICO ASSESTAMENTO
4. CRE
5. RELAZIONE ACCLARANTE LA SPESA SOSTENUTA

Il Dirigente
Silvia Loreto / InfoCert S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 10/03/2026



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU