



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SVILUPPO PROMOZIONE CITTA' TUTELA
TRADIZIONI E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15081 - "Bosco di Mestre: progetto di riforestazione lungo il fiume Dese". Determinazione di approvazione di impegno di spesa di € 13.569,72= (o.f.c) a favore di G. Maritan s.r.l., in attuazione dell'art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), e relativo accertamento di entrata.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2201 del 25/09/2023

Determinazione (DD) n. 2211 del 09/10/2023

Fascicolo 2021.VII/6/1.13 "C.I 15081 Bosco di Mestre - riforestazione lungo il fiume Dese"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Mastroianni Marco, in data 03/10/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 09/10/2023.



PDD N. 2023/2201 del 25/09/2023

Fascicolo N. 2021/VII.6.1/13

Oggetto: C.I. 15081 - "Bosco di Mestre: progetto di riforestazione lungo il fiume Dese". Determinazione di approvazione di impegno di spesa di € 13.569,72= (o.f.c) a favore di G. Maritan s.r.l., in attuazione dell'art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), e relativo accertamento di entrata.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025.
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (PEG) con cui sono assegnati rispettivamente gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie a Direttori e Dirigenti ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppi Informatici;
- con la disposizione sindacale PG n. 548076 del 25 novembre 2022 è stato conferito all'avv. Marco Mastroianni l'incarico di Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico per la durata di n. 3 anni.

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4, co 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 19/11/2020 con la quale si è approvata la

Riorganizzazione dell'Ente e approvazione modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi a far data dal 01/01/2021;

- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale "qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione"
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare quanto disposto dall'art. 1 c. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51 DL 77/2021 conv. con l. 108/2021;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 – 2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 e successive modifiche, e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di di normativa antimafia" e il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;
- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Premesso altresì che:

- il Comune di Venezia è destinatario di un finanziamento del Ministero dell'Ambiente per il tramite della Città Metropolitana di Venezia, per interventi di riforestazione urbana, ricadenti in aree di proprietà pubblica e privata, soggetti al finanziamento di cui al programma sperimentale per la riforestazione urbana D.M. 9 ottobre 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 07/12/2021, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 454.350,80= (o.f.c.);
- con determinazione del direttore dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi n. 30 del 14/12/2021 Protocollo n. 569363/2021, è stato approvato il progetto esecutivo e la determinazione a contrattare dei lavori relativi a C.I. 15081 "Bosco di Mestre: progetto di riforestazione lungo il fiume Dese", per un importo dei lavori da appaltare di € 330.703,56=, di cui € 326.703,56= oggetto dell'offerta, da aggiudicare mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di offerta, oltre ad € 4.000,00= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n.309 in data 17/02/2022 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta G. Maritan s.r.l., per il prezzo complessivo di € 295.842,19= (oneri fiscali compresi);
- che, in attuazione della determinazione dirigenziale succitata, in data 18/03/2022, è stato sottoscritto il contratto di appalto, avente Rep. Spec. n.22853, tra il Comune di Venezia e la ditta G. Maritan s.r.l. relativo all'intervento avente C.I. 15081 "Bosco di Mestre: progetto di riforestazione lungo il fiume Dese" per un importo complessivo dei lavori pari a € 242.493,60= (o.f.e.), di cui € 143.221,04= per lavori veri e propri, € 95.272,56= per servizi di manutenzione ed € 4.000,00= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1382 del 12/06/2023 esecutiva a norma di legge, è stata approvato l'impegno di spesa di € 24.700,86= (o.f.c) a favore di G. Maritan s.r.l., in attuazione dell'art. 26 D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 e relativo accertamento di entrata. Ma per mero errore non è stato approvato il quadro economico di assestamento, che ora risulta il seguente:



Quadro Economico ASSESTAMENTO

Progressivo versione PDF: 17736

generato in data: 03/10/2023

Cod.Proc: 15081 Oggetto: BOSCO DI MESTRE: PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO IL FIUME DESE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	268.284,17	a misura	5.000,00		0,00
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
totale	268.284,17	totale	5.000,00		

importo lavori al netto del ribasso del	27%	% IVA(*)	importo IVA
273.284,17		22	60.122,52

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	298,60			298,60
4) imprevisti	28.553,28			28.553,28
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	37.721,36	22	8.298,70	46.020,06
7b) spese tecniche (incentivi)	5.291,26			5.291,26
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	72.089,50		8.298,70	
12) IVA	68.421,22			
totale a disposizione	140.510,72			
totale complessivo	413.794,89			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	333.406,69
somme a disposizione (o.f.c.)	75.096,94
incentivi	5.291,26
totale complessivo	413.794,89

Considerato che a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più

significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, si sono resi necessari plurimi interventi legislativi volti a fronteggiare le ripercussioni negative sul piano economico di detto aumento per i contratti in corso di esecuzione;

Dato atto che

- con il D.L. 50/2022 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*, e in particolare con l’art. 26 recante *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”* (c.d. Decreto Aiuti), convertito in legge con la L. 15/07/2022, n. 91 è stato introdotto un regime derogatorio limitatamente agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, che prevede l’adozione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, di uno stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, applicando le risultanze dei prezzari regionali aggiornati in ottemperanza dei commi 2 e 3 dell’art. 26 della medesima disposizione normativa, fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale);
- da ultimo, l’art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), estende l’applicazione del Decreto Aiuti anche al 2023, ovvero per le lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2023;
- per le procedure di affidamento aggiudicate con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, o nell’anno 2022, e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023: dovrà essere emesso il SAL con prezzario aggiornato annualmente (secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 16, terzo periodo, Dlgs 50/2016).;

Dato atto che l’offerta relativa all’intervento in oggetto è stata presentata antecedentemente al 31/12/2021, ricorrendo, conseguentemente, i presupposti summenzionati;

Considerato che, in ottemperanza all’art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022, si rende necessario, conseguentemente, emettere un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2023;

Dato atto che con nota a mezzo PEC del 31/01/2023, PG/2023/0053005 è stato comunicato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il tramite della Città Metropolitana di Venezia, la necessità di utilizzare le somme derivanti da ribassi d’asta per l’adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91 e conseguentemente all’art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022;

Rilevato che è stato emesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) n. 2 con un importo di lavori eseguiti a tutto il 27/06/2023 pari a € 162.131,19.= e relativo certificato di pagamento regolarmente corrisposto;

Ritenuto opportuno adottare un Sal straordinario in ottemperanza a quanto suesposto e pertanto è stato emesso un SAL straordinario riferito al SAL n.2 per lavori a tutto il 27/06/2023, per l’importo complessivo maggiorato di € 194.736,38.=, relativo ai lavori realizzati nell’anno 2023, da cui va detratta la somma di € 20.246,61 del Sal 1 straordinario per il quale è già stato emesso il relativo certificato di pagamento straordinario e le ritenute d’acconto di legge dello 0,5%, per cui si evince un credito all’impresa derivante dalla maggiorazione applicata, al netto del 10% in capo all’impresa, pari a € 11.122,72.= (soggetti a iva al 22%), corrispondente a € 13.569,72.= oneri fiscali compresi, come da allegato quadro economico:



Quadro Economico ASSESTAMENTO

Progressivo versione PDF: 17737

generato in data: 03/10/2023

Cod.Proc: 15081 Oggetto: BOSCO DI MESTRE: PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO IL FIUME DESE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	268.284,17	a misura	5.000,00		0,00
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
totale	268.284,17	totale	5.000,00		

importo lavori al netto del ribasso del	27%	% IVA(*)	importo IVA
273.284,17		22	60.122,52

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	298,60			298,60
4) imprevisti	34.527,05	22	7.595,95	42.123,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	37.721,36	22	8.298,70	46.020,06
7b) spese tecniche (incentivi)	5.291,26			5.291,26
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	78.063,27		15.894,65	
12) IVA	76.017,17			
totale a disposizione	154.080,44			
totale complessivo	427.364,61			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	333.406,69
somme a disposizione (o.f.c.)	88.666,66
incentivi	5.291,26
totale complessivo	427.364,61

Visti

- l'art. 26 D.L. n. 50/2022 *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*, convertito in Legge 15 luglio 2022 n. 91;
- l'art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 – Legge di Bilancio 2022;

Richiamata la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 21/09/2023, PG/2023/0448533, allegata e costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Ritenuto necessario, per le ragioni sopra esposte, impegnare a favore della ditta G. Maritan s.r.l., (C.F. e P.IVA n. 04155930284) la spesa complessiva di € 13.569,72 (o.f.c.) quale somma a disposizione dal ribasso d'asta per far fronte al saldo del succitato certificato di pagamento;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato:

CRONOPROGRAMM A FINANZIARIO	Anni precedenti	2023	TOTALE QUADRO ECONOMICO
STANZIATO	€ 204.319,28	€ 250.031,52	€ 454.350,80
IMPEGNATO	€ 204.319,28	€ 209.475,61	

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dal dott. Gianroberto Licori, giusto provvedimento di nomina PG 82400 del 12/02/2021 acquisito agli atti;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di impegnare, per i motivi e con le modalità espresse in premessa, a favore della ditta G. Maritan s.r.l., C.F. e P.IVA n. 04155930284 - (CUP F71B21006160007 - CIG 90246966BB), la somma di € 13.569,72= (o.f.c.), quale somma a disposizione per far fronte al saldo derivante dall'emissione del succitato Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) straordinario;
2. che la succitata spesa di € 13.569,72= (o.f.c.), starà a carico del Bilancio 2023 al cap./art. 33522/109 "Beni immobili" Codice Gestionale 014 "Opere per la sistemazione del suolo", spesa finanziata con Contributo del Ministero dell'Ambiente per il tramite della Città Metropolitana di Venezia, come da Accordo di Programma indicato in premessa, per interventi di riforestazione urbana, di cui al programma sperimentale per la riforestazione urbana D.M. 9 ottobre 2020;
3. di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad accertare la somma di € 13.569,72= secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 al cap./art.420142/335 "Trasferimenti dalla Città Metropolitana per Bosco di Mestre";
4. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N30 –spese non capitalizzabili", associando all'impegno il codice di classificazione 301 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
5. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 15081 risulta così aggiornato:

CRONOPROGRA MMA FINANZIARIO	Anni precedenti	2023	2024	TOTALE QUADRO ECONOMICO
STANZIATO	€ 204.319,28	€ 223.045,33	26.986,19	€ 454.350,80
IMPEGNATO	€ 204.319,28	€ 223.045,33		

6. di demandare a successive disposizioni Dirigenziali di pagamento la liquidazione dei lavori ai sensi dell'art. 184 d.Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del dlgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile, reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/2016;
8. di stabilire che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente PTPCT, consente alla stazione Appaltante la risoluzione del contratto;
9. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013 nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli 29, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 e 37, comma 1 lett. b) d.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE

Avv. Marco Mastroianni
(atto firmato digitalmente)

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Relazione del R.U.P. ;
- SAL 2 straordinario del D.L.
- Relazione adeguamento prezzi al SAL 2 del D.L.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 2201

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14434/2023 del 04/10/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 15081 " Bosco di Mestre: progetto di riforestazione lungo il fiume Dese". Determinazione di app"

"C.I. 15081 "

Bosco di Mestre: progetto di riforestazione lungo il fiume Dese". Determinazione di approvazione di impegno di spesa di € 13.569,72= (o.f.c) a favore di G. Maritan s.r.l., in attuazione dell'art. 1, commi 369379,

della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), e relativo accertamento di entrata." autorizzazione Proposta di determina 2201/23 del 25/09/23

rif. prenotazione n. 304897/2021 - autorizzazione Delibere di Giunta 296/21

L'impegno di spesa numero 14434/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	13.569,72
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Fornitore</i>	G. MARITAN S.R.L. Cod.Fisc. 04155930284 P.Iva 04155930284	
<i>CIG</i>	90246966BB CUP F71B21006160007	
<i>Opera</i>	10211 - 15081/000 - Bosco di Mestre: progetto di riforestazione lungo il fiume Dese	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1406 - 063.998 - CONTRIBUTO PROVINCIALE - ECAP	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	13.569,72

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09022.02.033522109 a competenza 2023 al 04/10/2023

Stanziamiento di bilancio	7.409.548,39 +
Impegni precedenti	5.316.337,09 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	2.093.211,30 =
Ammontare del presente impegno	13.569,72 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.079.641,58 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 04 ottobre 2023

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 04/10/2023 n. 622
Rif. Proposta di determina 2201/23
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 621 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	513.447,72			513.447,72
		previsioni di competenza	7.409.548,39	-26.986,19		7.382.562,20
		previsioni di cassa	7.922.996,11			7.922.996,11
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.838.864,26			1.838.864,26
		previsioni di competenza	33.558.517,55	-26.986,19		33.531.531,36
		previsioni di cassa	17.477.420,37			17.477.420,37
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	4.420.787,05			4.420.787,05
		previsioni di competenza	49.907.018,78	-26.986,19		49.880.032,59
		previsioni di cassa	35.889.652,11			35.889.652,11
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	19.158.753,67			19.158.753,67
		previsioni di competenza	280.226.397,88	-26.986,19		280.199.411,69
		previsioni di cassa	251.710.291,53			251.710.291,53
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	513.447,72			513.447,72
		previsioni di competenza	7.409.548,39	-26.986,19		7.382.562,20
		previsioni di cassa	7.922.996,11			7.922.996,11
Totale Generale delle uscite		residui presunti	244.023.251,95			244.023.251,95
		previsioni di competenza	2.907.048.312,76	-26.986,19		2.907.021.326,57
		previsioni di cassa	2.701.221.361,58			2.701.221.361,58

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 621 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			44.467.410,55			44.467.410,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			179.276.044,43			179.276.044,43
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo oneri e rischi		320.000,00			320.000,00
	Fondo contenzioso		1.434.532,21			1.434.532,21
	Vincoli derivanti da leggi		15.163.014,31			15.163.014,31
	Vincoli derivanti da trasferimenti		46.113.712,04			46.113.712,04
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		40.609,71			40.609,71
	Vincoli attribuiti dall'ente		3.680,04			3.680,04
	Parte destinata agli investimenti		3.555.794,22			3.555.794,22
	Avanzo non vincolato		50.772.129,31			50.772.129,31
Titolo 4	Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti					
40200.01.420142335	TRASFERIMENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA PER BOSCO DI MESTRE	residui presunti	94.768,48			94.768,48
		previsioni di competenza	250.031,52	-26.986,19		223.045,33
		previsioni di cassa	228.395,85			228.395,85
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	92.683.094,34			92.683.094,34
		previsioni di competenza	574.190.766,36	-26.986,19		574.163.780,17
		previsioni di cassa	444.376.720,35			444.376.720,35
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	97.171.218,79			97.171.218,79
		previsioni di competenza	612.518.773,46	-26.986,19		612.491.787,27
		previsioni di cassa	478.642.318,67			478.642.318,67
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	94.768,48			94.768,48
		previsioni di competenza	250.031,52	-26.986,19		223.045,33
		previsioni di cassa	228.395,85			228.395,85
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.156.730,38			570.156.730,38
		previsioni di competenza	2.907.048.312,76	-26.986,19		2.907.021.326,57
		previsioni di cassa	2.469.173.245,72			2.469.173.245,72

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 621 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	3.326.392,01			3.326.392,01
		previsioni di competenza	239.995,61	26.986,19		266.981,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.890.817,60			7.890.817,60
		previsioni di competenza	29.021.000,16	26.986,19		29.047.986,35
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	17.116.677,32			17.116.677,32
		previsioni di competenza	42.002.757,26	26.986,19		42.029.743,45
		previsioni di cassa	2.088.886,00			2.088.886,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	94.950.112,16			94.950.112,16
		previsioni di competenza	211.431.082,54	26.986,19		211.458.068,73
		previsioni di cassa	4.410.832,00			4.410.832,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	3.326.392,01			3.326.392,01
		previsioni di competenza	239.995,61	26.986,19		266.981,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	680.355.089,42			680.355.089,42
		previsioni di competenza	2.170.199.895,00	26.986,19		2.170.226.881,19
		previsioni di cassa	94.166.770,74			94.166.770,74

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 621 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		10.413.449,03			10.413.449,03
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		81.419.743,16			81.419.743,16
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 200	Contributi agli investimenti				
40200.01.420142335	TRASFERIMENTI DALLA CITTA' METROPOLITANA PER BOSCO DI MESTRE	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	237.493,09 0,00 0,00	26.986,19	237.493,09 26.986,19 0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	347.312.147,01 181.750.670,74 0,00	26.986,19	347.312.147,01 181.777.656,93 0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	354.497.256,83 206.658.670,74 0,00	26.986,19	354.497.256,83 206.685.656,93 0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	237.493,09 0,00 0,00	26.986,19	237.493,09 26.986,19 0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	902.352.083,85 2.170.199.895,00 0,00	26.986,19	902.352.083,85 2.170.226.881,19 0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia

Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico

Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi

Servizio Bosco e Grandi Parchi

Responsabile del Procedimento: Dott. Gianroberto Licori

Venezia, data e PG, n. (vedi timbro digitale)

Oggetto: C.I.15081 - "Bosco di Mestre: progetto di riforestazione lungo il fiume Dese" - CUP F71B18000090004 - CIG 8832363884.

RELAZIONE DEL RUP – IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO SAL 2 STRAORDINARIO

(Art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 e art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 – Legge di Bilancio 2022)

In applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, recante: "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", e dell'art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 – Legge di Bilancio 2022 che prevede l'adozione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, di uno stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, applicando le risultanze dei prezzi regionali aggiornati in ottemperanza dei commi 2 e 3 dell'art. 26 della medesima disposizione normativa, fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale), il sottoscritto RUP dott. Gianroberto Licori:

Dato atto che l'adeguamento dei corrispettivi si riferisce alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori ovvero annotate nel libretto delle misure nell'arco temporale che copre l'intero anno 2023 (1 gennaio – 31 dicembre);

Dato atto che l'offerta relativa all'intervento in oggetto è stata presentata antecedentemente al 31.12.2021, ricorrendo, conseguentemente, i presupposti summenzionati;

Dato atto che i lavori sono stati avviati in data 03/03/2022, come da verbale di consegna parziale dei lavori in pendenza di contratto prot. n. PG/2022/0101578 del 07/03/2022;

Considerato che, in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 all'art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 – Legge di Bilancio 2022, si rende, conseguentemente necessario emettere un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate nel 2023;

Considerato che, con riferimento ai prezzi contrattuali, risulta già emesso in data 18/09/2023, PG/2023/0438435, il SAL n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 27/06/2023 ed il

Certificato di Pagamento n. 3, dell'importo netto di € 22.668,71 (o.f.e.), somma già corrisposta all'Appaltatore;

Considerato che il Direttore dei Lavori in data 18/09/2023, PG/2023/0438435, ha emesso il SAL Straordinario per lavori eseguiti a tutto il 27/06/2023, dell'importo di € 35.837,95 (o.f.e.), importo che verrà riconosciuto nel Certificato di Pagamento al SAL Straordinario nella misura del 90 per cento, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, e art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022, e dedotto dell'importo netto del SAL n. 2, pari a € 11.122,72 (o.f.e.);

L'importo di € 11.122,72 (o.f.e.) + IVA al 22% per complessivi € 13.569,72 (o.f.c.) troverà copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento in oggetto, alla voce B4 "Imprevisti";

Tutto ciò premesso ed esposto,


ACCERTA CHE

- l'importo del Certificato di Pagamento n. 4 al SAL n. 2 Straordinario, per le motivazioni in premessa, sarà pari a € 11.122,72 (o.f.e.);
- l'importo di € 11.122,72 (o.f.e.) + IVA al 22% per complessivi € 13.569,72 (o.f.c.) troverà copertura nel ribasso d'asta.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Gianroberto Licori
atto firmato digitalmente (*)

Allegato: SAL n. 2 Straordinario per lavori eseguiti a tutto il 27/06/2023

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

 <p>CITTA' DI VENEZIA</p>	<p>DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO SETTORE VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI Servizio Bosco e Grandi Parchi Via Gori, 8 - 30172 Mestre -Venezia telefono 041 2746940</p>	<p>C.I. 15081 R.U.P.: Licori Gianroberto</p>
--	---	--

LAVORI: BOSCO DI MESTRE: PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO IL FIUME DESE

CUP F71B21006160007 CIG 90246966BB

IMPRESA APPALTARICE: G.MARITAN S.R.L.
VIA ALESSIO VALERIO, 85 35028 PIOVE DI SACCO (PD)

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 27.06.2023
CONTABILITA' CON PREZZI AUMENTATI (ART. 26 DL 50/2022)

PROGETTO ESECUTIVO redatto in data 10.12.2021 approvato con Determina Dirigenziale n. 30 del 14.12.2021 per l'importo complessivo di euro 330.703,56 oltre IVA di legge;
CONTRATTO sottoscritto in data 18/03/2022 Rep. n° 22853 per l'importo di € 242.493,60 oltre IVA di legge;

Progetto e importo a base d'asta

comprensivo di oneri per la sicurezza: Progetto Esecutivo: 330.703,56 euro

Importo a base d'asta per lavori: 326.703,56 euro

Ribasso d'asta 27% 88.209,96 euro

Importo netto dei lavori: 238.493,60 euro

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: 4.000,00 euro

Importo contrattuale: 242.493,60 euro

Di cui

per lavori di impianto 143.221,04 euro

per manutenzione 95.272,56 euro

oneri per la sicurezza 4.000,00 euro

Importo complessivo del contratto a seguito di Atto di sottomissione

273.284,17 euro (di cui 5.000,00 euro di oneri per la sicurezza)

Importo totale netto dei lavori a seguito di Atto di sottomissione


268.284,17 euro

Importo netto dei lavori di impianto a seguito di Atto di sottomissione 157.131,19 euro

Data consegna dei lavori 03.03.2022

Giorni utili per la consegna dei lavori 365

Data di ultimazione dei lavori a seguito proroga 30.06.2023



STUDIO TECNICO DOTT. ROBERTO RASERA
VIA NOALESE, 75 31100 TREVISO

N.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario a base d'asta €	IMPORTO	
					UNITARIO AUMENTATO €	TOTALE €
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1	1	Taglio della vegetazione arbustiva e arborea SOMMANO MQ	4.700	3,80	3,51	16.497,00
2	2	Decespugliamento SOMMANO HA	4,7200	590,00	544,23	2.568,77
3	3	Scavo scoline SOMMANO MC	500,00	4,80	4,43	2.215,00
4	4	Movimenti terra SOMMANO MC	770,00	3,40	3,14	2.417,80
5	5	Fornitura e posa in opera tubi SOMMANO M	15	83,04	75,96	1.139,35
6	6	Aratura SOMMANO HA	7,1350	204,00	188,18	1.342,66
7	7	Erpicatura SOMMANO HA	7,1350	124,56	114,90	819,81
8	8	Livellamento SOMMANO HA	7,1350	83,04	76,60	546,54
9	9	Fornitura di fertilizzante organico (stallatico: q in proporzione) SOMMANO Q	4.190	1,45	1,28	5.363,20
10	10	Distribuzione di fertilizzante organico SOMMANO HA	6,9800	207,60	191,50	1.336,67
11	11	Tracciamento SOMMANO HA	6,9800	367,33	338,84	2.365,10
12	12	Squadro e picchettatura SOMMANO HA	6,9800	311,40	287,24	2.004,94
13	13	Apertura buche per le piantine SOMMANO UNITA'	10.211	2,26	2,08	21.238,88
14	14	Preparazione e messa a dimora delle piantine SOMMANO UNITA'	10.211	1,59	1,78	18.187,83
15	15	Posa in opera pacciamatura SOMMANO UNITA'	10.211	0,62	0,57	5.814,14
16	16	Fornitura elementi pacciamanti SOMMANO UNITA'	10.211	2,00	1,76	17.971,36
A riportare						101.829,05

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario a base d'asta €	IMPORTO	
				UNITARIO AUMENTATO €	TOTALE €
	Riporto				101.829,05
17	17 Fornitura tutori SOMMANO UNITA'	20.422	0,20	0,18	3.675,96
18	18 Fornitura shelter SOMMANO UNITA'	10.211	1,00	0,88	8.985,68
19	19 Fornitura piantine SOMMANO UNITA'	10.211	2,80	2,46	25.119,06
20	20 Aratura SOMMANO HA	0,3900	204,00	188,18	73,39
21	21 Erpicatura SOMMANO HA	0,3900	124,56	114,90	44,81
22	22 Scavo a sezione aperta SOMMANO MC	1.500	6,27	4,59	6.885,00
23	23 Scavo a sezione obbligata percorsi SOMMANO MC	310	9,03	6,74	2.089,40
24	24 Scavo a sezione obbligata aree sosta SOMMANO MC	28	9,03	6,74	188,72
25	25 Fornitura e posa in opera geotessili SOMMANO MQ	2.010	4,86	3,55	7.135,50
26	26 Formazione fondazione stradale SOMMANO MC	253,50	29,08	25,14	6.373,29
27	27 Formazione finitura superficiale SOMMANO MQ	1.690	2,69	2,05	3.466,70
28	28 Fornitura e posa in opera tubi SOMMANO M	9	74,93	72,22	649,98
29	29 Fornitura e posa in opera struttura informativa SOMMANO UNITA'	3	449,00	400,80	1.202,40
30	30 Fornitura e posa in opera panchina SOMMANO UNITA'	5	451,53	413,03	2.065,17
31	31 Fornitura e posa in opera tabella SOMMANO UNITA'	6	503,56	460,63	2.763,78
32	32 Fornitura e posa in opera cestino portarifiuti SOMMANO UNITA'	6	167,12	152,87	917,22
	A riportare				173.465,11

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

N.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario a base d'asta €	IMPORTO	
					UNITARIO AUMENTATO €	TOTALE €
Riporto						173.465,11
33	33	Fornitura e posa in opera struttura portante passerella SOMMANO MQ	12	172,31	158,94	1.907,28
34	34	Realizzazione sovrastruttura passerella SOMMANO M	6	82,00	75,64	453,84
35	35	Fornitura di piante "a pronto effetto" SOMMANO UNITA'	100	114,66	83,70	8.370,18
36	36	Messa a dimora di piante "a pronto effetto" SOMMANO UNITA'	100	75,89	55,40	5.539,97
						189.736,38

TOTALE LAVORI A MISURA EURO

189.736,38

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

				IMPORTO	
				TOTALE €	
<u>RIEPILOGO FINALE</u>					
LAVORI A MISURA				189.736,38	
<p>Gli oneri per la sicurezza sono complessivamente pari ad € 5.000,00. Gli oneri per la sicurezza sono stati interamente sostenuti considerando la tipologia di interventi eseguiti.</p>					
Importo oneri per la sicurezza complessivi				5.000,00	
TOTALE NETTO DEI LAVORI				194.736,38	
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI					
Anticipazione del 23.06.2022				48.498,72	
Certificato di pagamento n. 2 (primo SAL) del 27.12.2022				90.153,10	
Certificato di pagamento straordinario (primo SAL) del 22.06.2023				20.246,61	
SOMMANO LE DETRAZIONI				158.898,43	
RISULTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA				35.837,95	

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Venezia, 15.09.2023

 <p>CITTA' DI VENEZIA</p>	<p>DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO</p> <p>SETTORE VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI</p> <p>Servizio Bosco e Grandi Parchi</p> <p>Via Gori, 8 - 30172 Mestre -Venezia</p> <p>telefono 041 2746940</p>	<p>C.I. 15081</p> <p>R.U.P.: Licori Gianroberto</p>
--	---	---

LAVORI: BOSCO DI MESTRE: PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO IL FIUME DESE

CUP F71B21006160007 CIG 90246966BB

IMPRESA APPALTARICE: G.MARITAN S.R.L.

VIA ALESSIO VALERIO, 85 35028 PIOVE DI SACCO (PD)

SALDO PER LAVORI ESEGUITI AL 27.06.2023

RELAZIONE RELATIVA ALL'INCREMENTO DEI PREZZI

L'art. 26, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti), convertito in legge con la L. 15/07/2022, n. 91, prevede misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori.

La norma si applica a lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, e prevede che lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore dei lavori dal 01/01/2022 al 31/12/2022 sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dall'art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022.

L'art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), estende l'applicazione del Decreto Aiuti anche al 2023, ovvero per le lavorazioni eseguite o contabilizzate (si introduce l'alternativa tra le due condizioni) nel 2023. Prevede, altresì, l'emissione di nuovi prezzi regionali entro marzo 2023 da applicarsi a tutte le nuove procedure.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse disponibili.

L'art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022 stabilisce che, in deroga alle previsioni di cui al terzo periodo dell'art. 23, comma 16, del D.Leg.vo 50/2016 (che prevede un aggiornamento annuale), per l'anno 2022, le Regioni, entro il 31/07/2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso al 18/05/2022, secondo le linee guida di cui all'art. 29, comma 12, del D.L. 4/2022. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

I prezziari aggiornati si applicano anche per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022; inoltre, i prezziari aggiornati entro il 31/07/2022 cessano di avere validità entro il 31/12/2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31/03/2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Nelle more della determinazione dei prezziari regionali e in deroga alle previsioni di cui all'art. 29, comma 11, del D.L. 4/2022, le stazioni appaltanti, incrementano fino al 20% le risultanze dei prezziari regionali di cui all'art. 23, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016 aggiornati alla data del 31 dicembre 2021 (art. 26, comma 3, del D.L. 50/2022).

Fino al 31/12/2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del D. Leg.vo 50/2016, già aggiudicati ovvero efficaci al 18/05/2022, le stazioni appaltanti, utilizzano i prezziari aggiornati come sopra indicato, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.

La procedura indicata è stata utilizzata per la stesura del SAL straordinario n. 1 del 19.12.2022.

Per il presente saldo, si applica quanto previsto ai sensi dell' Art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), per le procedure di affidamento aggiudicate con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, o nell'anno 2022, e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023: dovrà essere emesso il SAL con prezzario aggiornato annualmente (secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 16, terzo periodo, Dlgs 50/2016). Tuttavia, nel caso in cui le Regioni non abbiano ancora provveduto all'aggiornamento annuale dello stesso, si potranno contabilizzare i lavori con il prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022, o comunque con l'ultimo prezzario utilizzato (in mancanza di aggiornamenti).

Con tali premesse normative è stato verificato che:

- il presente appalto rientra tra quelli soggetti alla normativa citata;
- il presente saldo è relativo ai lavori contabilizzati alla data del 27.06.2023;
- i prezzi del presente appalto sono stati ricavati dal Prezzario dei Lavori Pubblici del Veneto del 2019 e dal Prezzario Regionale Agroforestale del Veneto 2017.

La Regione Veneto con DGR n. 317 del 29/03/2023 ha approvato il Prezzario Regionale 2023 dei Lavori Pubblici.

Con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione 2 gennaio 2023 è stato disposto l'aggiornamento del Prezzario Regionale Agroforestale (Prezzario 2022).

Pertanto, relativamente ai prezzi ricavati dal Prezzario Regionale dei Lavori pubblici, per il presente saldo devono essere adottati i prezzi del Prezzario Regionale dei Lavori pubblici 2023.

Relativamente ai prezzi ricavati dal Prezzario Regionale Agroforestale 2017, devono essere adottati i prezzi del Prezzario Regionale Agroforestale 2022.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con il calcolo dei nuovi prezzi applicati alle lavorazioni contabilizzate con le seguenti specificazioni:

- Prezzi unitari: prezzi applicati a base d'asta;
- Prezzi da prezzari aggiornati: prezzi ricavati dal Prezzario Regionale Agroforestale 2022 e dal Prezzario Regionale dei Lavori pubblici 2023;
- Prezzi applicati: prezzi applicati tenendo conto del ribasso d'asta del 27%.

Tali prezzi maggiorati sono stati applicati nella documentazione contabile straordinaria (Contabilità con prezzi aumentati).

Si specifica infine che per la variante suppletiva redatta in data 12.04.2023 i nuovi prezzi sono stati ricavati da analisi prezzi con importi aggiornati alla medesima data e pertanto per tali prezzi non si è reso necessario l'adeguamento ai sensi della citata normativa.

Il Direttore dei Lavori

Venezia, 15.09.2023

Codice prog.	Prezziario di riferimento prezzi a base d'asta	Codice prezziario	Descrizione della spesa	U.M.	Prezzi unitari €	Prezziario di riferimento prezzi aggiornati	Nuovo codice prezziario	Prezzi da prezziari aggiornati €	Prezzi applicati €
5	PAF	B.1.10	Fornitura e posa in opera tubi	m	83,04	PAF 2022	B.1.10	104,05	75,96
14	PAF	I.2.1	Preparazione e messa a dimora delle piantine	unità	1,59	PAF 2022	I.2.1	2,44	1,78
15	PAF	I.1.26	Posa in opera pacciamatura	unità	0,62	PAF 2022	I.1.24	0,78	0,57
26	PLP	F.04.11.b	Formazione fondazione stradale	mc	29,08	PLP 2023	F.04:51.b	34,44	25,14
27	PLP	F.04.12.00	Formazione finitura superficiale	mq	2,69	PLP 2023	F.04.53.a	2,81	2,05
29	PLP	B.96.04.a	Fornitura e posa struttura informativa	unità	449,00	PLP 2023	B.96.04.a	549,04	400,80
30	PAF	G.2.4	Fornitura e posa panchine	unità	451,53	PLP 2023	G.2.4	565,80	413,03
31	PAF	G.2.16	Fornitura e posa tabella	unità	503,56	PLP 2023	G.2.16	631,00	460,63
32	PAF	G.2.19	Fornitura e posa cestino portarifiuti	unità	167,12	PLP 2023	G.2.19	209,41	152,87

PAF Prezziario agroforestale Veneto

PLP Prezziario Lavori Pubblici Veneto