



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14826/11 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino delle strutture di microportualità per il servizio pubblico taxi acquei del Centro Storico ed Isole, in attuazione Ordin. Commiss. 4 del 16/12/2019. Impegno di Spesa e accertamento di entrata. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione Aggiornato e Relazione Acclarante Aggiornata. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) D.Lgs n. 33/13.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1171 del 26/05/2021

Determinazione (DD) n. 1311 del 13/07/2021

Fascicolo 2020.XI/2/1.2 "Settore Viabilità Venezia ed Isole"

Sottofascicolo 26 "Danni acqua alta 12/11/19"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 04/06/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 07/07/2021.



PDD n. 1171 del 26/05/2021

Fascicolo 2020/XI.2.1/2-26

Oggetto: C.I. 14826/11 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino delle strutture di microportualità per il servizio pubblico taxi acquei del Centro Storico ed Isole, in attuazione Ordin. Commiss. 4 del 16/12/2019. Impegno di Spesa e accertamento di entrata. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione Aggiornato e Relazione Acclarante Aggiornata. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) D.Lgs n. 33/13.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 96 del 18 dicembre 2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023 e relativi allegati nonché approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e del Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2021-2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18 febbraio 2021 sono stati approvati il Piano della Performance (PdP) per gli anni 2021-2023, che individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2021-2023, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16 marzo 2021 è stato approvato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Considerato che a seguito dell'evento meteorologico di eccezionale intensità che ha colpito il territorio del Comune di Venezia il 12.11.2019, con deliberazione del Consiglio dei Ministri 14.11.2019, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 270 del 18.11.2019, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio comunale interessato dagli eventi accaduti, per 12 mesi, ed è stato disposto di provvedere all'attuazione dei primi interventi;

Preso atto che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16.11.2019, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui sopra, il Sindaco di Venezia è stato nominato Commissario Delegato;

Visto che all'art. 5 dell'Ordinanza n. 1 del Commissario Delegato Prot. Gen. 583136 del 19.11.2019 è stata disposta la nomina della struttura commissariale demandando all'ing. Simone Agrondi la predisposizione di ogni attività inerente il ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili ad uso pubblico e della contestuale mappatura degli interventi già predisposti per la tutela e la salvaguardia degli stessi e delle risorse finanziarie ad essi destinati;

Considerato che stante la necessità di fronteggiare la situazione emergenziale, il Comune di Venezia ha disposto, nel rispetto della vigente normativa e delle deroghe previste dall'O.C.D.P.C. n. 616 del 16.11.2019, l'immediata attuazione di una serie di interventi urgenti per consentire il soccorso e l'assistenza alla popolazione oltre che il ripristino funzionale dei servizi pubblici e delle infrastrutture a garanzia della continuità amministrativa nel territorio;

Visto che:

- nel contempo il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 co. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16.11.2019, con nota prot. n. 863 del 10.11.2019 e succ. integr. Prot. n. 1535 del 13.12.2019 ha trasmesso all'Ufficio Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il I stralcio del Piano degli Interventi Urgenti in ordine:
 - a) all'art. 25 lett. A) del D.Lgs. 01/2018, relativo all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - b) all'art. 25 lett. B) primo stralcio del D.Lgs. 01/2018, relativo al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale e delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche con interventi di natura temporanea;
- con nota prot. n. 1990 del 16.12.2019 e succ. rett. Prot. n. 1992 del 16.12.2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato I stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1 co. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019 per un importo complessivo di € 16.294.781,99.;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 04.02.2020 di approvazione della variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 con la quale è stato inserito il C.I. 14826 “Interventi emergenziali I stralcio lett. A e B art. 1 O.C.D.P.C. 6116/2019”;
- suddetta spesa trova copertura finanziaria al Cap. 70022/109 “Beni immobili”, Bilancio 2020, codice gestionale 11 “infrastrutture portuali e aeroportuali” – Spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali giusta nota prot. n. 1990 del 16.12.2019 e succ. rett. Prot. n. 1992 del 16.12.2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato I stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1 co. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019;
- con DD 357 del 24.02.2020 è stato impegnata la spesa relativa al I stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019;
- l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato all'impresa Clodiense Opere Marittime Srl, con sede in Via Pacinotti 4/A, Marghera - Venezia (Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00369080270), per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 1,22%, di € 144.234,66 (o.f.e.) ovvero € 175.966,29 (o.f.c.), di cui € 142.934,66 (o.f.e.) per lavori a misura ribassati, € 1.300,00 (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto in data 27/02/2020 con Repertorio Spec. n. 21042 – CUP: J77G19000120001 – CIG: 815430160E;

Visto altresì che il Direttore dei Lavori assieme al Responsabile Unico del Procedimento ha redatto, in data 09/04/2020, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e in data 23/10/2020 pg 470102/2020, la relazione acclarante, approvati con Determina Dirigenziale n. 2102 del 27/10/2020, da cui risulta che, a fronte di un finanziamento complessivo di € 178.120,00 (o.f.c.) che trova copertura al Cap. 70022/109 “Beni immobili”, Bilancio 2020, codice gestionale 11 “infrastrutture portuali e aeroportuali” – Spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali giusta nota prot. n. 1990 del 16.12.2019 e succ. rett. Prot. n. 1992 del 16.12.2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato I stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1 co. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019, il costo complessivo dell'intervento risultava pari a € 178.302,29 (o.f.c.), di cui € 175.966,29 (o.f.c.) per lavori e € 2.336,00 (o.f.c.) per incentivi.

Dato atto che, con l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della citata relazione acclarante, sono stati impegnati € 2.336,00 (ofc) per incentivi, non hanno trovato distribuzione in quanto affidamento diretto in deroga all'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs n. 50/2016 privo di procedura di gara comparativa procedimentalizzata ai sensi dell'art. 113 del d.lgs n. 50/2016, nell'ambito dell'attuazione degli interventi

finanziati con il piano emergenziale approvato con Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 30/03/2021;

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte di porre in economia tale importo e all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della relazione acclarante aggiornata, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato al netto delle economie come da D.D. 2102 del 27/10/2020:

Cronoprogramma finanziario	Anni Precedenti	Totale quadro economico
STANZIATO	€ 178.332,29	€ 178.332,29
IMPEGNATO	€ 178.332,29	

Accertato che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente PTPCT sopra citato (vd nota prot. PG 364445 del 26/08/2020);

Richiamati:

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 - 2 al D. Lgs. 23.06.2011 n. 118;

Visti:

- gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- il D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e il D.P.R. 207/2010;
- l'art. 17 del vigente Statuto Comunale relativi alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2017;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7, del D.Lgs 267/2000;
- dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del dlgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

DETERMINA

- 1) di approvare la relazione acclarante redatta dal Direttore dei Lavori in data 26/05/2021 PG 0251412/2021 redatto dal Direttore dei Lavori relativi al Primo stralcio al Piano degli interventi autorizzato ai sensi dell'art. 1 dell'ODCPC n. 616/2019 – Lotto 1 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino delle strutture di microportualità per il servizio pubblico taxi acquei del Centro Storico ed Isole, in attuazione Ordinanza Commissariale n° 4 del 16/12/2019 (CUP: J77G19000120001 – CIG: 815430160E) dell'importo complessivo contabilizzato di € 175.966,29 (o.f.c.) di cui € 144.234,66 (o.f.e.) per lavori ed € 31.731,63 per IVA al 22% come da documentazione contabile agli atti;
- 2) di porre in economia, per effetto della non corresponsione degli incentivi l'importo residuo di € 2.336,00, impegnato sul Cap. 70022/109 “Beni immobili”, Bilancio 2020, codice gestionale 11 “infrastrutture portuali e aeroportuali” – Spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali giusta nota prot. n. 1990 del 16.12.2019 e succ. rett. Prot. n. 1992 del 16.12.2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato I stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1 co. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019;
- 3) di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie sopra citate, è allo stato attuale il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2020	Totale quadro economico
-----------------------------------	-------------	--------------------------------

STANZIATO	€ 175.996,29	€ 175.996,29
IMPEGNATO	€ 175.996,29	

- 4) di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- 5) di autorizzare la Direzione Finanziaria a ridurre l'accertamento di entrata secondo i principi di cui all'Allegato 4.2 del D.lgs n 118/2011;
- 6) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) D.Lgs n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

Allegati:

Relazione Acclarante in data 26/05/2021 PG 0251412/2021.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 1171

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 6773/2020 del 26/10/2020 "C.I.14826/11 - ART80 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino delle strutture"
"OBGI. 1273/2020 Uff. ART80 G/1 MF - ART80 C.I.14826/11 - ART80 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino delle strutture di microportualità per il servizio pubblico taxi acquei del Centro Storico ed Isole, in attuazione Ordin. Commiss. 4 del 16/12/2019. Impegno di Spesa e accertamento di entrata. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione Acclarante. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) D.Lgs n. 33/13."
autorizzazione Determine 2102/20 del 27/10/20

L'impegno di spesa numero 6773/2020 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2020	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	
<i>CIG</i>	CUP J77G19000120001	
<i>Opera</i>	5580 - 14826/11 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza e il	
<i>Tipo Spesa</i>	ripristino delle strutture di microport	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI	
	EMERGENZIALI 12/11/2019	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI	
	Totale:	0,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.070022109 a competenza 2020 al 26/10/2020

Stanziamiento di bilancio	13.704.029,67 +
Impegni precedenti	12.793.713,94 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	910.315,73 =
Ammontare del presente impegno	2.336,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	907.979,73 =

01062.02.070022109 a competenza 2020 al 24/06/2021

Stanziamiento di bilancio	11.779.211,21 +
Impegni precedenti	7.202.710,77 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.576.500,44 =
Variazione di impegno	-2.336,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	4.578.836,44 =

COMUNE DI VENEZIA, lì 24 giugno 2021

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole

Venezia, data, *vedi ID su nota di trasmissione (PEC)*

PG n., *vedi ID su nota di trasmissione (PEC)*

Fasc.2020/XI.2.1/2-26

pag. 1/19

file: CUP1 relazione acclarante_senza incentivi.odt

PRIMO STRALCIO AL PIANO DEGLI INTERVENTI AUTORIZZATO AI SENSI DELL'ART. 1
DELL'ODPC N. 616/2019 – LOTTO 1 - INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E
IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE DI MICROPORTUALITÀ PER IL SERVIZIO PUBBLICO TAXI
ACQUEI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE, IN ATTUAZIONE ORDINANZA COMMISSARIALE N° 4
DEL 16/12/2019

CUP: J77G19000120001 – CIG: 815430160E

RELAZIONE ACCLARANTE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

L'intervento in oggetto rientra nel "primo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza" redatto a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia – di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 - ed è stato approvato con nota PG 1990 del 16/12/2019 del 13/12/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV, e confermato con Ordinanza del Commissario Straordinario n° 4 del 16/12/2019 per un importo complessivo di € 178.120,00 (o.f.c.).

2. FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali e trova copertura nel Bilancio 2020 al capitolo 70022/109 "Beni Immobili";

Con Determina Dirigenziale n° 357 del 24/02/2020 è stato definito l'impegno di spesa a consuntivo n° 2264/20 per l'importo corrispondente a € 175.966,29.

3. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

A seguito di richiesta di offerta a una ditta, in deroga all'art. 36, comma 2, lett. A), del D.L.vo 50/16, così come definito nell'allegato "1" dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 616 del 14/11/2019, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa Clodiense Opere Marittime Srl, con sede a Marghera (Venezia), in Via Pacinotti 4/A – 30175 - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 00369080270 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 1,22% e, quindi per un importo netto contrattuale di €144.234,66 (ofe). Il quadro economico di aggiudicazione risulta quindi il seguente:

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio: arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acqua Venezia Centro Storico e Isole

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Importo finanziato (o.f.c.) € 178.120,00

A) Importi dei lavori

Importo esecuzione lavori		Importo attuazione PSC	
a misura	€ 142.934,66	a misura	€ 1.300,00
a corpo		a corpo	
in economia		in economia	
Totale importo lavori al netto del ribasso del 1,22%		€ 144.234,66	

B) Somme a disposizione

1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
2) rilievi accertamenti e indagini	€ 0,00
3) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
4) imprevisti	€ 0,00
5) acquisizione aree o immobili	€ 0,00
6) accantonamento	€ 0,00
7) spese tecniche (sopralluoghi, D.L., attività tecnico-amm.)	
8) spese per attività tec. Amm. Connesse alla progettazione	€ 0,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche	€ 0,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00
12) IVA su A) al 22%	€ 31.731,63
TOTALE A DISPOSIZIONE	€ 31.731,63
TOTALE COMPLESSIVO	€ 175.966,29

Nell'intervento non sono previste economie.

4. CONTRATTO

Il contratto principale è stato stipulato in data 27/02/2020 è stato registrato con repertorio Spec. n. 21042.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio: arch. Roberto Megea (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acqua Venezia Centro Storico e Isole

5. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 15/01/2020;

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 40 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 24/02/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/02/2020 e quindi rispettando il termine utile soprariportato.

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole

6. DESCRIZIONE DEI LAVORI

LAVORI DI RIPRISTINO DELLO SCALANDRONE A SAN MARCO FRONTE GIARDINETTI REALI PONTILE NR. 094B (STAZIONE TAXI N. 8B – MOLO - S. MARCO GALLEGGIANTE) – segn.111/19 (a-b)

Analisi dei danni: i fenomeni di alta marea hanno causato il distacco dello scalandrone del pontile galleggiante dedicato al servizio non di linea dei taxi.



Descrizione intervento: lo scalandrone è stato rimosso immediatamente dalla ditta e portato in officina per la sua riparazione. Successivamente la zona è stata messa in sicurezza. Il rifacimento dello scaldandone è stato completato con il suo ripristino nella stazione taxi.



Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio: arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole

RIFACIMENTO DELLE PARTI DI PONTILE E DEI PARAPETTI DANNEGGIATI A SAN MARCO FRONTE GIARDINETTI REALI - PONTILE NR. 094A (STAZIONE TAXI N. 8A - MOLO-S. MARCO - PONTILE FISSO) – segn. 111/19 (c-d)

Analisi dei danni: i fenomeni di alta marea hanno fortemente deteriorato varie parti del pontile fisso, causando la rottura dei relativi parapetti e di parti del pontile.



Descrizione intervento: i primi interventi hanno permesso la messa in sicurezza dell'ultima rampa e della piattaforma di testa del pontile. Il rifacimento delle parti danneggiate (sostituzione dell'ultima rampa e della piattaforma di testa) del pontile e dei parapetti hanno completato l'intervento. Si è realizzato uno strato antiscivolo su tavolato di calpestio mediante idropulizia della superficie da trattare e stesura di una prima mano di vernice epossidica su cui è successivamente stesa la graniglia di quarzite a funzione antiscivolo. Sono stati forniti anche dei pali pezzone in larice da 20-25 cm di diametro. Si è provveduto a fornire e posare sotto traccia di catene in ferro lavorato.

In tema di sicurezza dei cantieri mobili si è utilizzato una recinzione in rete Brenta per precludere l'accesso ai non addetti, un dispositivo luminoso di segnalazione d'ingombro del cantiere e cartelli di segnalazione dei pericoli per tutta la durata dei lavori.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole



RIFACIMENTO DELLE PARTI DI PONTILE E DEI PARAPETTI DANNEGGIATI A CASTELLO IN RIVA DEGLI SCHIAVONI 4209 (PONTE DELLA PAGLIA - STAZIONE TAXI N. 9 – DANIELI) – segn. 112/19 (a-b)

Analisi dei danni: La contemporanea azione dell'alta marea eccezionale e delle raffiche di vento hanno causato il danneggiamento della struttura taxi presente in Riva Degli Schiavoni di fronte all'hotel Danieli. Diverse parti del pontile, erano staccate soprattutto i relativi parapetti in legno, sono rimasti fortemente danneggiati.



Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio: arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acqua Venezia Centro Storico e Isole

Descrizione intervento: È stata eseguita la messa in sicurezza dell'ultimo tratto di testa del pontile e rifacimento delle parti di pontile e dei parapetti. Con l'intervento in oggetto si è eseguita la rimozione dei parapetti, delle travi e del tavolato; inoltre sono stati estratti dei pali d'ormeggio usurati a sezione ridotta, In seguito, sono stati forniti e infissi dei nuovi pali d'ormeggio in acacia con diam. 19-25 cm e lungh. 6-12 m. Inoltre, la fornitura di nuove travi, parapetti e tavoloni in larice ha permesso di completare il pontile. L'intervento si è concluso con il trattamento delle travature e dei parapetti, mentre per il piano di calpestio si è applicato uno strato antiscivolo.

In tema di sicurezza dei cantieri mobili si è utilizzato una recinzione in rete Brenta per precludere l'accesso ai non addetti, un dispositivo luminoso di segnalazione d'ingombro del cantiere e cartelli di segnalazione dei pericoli per tutta la durata dei lavori.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acqua Venezia Centro Storico e Isole

RIFACIMENTO DELLE PARTI DI PONTILE E DEI PARAPETTI DANNEGGIATI A CASTELLO IN RIVA DEGLI SCHIAVONI 4156 (STAZIONE TAXI N. 10 - LONDRA/MONUMENTO - RIVA DEGLI SCHIAVONI) – segn. 113/19 (a-b)

Analisi dei danni: analogamente al pontile precedente, anche questo pontile ha subito dalla alta marea eccezionale e delle raffiche di vento un forte danneggiamento al pontile e dei parapetti.



Descrizione intervento: È stata eseguita la messa in sicurezza dei parapetti staccati e rifacimento di parti di pontile ed infissione nuovi paraurti. Quindi, si è proceduto innanzitutto alla rimozione dei parapetti e la loro successiva rimessa in opera. Dopodiché, le travi e i parapetti sono stati trattati mediante due mani di fondo impregnante protettivo a solvente efficace.

Sono stati rimossi 17 pali di ormeggio, per poi infiggerne di nuovi in larice da cm 20-25 di diametro. Infine sono state applicate delle travi in legno rovere e lamiera metalliche piane.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole



PONTILE INTERAMENTE DISTRUTTO – RIFACIMENTO COMPLETO A CASTELLO IN RIVA DE LA CA' DI DIO 2179 (STAZIONE TAXI N. 11 - RIVA DEGLI SCHIAVONI-CA' DI DIO) – segn. 114/19 (a-b)

Analisi dei danni: La struttura di questo pontile è quella che ha subito i maggiori danni durante la mareggiata dello scorso novembre. Il pontile è stato quasi interamente distrutto. I sopralluoghi successivi hanno fatto emergere, inoltre, danni alla pavimentazione in pietra d'Istria sottostante alla tettoia ed anche alla tettoia stessa.




Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio: arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole

Descrizione intervento: È stata eseguita la messa in sicurezza, la demolizione completa del pontile (come travi e tavolato) e il recupero delle parti che si erano staccate durante la mareggiata, mettendo in sicurezza tutta l'area estraendo le punte di palo pericolose che erano rimaste nel fondale. La tettoia è stata rimossa come trasporto eccezionale con una barca. Successivamente, si è avviata la sua ricostruzione completa, con la fornitura e infissione di nuovi pali di ormeggio e paline, fornitura di travature e di tavoloni in larice. Le superficie lignee di travature e parapetti sono state trattate. Inoltre si è provveduto a installare un nuovo parapetto. Uno strato antiscivolo è stato realizzato sul tavolato di calpestio del pontile. Come previsto, il pontile è provvisto di un salvagente e di una scaletta in acciaio inox. Per completare il pontile, si è provveduto a installare tre plafoniere per l'illuminazione.


In tema di sicurezza dei cantieri mobili si è utilizzato una recinzione in rete Brenta per precludere l'accesso ai non addetti, un dispositivo luminoso di segnalazione d'ingombro del cantiere e cartelli di segnalazione dei pericoli per tutta la durata dei lavori.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole

PARZIALE RIPRISTINO A SANTA CROCE IN FONDAMENTA SANTA CHIARA 512 (PONTILE N.088B - STAZIONE TAXI N. 2B PIAZZALE ROMA - RAMPA PARISI) – segn. 122/19 (a-b)

Analisi dei danni: I fenomeni di alta marea hanno determinato un forte danneggiamento degli ultimi gradini di testa del pontile e dei parapetti in legno.



Descrizione intervento: È stata eseguita la messa in sicurezza degli ultimi gradini di testa e del parapetti con sostituzione degli originali. Quindi si è proceduto con la rimozione delle parti distrutti del piano di calpestio e travi sottostanti e la successiva ricostruzione con tavolato e travi in legno. Dopo la fornitura e la posa in opera di travature, del parapetto e dell'impalcato, si è proceduto con il trattamento delle superfici lignee che compongono le travature e i parapetti. Per completare il pontile, si è fornito anche un salvagente anulare con diametro 40x64 cm e delle lastre SETON antiscivolo da applicare al tavolato in legno del piano di calpestio o gradini esistenti del pontile.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Città di Venezia

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acqua Venezia Centro Storico e Isole



Comune di Venezia
Data: 26/05/2021, PG/2021/0251412

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio: arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acqua Venezia Centro Storico e Isole

RIPRISTINO TAVOLATO E PALI ORMEGGI A LIDO NEL PIAZZALE SANTA MARIA ELISABETTA, 2 (PONTILE N. 072A - STAZIONE TAXI N. 12 S. MARIA ELISABETTA AL LIDO - PONTILE FISSO N.1) – segn. 139/19

Analisi dei danni: i fenomeni di alta marea hanno determinato un forte danneggiamento del tavolato, pali di ormeggio, del parapetto in legno e scalette in acciaio .



Descrizione intervento: È stata eseguito il ripristino del pontile prevedendo: l'estrazione pali d'ormeggio, i quali sono stati sostituiti infiggendone di nuovi; la fornitura di nuove lamiera metalliche piane; la riparazione e posa in opera scaletta in acciaio, la sistemazione delle doghe passerella ed la fornitura di nuovi parabordi in Teflon per il pontile galleggiante. L'intervento ha sistemato anche le parti di parapetto danneggiate durante la mareggiata.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019
Sindaco della Città di Venezia

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acqua Venezia Centro Storico e Isole




Comune di Venezia
Data: 26/05/2021, PG/2021/0251412

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio: arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acqua Venezia Centro Storico e Isole

RIPRISTINO DEI CURSORI AL TRONCHETTO 087 RIFERIMENTO PONTILE: STAZIONE TAXI N. 1A - PONTILE GALLEGGIANTE TRONCHETTO ACTV – segn. 121/19

Analisi dei danni: I fenomeni di alta marea hanno determinato un forte danneggiamento dei cursori.



Descrizione intervento: È stata eseguita innanzitutto la messa in sicurezza del pontile stesso. Successivamente è stato effettuato il ripristino dei cursori.




Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio: arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole

SINISTRO GT PIATTAFORMA MOLO SAN MARCO (094d - STAZIONE TAXI N. 8A - MOLO-S. MARCO (PIATTAFORMA)) – segn. 68/19

Analisi dei danni: I fenomeni di alta marea hanno determinato un forte danneggiamento alla parte strutturale travi e traversi sottostanti, al piano di calpestio, ringhiere e cancelletto in acciaio.



Descrizione intervento: Rimozione accurata di tavolato costituente il piano di calpestio e di travi e traverse in legno. Successivamente, l'intervento ha previsto la fornitura e posa in opera di travature, di tavoloni e di lamiere metalliche piane in acciaio inox AISI 316, sistemazione della ringhiera e cancelletto in acciaio.

In tema di sicurezza dei cantieri mobili si è utilizzato una recinzione in rete Brenta per precludere l'accesso ai non addetti, un dispositivo luminoso di segnalazione d'ingombro del cantiere e cartelli di segnalazione dei pericoli per tutta la durata dei lavori.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acqua Venezia Centro Storico e Isole



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole

7. RENDICONTAZIONE ANALITICA ONERI TECNICI INTERNI

PERSONALE AMMINISTRATIVO		
1	FASE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO:	ore
	1. redazione richiesta offerta	8
	2. procedure di gara (CIG- dichiarazioni – PEC – verifica offerte)	12
	3. contratto e verifiche requisiti	6
2	FASE DI LIQUIDAZIONE:	ore
	1. liquidazione	4
	2. determina approvazione CRE	5
	TOTALE	35

PERSONALE TECNICO		
1	FASE PROGETTUALE	ore
	1. Sopralluoghi di verifica dei danni + rilievi	38
	2. Redazione verbale + interventi progettuali	33
2	FASE DIREZIONE LAVORI	ore
	1. Attività di Direzione lavori (sopralluoghi cantieri – contabilità)	106
	2. Redazione CRE	14
	3. Rendicontazione finale	20
	TOTALE	211

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Acqua Venezia Centro Storico e Isole

8. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

PROG	OGGETTO	IMPORTO
01	SAL FINALE lavori a tutto il 24/02/2020 (o.f.c.)	€ 175.966,29
	Totale	€ 175.966,29

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE

PROG	OGGETTO	IMPORTO
01	Somme autorizzate (ofc)	€ 178.120,00
02	Spese	€ 175.966,29
	Residuo in avanzo (ofc)	€ 2.153,71

Venezia, 20/10/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 arch. Mohamed Amin Al Ahdab
 (documento firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 arch. Alberto Chinellato
 (documento firmato digitalmente)

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
 Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
 Responsabile del Servizio: arch. Roberto Megea (roberto.megera@comune.venezia.it)
 Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

