



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 13855 Manutenzione diffusa viabilità pedonale e carrabile isola di Pellestrina. Determina di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013

Proposta di determinazione (PDD) n. 1074 del 17/05/2022

Determinazione (DD) n. 1152 del 06/06/2022

Fascicolo 2015.XI/2/1.180 "C.I. 13855 - MANUTENZIONE DIFFUSA
VIABILITÀ PEDONALE E CARRABILE ISOLA DI PELLESTRINA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato
Alberto, in data 24/05/2022.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 30/05/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 06/06/2022.



Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento: arch. Paola Tiozzo Netti

Responsabile dell'istruttoria: dott. Sara Puppini

PDD 1074 DEL 17/05/2022

Fascicolo 2015/XI.2.1/180

Oggetto: CI 13855 Manutenzione diffusa viabilità pedonale e carrabile isola di Pellestrina.
Determina di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 e del Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2022-2024.
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 42 del 22 marzo 2022 sono stati approvati il Piano della Performance – PdP 2022-2024, che individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, e il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2022-2024, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;
- con DGC n. 27/2022, in applicazione della L. n. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024;

- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;

Premesso altresì che l'intervento risulta inserito nella variazione di Bilancio per gli esercizi finanziari 2018/2019/2020, in cui viene inserito, nell'allegato Piano degli investimenti l'intervento con CI 13855 "Manutenzione diffusa viabilità pedonale e carrabile isola di Pellestrina" per l'importo di € 300.000,00, importo finanziato con Avanzo vincolato di legge speciale parte capitale

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con DCC N. 34/2016;
- l'art. 153, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la DGC n. 314/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";

- il D.LGS 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i. e il d.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la L. 120/2020 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), successivamente modificato con D.L. n. 77 del 29/05/2021 convertito in legge n. 108 del 31/07/2021;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- l’art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. Legs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019;

Visto che con :

- DGC 428 del 17/12/2015 è stato approvato il progetto preliminare per un importo di € 300.000,00 (ofc) finanziato con fondi della legge speciale per Venezia;
- DGC 431 del 19/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo per un importo di € 300.000,00 (ofc) finanziato con fondi della legge speciale per Venezia;
- con DD 169 del 24/02/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di € 300.000,00 (ofc);
- con DD 1379 del 27/09/2017 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ITALO REGAZZO S.R.L. per un importo di € 215.278,76 (o.f.c.) come risulta dal seguente qe:

Cod.Proc: 13855 Oggetto: MANUTENZIONE DIFFUSA VIABILITÀ PEDONALE E CARRABILE ISOLA DI PELLESTRINA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	161.458,00	a misura	
		a corpo	15.000,00
in economia		in economia	
totale	161.458,00	totale	15.000,00

importo lavori al netto del ribasso del 26,610%	176.458,00	% IVA(*)	22	importo IVA	38.820,76
---	------------	----------	----	-------------	-----------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	3.600,00			3.600,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	5.000,00			5.000,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	4.700,00			4.700,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	13.300,00			
12) IVA			38.820,76	
totale a disposizione	52.120,76			
totale complessivo	228.578,76			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
58.542,00	26,610	12.879,24	22	71.421,24	300.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	215.278,76
somme a disposizione (o.f.c.)	8.600,00
incentivi	4.700,00
totale complessivo	228.578,76

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 13855 risulta oggi così determinato:

cronoprogramma	ANNI PRECEDENTI	2022	totale QE
finanziario			
stanziato	€ 204.411,17	€ 0,00	€ 204.411,17
impegnato	€ 204.411,17		

Preso atto che dal certificato di regolare esecuzione (CRE), redatto dal Direttore dei Lavori, in data 06/09/2018 PG 116961 DEL 28/02/2020, risulta:

- che i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ITALO REGAZZO S.R.L. per un importo contrattuale pari a € 215.278,76 (o.f.c.) compresi gli oneri di sicurezza
- che i lavori sono stati ultimati il 12/06/2018;
- che l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare
- che il conto finale dei lavori è di € 191.293,60 (ofc).

Ritenuto pertanto di provvedere, per le motivazioni su esposte e per l'esigenza di attestare le economie generatesi, all'approvazione del CRE allegato alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato con DGC n. 22/2020 in applicazione della L. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con *DPR n. 207/2010* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Dato atto che

- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs 267/2000;
- che dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione e di approvare la relazione acclarante allegati alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale, relativi all'intervento "C.I. 13855. Manutenzione diffusa viabilità pedonale e carrabile isola di Pellestrina" /CUP F77H16001860001/ CIG 701767509D
2. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del CRE
3. di dare atto che l'importo complessivo alla voce lavori per la realizzazione dell'intervento è di € 191.293,60 (ofc)
4. di prendere atto che, a seguito al generarsi di economie, il cronoprogramma del C.I. 13855 risulta invariato
5. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è da pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

arch ALBERTO CHINELLATO

ALLEGATI: certificato di regolare esecuzione;

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 1074

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



AREA ECONOMIA E FINANZA
Contabilità Finanziaria ed Adempimenti Fiscali
Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>	
B1 275	Lido e Pellestrina - Viabilità	58	L. 228/2012, c. 188 - Bil. 2016 (Avanzo di amministrazione vincolato)	Avanzo LSV	PDD-1074/2022	Visto e preso nota	E 204.411,17	29-7

S. Marco 4136
30124 Venezia

R.U.P.: Tiozzo "Netti" Paola

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

LAVORI DI: (C.I. 13855) CIG701767509D,CUPF77H16001860001

"MANUTENZIONE DIFFUSA VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE ISOLA DI PELLESTRINA -
MANUTENZIONE DIFFUSA VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE ISOLA DI PELLESTRINA C.I. 13855"

IMPRESA: ITALO REGAZZO SRL

IMPORTO LAVORI: € 176.458,00

CONTRATTO in data 28/11/2017 Rep. n. 19616

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo è stato approvato con DG n. 431 del 19/12/2016. Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'arch. Andreina Visconti ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 169 del 24/02/2017 per un importo complessivo di €. 300.000(o.f.c.) così ripartito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro
- Lavori a misura	220.000,00	
- Lavori a corpo	
- Lavori in economia	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	15.000,00	
TOTALE LAVORI (A)		235.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	3.600,00	
2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)	
3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.)	
4 Imprevisti	5.700,00	
5 Acquisizione aree o immobili	
6 Accantonamento	
7a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
7b Incentivo	4.700,00	
8 Spese per attività di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)	
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	

Nome modello: CRE_
Descrizione modello: Certificato di Regolare Esecuzione

Pag. 1/6

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.)	
IVA: 22% su A)	51.700,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		65.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		300.000,00

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio PROCEDURA NEGOZIATA è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa ITALO REGAZZO SRL che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 26,61% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 176.458,00

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 58.619,35 mediante polizza fidejussoria n° 380727246 prestata dalla Compagnia di Assicurazione Generali.

e) CONTRATTO: Il contratto principale stipulato in data 28/11/2017 è stato registrato a il al n° serie 19616

f) PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE:

Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 228.578,76 di cui € 15.000,00 quali oneri per la sicurezza e € 0,00 quali lavori in economia ed € 52.120,76 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A) Somme per lavori

Importo netto dei lavori € 161.458,00

Oneri per la sicurezza € 15.000,00

Totale importo contrattuale € 176.458,00

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia	€ 3.600,00
2) rilievi accertamenti ed indagini	€
3) allacciamenti a pubblici servizi	€
4) imprevisti	€ 5.000,00
5) acquisizione di aree o immobili	€
6) accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs.163/2006 s.m.i.	€
7) spese tecniche	€ 4.700,00
8) spese per attività di consulenza o di supporto	€
9) spesa per commissioni giudicatrici:	€
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	€
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	€
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte	<u>€ 38.820,76</u>
Sommano	<u>€ 52.120,76</u>
Totale	€ 228.578,76

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 19/10/2017;



[Handwritten signature]

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 135 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 02/03/2018.

c) SOSPENSIONE I lavori furono sospesi con verbale in data 07/02/2018 e sono stati ripresi parzialmente in data 27/03/2018 e totalmente ripresi il giorno 14/05/2018 a seguito di rilascio di autorizzazione paesaggistica per la variante in c.o., prot. 2018/134197

e) CONCESSIONE DI PROROGHE: sono stati concessi all'impresa complessivamente n° 30 giorni di proroga.

f) SCADENZA DEFINITIVA: A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 12/06/2018

g) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12/06/2018 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto non ha impartito ordini di servizio;

6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera non ha presentato richieste di subappalto.

8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 175.540,26 a titolo di acconto, a norma del capitolato speciale d'appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 162.718,40
Importo opere in economia	€ 0,00
Oneri per la sicurezza	€ 13.723,97
Somma	€ 176.422,37



B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) 1^ certificato di pagamento (anticipazione) in data 07/02/2018	€ 35.291,00
1) 2^ certificato di pagamento in data 30/07/2018	€ 140.249,26
Totale	€ 175.540,26
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€ 882,11

10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 176.458,00
- Importo dello Conto Finale dei lavori	<u>€ 176.422,37</u>
Minore spesa	€ 35,63

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizza assicurativa n° 042025121/32 .

14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

16. AVVISO AI CREDITORI:

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori dichiara che non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi .

17. CESSIONE CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi .

18. ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (max tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.



VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa dal responsabile unico del procedimento, il sottoscritto Visconti Andreina Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Regazzo Francesco

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Visconti Andreina direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ITALO REGAZZO SRL corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 176.422,37.;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 35,63;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa INAIL n° 042025121/32 e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di MANUTENZIONE DIFFUSA VIABILITA' PEDONALE E CARRABILE ISOLA DI PELLESTRINA C.I. 13855 SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice ITALO REGAZZO SRL

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€ 176.422,37
B) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio	€
2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€
3) Per risarcimento di danni a terzi	€
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€
5) Per somme in acconto	€ 175.540,26
Totale detrazioni	€



Resta a credito liquido della ditta
(diconsi Euro ottocentoottantadue/11)

€ 882,11


che possono essere corrisposti all'impresa ITALO REGAZZO SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia li 06/09/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visconti Andreina



L'IMPRESA ESECUTRICE

ITALO REGAZZO SRL



Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Tiozzo "Netti" Paola



Comune di Venezia
Data: 28/02/2020, PG/2020/0116961

