



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 13667 - MANUTENZIONI TEATRO GOLDONI. Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

Proposta di determinazione (PDD) n. 1848 del 05/09/2022

Determinazione (DD) n. 1921 del 28/09/2022

Fascicolo 2014.XI/2/1.226 "C.I. 13667 - Lavori di "Manutenzioni Teatro Goldoni"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 19/09/2022.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 23/09/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 27/09/2022.



Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento

ing. Giovanni Voltolina

Fascicolo: 226/2014

OGGETTO: C.I. 13667 – MANUTENZIONI TEATRO GOLDONI - . Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- l'intervento di cui in oggetto è stato inserito nell'Elenco Annuale 2016 e nell'annualità 2016 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018, finanziato per un importo di € 200.000,00 con avanzo di amministrazione vincolato – Fondi Legge Speciale per Venezia;
- con deliberazione di Giunta comunale DG n. 624 del 18/12/2014 è stato approvato, rispettivamente, il progetto preliminare e definitivo dei lavori di MANUTENZIONI TEATRO GOLDONI - – C.I. 13667;
- con determinazione dirigenziale DD n. 166 del 24/02/2017 sono stati approvati il progetto esecutivo e la determinazione a contrattare;
- con determinazione dirigenziale 1191/2017 del 28/08/2017 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta RANZATO IMPIANTI SRL , P.IVA 03121000271 , per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 41,89%, di € 95.516,20=(o.f.e.), di cui € 4.300,00= per oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso, giusto contratto in data 29/11/2017 Rep. n. 19652 CIG n. 70038385F4, CUP F74H17000080004, con il seguente quadro economico di aggiudicazione:

Cod.Proc: 13667 Oggetto: MANUTENZIONI TEATRO GOLDONI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	82.516,20	a misura	4.300,00
		a corpo	
in economia	8.700,00	in economia	
totale	91.216,20	totale	4.300,00

importo lavori al netto del ribasso del 41,890%	% IVA(*)	importo IVA
95.516,20	22	21.013,56

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	7.575,00			7.575,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	3.100,00			3.100,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	10.900,00			
12) IVA			21.013,56	
totale a disposizione			31.913,56	
totale complessivo			127.429,76	

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
59.483,80	41,890	13.086,44	22	72.570,24	200.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	116.529,76
somme a disposizione (o.f.c.)	7.800,00
incentivi	3.100,00
totale complessivo	127.429,76

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento delle leggi sugli Enti Locali";

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione

ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i., per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” e la Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;

Preso atto di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

Preso atto che con disposizione del Sindaco, PG/2022/0374198 del 22/08/2022, è stato attribuito fino al 31/12/2023 l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all’arch. Silvia Loreto;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia e successive modifiche ed integrazioni approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale;
- la deliberazione n. 60 del 21/12/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022 – 2024 e relativi allegati ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 -2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18 febbraio 2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2021-2023 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22 Marzo 2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 che

assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti responsabili;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26 maggio 2022 che approva il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-24 il quale incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppi Informatici;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;

Visto che, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 20/09/2019, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione da cui risulta che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve e che lo stato finale dei lavori, compilato dallo stesso in data riporta un totale lavori eseguiti di € 92.520,82 =.;

Visto che, ai sensi dell'art. 103 c.6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore ha provveduto alla costituzione di una polizza fidejussoria per il pagamento della rata di saldo a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione e che pertanto ora si può procedere al relativo svincolo;

Accertato che l'importo dei lavori di € 92.520,82 =. risulta inferiore all'importo netto autorizzato pari a € 95.516,20;=., con un'economia di € 2.995,38 oltre all'IVA per complessivi 3.654,36€, già contabilizzati;

Dato atto che la somma di € 7.575,00 non è stata utilizzata durante l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2022	2023	Totale Quadro economico

STANZIATO	€116.200,40			€116.200,40
IMPEGNATO	€116.200,40			

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), prevede per la fase del collaudo e chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione espressa con determinazione;

Accertato che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente PTPCT sopra citato, come da dichiarazione del 05/09/2022, PG/2022/0392268;

Richiamati i i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D. Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D. Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.lgs n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto dal Direttore dei Lavori in data 20/09/2019 relativo a "MANUTENZIONI TEATRO GOLDONI - " C.I. 13667 – (CIG 70038385F4, CUP F74H17000080004), dell'importo complessivo contabilizzato di € 92.520,82=(o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;
- di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, è il seguente:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2022	2023	Totale Quadro economico
STANZIATO	€116.200,40			€116.200,40

IMPEGNATO	€116.200,40			
-----------	-------------	--	--	--

- di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è Voltolina Giovanni, giusta nomina dirigenziale PG 16400/2021, acquisita agli atti;
- di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

La DIRIGENTE

arch Silvia Loreto

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A: Certificato di regolare Esecuzione, redatto in data 20/09/2019.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 1848

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



AREA ECONOMIA E FINANZA
Contabilità dell'Entrata e Recupero Crediti
Legge Speciale – Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>		
A2 250	San Marco - Teatro Carlo Goldoni	58	L. 228/2012, c. 188 - Bil. 2016 (Avanzo di amministrazione vincolato)	Avanzo LSV	PDD-1848/2022	Visto e preso nota	E	116.200,40	29-7

CITTA' DI
VENEZIA



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura E Sedi Venezia
Centro Storico E Isole
S. Marco 4136
30124 Venezia

C.I. 13667

CUP F74H17000080004

R.U.P.: Buranelli Marco

telefono 041 2748111

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.102 comma 2 Dlgs 50/2016 e s.m.i.)

LAVORI DI: (C.I. 13667) /CIG70038385F4,CUPF74H17000080004/

“MANUTENZIONI TEATRO GOLDONI - ”

IMPRESA: RANZATO IMPIANTI SRL

IMPORTO LAVORI: € 95.516,20

CONTRATTO in data 29/11/2017 Rep. n. 19652

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo è stato approvato con DG n. 624 del 18/12/2014. Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 166 del 24/02/2017 per un importo complessivo di € 200.000,00 (o.f.c.) così ripartito:



A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	142.000,00	a misura	4.300,00		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	8.700,00	in economia			
totale	150.700,00	totale	4.300,00		
importo a base di gara 155.000,00		% IVA(*) 22		importo IVA 34.100,00	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	7.575,00			7.575,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	3.100,00			3.100,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	10.900,00			
12) IVA			34.100,00	
totale a disposizione	45.000,00			
totale complessivo	200.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

b) FINANZIAMENTO: Spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato – Fondi Legge Speciale per Venezia

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio PROCEDURA NEGOZIATA è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa RANZATO IMPIANTI SRL che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 41,89% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 95.516,20

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Ai sensi del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 30.461,00 una polizza fidejussoria n. 1119724 in data 25 settembre 2017, rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di San Marco – Padova

e) CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 29/11/2017 è stato registrato al n° serie 19652,

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 127.429,76 di cui € 4.300,00 quali oneri per la



sicurezza e € 8.700,00 quali lavori in economia ed € 31.913,56 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A) Somme per lavori

Importo netto dei lavori	€ 91.216,20
Oneri per la sicurezza	€ <u>4.300,00</u>
Totale importo contrattuale	€ 95.516,20

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia	€
2) rilievi accertamenti ed indagini	€
3) allacciamenti a pubblici servizi	€
4) imprevisti	€ 7.575,00
5) acquisizione di aree o immobili	€
6) accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs.163/2006 s.m.i.	€
7) spese tecniche	€ 3.100,00
8) spese per attività di consulenza o di supporto	€
9) spesa per commissioni giudicatrici:	€
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	€ 225,00
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	€
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ <u>21.013,56</u>
Sommano	€ <u>31.913,56</u>
Totale	€ 127.429,76

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 17/01/2018;

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 14/04/2018

c) CONCESSIONE DI PROROGHE: A seguito di richiesta motivata di proroga da parte della ditta sono stati concessi all'impresa complessivamente n° 163 giorni di proroga.

f) SCADENZA DEFINITIVA: A seguito delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 28/06/2019 autorizzato con nota prot. 133798/2019.

g) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28/06/2019 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

6. LAVORI IN ECONOMIA:



Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera ha presentato richiesta di subappalto nei confronti dell'impresa Gemetto Simone per € 2500,00, di cui €60,00 per oneri della sicurezza, autorizzato con Atto PG U_295481 del 10_06_19.

8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 19.103,24 a titolo di acconto, a norma del capitolato speciale d'appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori e riporta le seguenti previsioni economiche:

Importo lavorazioni eseguite, a misura	€ 82.761,98
Importo opere in economia	€ 9.758,84
Oneri per la sicurezza	€ 4.300,00
Somma	€ 92.520,82

Le somme sono state liquidate con i seguenti stati d'avanzamento:

Anticipazioni contrattuali (20% di € 95.516,20)	€ 19.103,24
Importo del conto finale, dedotta delle anticipazioni	€ 73.417,58
Somma	€ 92.520,82

10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 95.516,20
- Importo del Conto Finale dei lavori	€ 92.520,82
Minore spesa	€ 2.995,38

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario

12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva

13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL .

14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze



15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

16. ANDAMENTO DEI LAVORI:

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

17. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art.102 comma 2 Dlgs 50/2016 e s.m.i. il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali e da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Voltolina Giovanni direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice RANZATO IMPIANTI SRL corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 92.520,82;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 2.995,38;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice RANZATO IMPIANTI SRL



LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

Importo lavorazioni eseguite, a misura	€ 82.761,98
Importo opere in economia	€ 9.758,84
Oneri per la sicurezza	€ <u>4.300,00</u>
Somma	€ 92.520,82

Le somme sono state liquidate con i seguenti stati d'avanzamento:

Anticipazioni contrattuali (20% di € 95.516,20)	€ 19.103,24
Importo del conto finale, dedotta delle anticipazioni	€ <u>73.417,58</u>
Somma	€ 92.520,82

Resta a credito liquido della ditta € 0,00

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia, lì 20/09/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Voltolina Giovanni
(documento firmato digitalmente)

L'IMPRESA ESECUTRICE
RANZATO IMPIANTI SRL
(documento firmato digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Buranelli Marco
(documento firmato digitalmente)

Visto si approva

IL DIRIGENTE TECNICO COMPETENTE
(documento firmato digitalmente)

