



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 13235 "Lavori ripristino ponti e rive centro storico e isole.
Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione

Proposta di determinazione (PDD) n. 2175 del 18/10/2022

Determinazione (DD) n. 2358 del 23/11/2022

*Fascicolo 2016.XI/2/1.210 "C.I. 13235 - RIPRISTINO PONTI E RIVE CENTRO
STORICO"*

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato
Alberto, in data 17/11/2022.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 20/10/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 22/11/2022.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti

Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento: ing. Luigi Licciardo

Responsabile dell'Istruttoria: ing. Luigi Licciardo

PDD 2175 del 18/10/2022

Fasc.: 2016/XI.2.1/210

Oggetto: C.I. 13235 "Lavori ripristino ponti e rive centro storico e isole". Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 e del Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2022-2024.
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 42 del 22 marzo 2022 sono stati approvati il Piano della Performance – PdP 2022-2024, che individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, e il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2022-2024, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;

- con DGC n. 27 in data 8 marzo 2022, in applicazione della L. n. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024;
- con DGC 107 del 26 maggio 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-24 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il PTPCT (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppo Informatici;
- con DCC n.32 del 18/03/2022 è stato approvato “il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2022. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Rettifica allegati Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020” ed è stata approvata la variazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2022-2024;
- con DCC n.45 del 14/07/2022 è stato approvato “il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2022. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Rettifica allegati Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020”;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese”* di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto *“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- il vigente *“Regolamento di Contabilità”* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”*;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, c. 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *“Codice di comportamento interno”*, che *“ha sostituito ogni precedente”*;
- il D.lgs 50/2016 *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i. e il d.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la L. 120/2020 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del D.L. 77/2021;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”* e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo*

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

- l'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D. Legs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., adottato con DGC 157/2019;

PREMESSO CHE:

- l'intervento in oggetto con CI 13235 "Lavori ripristino ponti e rive centro storico e isole" risulta inserito nello schema del piano triennale delle OOPP 2013-2015, approvato con DGC 525/2012 e allegato al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 per l'importo complessivo di € 650.000,00 (ofc) è finanziata con Legge Speciale Venezia
- con DGC n. 282 del 28/06/2013 è stato approvato il progetto preliminare, per un importo dei lavori di € 650.000,00 (OFC)
- con DGC 227 del 07/05/2014 è stato approvato il progetto definitivo, per un importo dei lavori di € 650.000,00 (OFC)
- con DD 17 del 09/01/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per il medesimo importo di € 650.000,00 (ofc);
- con DD 489 del 18/04/2017 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa TAGLIAPIETRA ARONNE & C. SNC per un importo di € 543.757,87 (ofc) come risulta dal seguente quadro economico:

Cod.Proc: 13235 Oggetto: RIPRISTINO PONTI E RIVE CENTRO STORICO

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	373.643,12	a misura	20.000,00
		a corpo	
in economia	52.060,05	in economia	
totale	425.703,17	totale	20.000,00

importo lavori al netto del ribasso del 17,360%	% IVA(*)	importo IVA
445.703,17	22	98.054,70

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	10.483,87			10.483,87
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	10.483,87			
12) IVA			98.054,70	
totale a disposizione	108.538,57			
totale complessivo	554.241,74			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
78.490,38	17,360	17.267,88	22	95.758,26	650.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	543.757,87
somme a disposizione (o.f.c.)	0,00
incentivi	10.483,87
totale complessivo	554.241,74

DATO ATTO CHE il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 13235 risulta oggi così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Altri anni	2022	Totale QE
Stanziato	€ 548.321,24	€ 0,0 0	€ 548.321,24
Impegnato	€ 548.321,24	€ 0,00	

RITENUTO PERTANTO DI provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021–2023 prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che dal certificato di regolare esecuzione (CRE), redatto dal Direttore dei Lavori il 26/04/2021 con PG 480164 del 14/10/2022, risulta:

- che i lavori sono stati aggiudicati a TAGLIAPIETRA ARONNE per un importo contrattuale pari a € 543.757,87 (ofc);
- che lo stato finale dei lavori di € 537.837,37 (ofc) risulta inferiore rispetto all'importo autorizzato di € 543.757,87 e che le economie di € 5.920,50 (ofc) sono già state contabilizzate
- che i lavori sono stati ultimati il 27/04/2022 dopo tre sospensioni lavori come riportato nel CRE
- che l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare e che il conto finale è di € 537.837,37 (ofc) e che risulta un credito già pagato e contabilizzato alla ditta aggiudicataria;

RICHIAMATI:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con *DPR n. 207/2010* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

DATO ATTO CHE

- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs 267/2000;
- che dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo all'intervento C.I. 13235 "Manutenzione ponti in legno centro storico ed isole"
2. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del CRE.
3. di dare atto che l'importo complessivo alla voce lavori per la realizzazione dell'intervento è di € 537.837,37 (ofc)
4. di prendere atto che il cronoprogramma del CI 13235 risulta invariato.
6. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

IL DIRIGENTE
Arch. Alberto Chinellato

ALLEGATI Certificato di Regolare Esecuzione PG 480164/2022

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 2175

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



AREA ECONOMIA E FINANZA
Contabilità Finanziaria ed Adempimenti Fiscali
Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>		
B1 250	Ponti in legno e muratura	58	L. 228/2012, c. 188 - Bil. 2016 (Avanzo di amministrazione vincolato)	Avanzo LSV	PDD-2105/2022	Visto e preso nota	E	548.321,06	29-7
Z1 AVZ	Gestione avanzo	58	L. 228/2012, c. 188 - Bil. 2016 (Avanzo di amministrazione vincolato)	Avanzo LSV	PDD-2175/2022	Programmato	E	5.920,68	29-7
						Totale	E	554.241,74	



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico ed Isole Energia Impianti

LAVORI : Ripristino ponti e rive centro storico. C.I. 13235 - Fasc. 210/2016

IMPRESA: Tagliapietra Aronne & C. s.n.c. Via Giudecca 109 30124 Burano - Venezia - P.IVA 00303950273

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

*(paragrafo III delle linee guida ANAC attuative del Codice Appalti D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
ex art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
ex art. 172 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)*

PROGETTO PRELIMINARE: approvato con delibera della Giunta Comunale PD n. 282 DG 376 in data 28 giugno 2013 per una spesa di 650.000,00 € (o.f.c.)=.....

PROGETTO DEFINITIVO: approvato con delibera della Giunta Comunale n. 227 in data 7 maggio 2014 per una spesa di 650.000,00 € (o.f.c.) di cui € 452.133,50 (o.f.e.) per lavori a misura, € 20.000,00 (o.f.e.) per oneri della sicurezza, € 52.060,05 (o.f.e.) per opere in economia ed € 10.483,87 come incentivi.=.....

PROGETTO ESECUTIVO: approvato con determinazione PDD 2213 in data n. 02/12716 registrata come DD 17 in data 9 gennaio 2017 per una spesa di 650.000,00 € (o.f.c.) di cui € 452.133,50 (o.f.e.) per lavori a misura, € 20.000,00 (o.f.e.) per oneri della sicurezza, € 52.060,05 (o.f.e.) per opere in economia ed € 10.483,87 come incentivi.=.....

GARA DI APPALTO: procedura negoziata n° 10/17 tra 9 ditte, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/16 mediante massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi dell'appalto, invitate con lettere spedite via PEC in data 25/01/17 PG 41958.=.....

RIBASSO D'ASTA CONTRATTUALE: 17,36 %.=.....

AGGIUDICAZIONE approvata con determinazione dirigenziale n° 494 del 05/04/17 registrata al n° 489 in data 18/04/17.=.....

IMPORTO DEL CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO: Euro 445.703,17 (o.f.e.)=.....

CONTRATTO: prot. n° 19265 in data 01/06/17.=.....

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO: nessuna.=.....

CONSEGNA DEI LAVORI effettuata il 11.09.17 come risulta da verbale in data 11.09.17.=.....

TEMPO ASSEGNATO per l'esecuzione dei lavori, a norma dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, fissato in
giorni 365 (trecentosessantacinque) a decorrere dalla data del verbale di consegna.=.....

SCADENZA DI CONTRATTO per l'esecuzione dei lavori: 10.09.18.=.....

PROROGA ACCORDATA: nessuna.=.....

SOSPENSIONI: dal 2 maggio al 26 novembre 2018 a causa della necessità di permettere a Italgas S.p.A. di
sostituire le tubazioni presenti sul ponte dei Mori a Cannaregio e sul ponte di San Francesco
della Vigna a Castello;

dal 20 dicembre 2018 al 7 maggio 2019 a causa della necessità di permettere a Italgas S.p.A. di
sostituire anche la tubazione presente sul ponte di San Provolo a San Marco;

dal giorno 3 giugno al giorno 1 luglio 2019 a causa della necessità di permettere a Italgas S.p.A.
di sostituire le tubazioni presenti sul ponte di San Provolo a San Marco sotto il portico verso
Fond.ta del Vin;

dal 2 agosto 2019 al 27 aprile 2020 a causa della necessità di redigere una perizia di variante e
suppletiva per completare ponte del Cavalletto a San Marco, ponte de le Erbe a Cannaregio e
ponte de la Cazziola a S.ta Croce che non trovando finanziamento ha comportato l'ultimazione
dei lavori con lo stoccaggio della trachite già predisposta per ponte del Cavalletto a San Marco e
ponte de le Erbe a Cannaregio presso un'area dell'Impresa fino a futuro utilizzo;=.....

SCADENZA DI CONTRATTO CONSEGUENTE: 14/06/2020.=.....

PERIZIA DI VARIANTE: nessuna;=.....

ULTIMAZIONE LAVORI accertata dal Direttore dei Lavori in data 27/04/20 come da verbale del 27/04/20.=.....

RITARDO nell'ultimazione dei lavori: nessuno.=.....

PENALE per ritardo nell' ultimazione dei lavori: nessuna.=.....

NUOVI PREZZI concordati in corso d'opera:

NP. 4 Rinforzo dell'estradosso di ponte in muratura con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato, impregnato con geomalta ad altissima igroscopicità 157,74 €/m².

NP. 5 Ancoraggio del placaggio estradosale del ponte realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio, alla struttura perimetrale del ponte, sia essa costituita dai muri andatori che da armille di
ponte 30,58 €/cad.=.....

LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA: nessuno.=.....

SUBAPPALTI: Impresa Gregolin Lavori Marittimi s.r.l. Via U. Vivaldi 4/2 Cavallino - Treporti (VE) per opere della cat. prevalente OG3 ed importo complessivo di € 129.699,63 (o.f.e.) di cui € 123.897,63 per lavori ed € 5.820,00 per oneri della sicurezza autorizzato con nota prot. 308201 del 29/06/17; con nota prot. 79168 del 09/02/18 il D.L. ha preso atto dell'intenzione del suddetto subappaltatore di risolvere il suddetto contratto di subappalto anticipatamente dopo l'esecuzione di € 29.699,63 (o.f.e.) di cui di cui € 27.844,30 per lavori ed € 1.873,33 per oneri della sicurezza; Impresa ECO S.T.I.L.E. s.r.l. Via Piersanti Mattarella 65 Gardigiano di Scorzè (VE) per opere della cat. prevalente OG3 e per il residuo importo di € 100.000,00 (o.f.e.) di cui € 96.053,33 per lavori ed € 3.946,67 per oneri della sicurezza autorizzato con nota prot. 100540 del 23/02/18.=.....

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: nessuna.=.....

STATO FINALE IN DATA 27/04/20 dal quale risulta che l'importo dei lavori realizzati ammonta a Euro 440.850,30 = (o.f.e.) firmato dall'Impresa senza riserve.=.....

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE:Euro 89.140,63 =

CERTIFICATI DI ACCONTO emessi: 1° SAL in data 02/05/18 di	Euro184.690,00 =
2° SAL in data 03/09/18 di	Euro14.910,00 =
3° SAL in data 02/08/19 di	<u>Euro</u>	<u>.....131.970,00 =</u>
Totale	Euro331.570,00 =

CREDITO dell'Impresa dedotto come segue:

a) Ammontare dello stato finale	Euro.....	440.850,30 =
b) Anticipazione contrattuale	Euro.....	89.140,63 =
c) Ammontare dei certificati emessi	<u>Euro.....</u>	<u>331.570,00 =</u>
Residuo a CREDITO dell'Impresa	Euro.....	20.139,67 =

(diconsi Euro ventimilacentotrentanove//67 oneri fiscali esclusi).=

ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI: in data 16/04/21 e validità fino al 14/08/21 gli Enti previdenziali ed assicurativi hanno dichiarato la regolarità dell'Impresa.=.....

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO AI CREDITORI: l'avviso ai creditori non è stato affisso all'Albo Pretorio essendosi svolto sempre su manufatti pubblici.=.....

SOMMA SPESA IN MENO: 4.852,87 € (o.f.e.).=.....

CIÒ PREMESSO

Viste le annotazioni contabili e riscontratele corrispondenti ai lavori eseguiti;

constatato che:

- a) non risultano inadempienze, agli atti di questo Ufficio, da parte dell'Impresa in merito alle assicurazioni sociali;
- b) non risulta agli atti di questo Ufficio che l'impresa abbia ceduto i crediti sull'importo dei lavori da essa assunti od abbia rilasciato delega o procura a favore di terzi per la riscossione dei mandati o, comunque, atti impeditivi di altro genere;
- c) per la parte eseguita i lavori corrispondono al progetto approvato, salvo lievi modificazioni introdotte all'atto esecutivo che si ritiene non alterino la natura dell'opera, e vennero eseguiti secondo le norme e le prescrizioni stabilite in contratto ed a regola d'arte;

il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

e liquida il credito dell'Impresa Tagliapietra Aronne & C. s.n.c. Via Giudecca 109 30124 Burano - Venezia come segue:

a) Ammontare dello stato finale	Euro.....	440.850,30 =
b) Anticipazione contrattuale	Euro.....	89.140,63 =
c) Ammontare dei certificati emessi	<u>Euro.....</u>	<u>331.570,00 =</u>
Residuo a CREDITO dell'Impresa	Euro.....	20.139,67 =

(diconsi Euro ventimilacentotrentanove//67 oneri fiscali esclusi).=

Venezia, 26/04/21

Il Titolare dell'Impresa

Geom. Loris Tagliapietra

TAGLIAPIETRA ARONNE & C. S.N.C.
Loris Tagliapietra

Il RUP/Il Direttore dei Lavori

Ing. Luigi Licciardo

Luigi Licciardo