



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14874/32. Secondo stralcio al Piano degli interventi autorizzato ai sensi dell'art. 1 c. 3 dell'ODCPC n. 616/2019 –Interventi urgenti di ripristino manufatti idraulici presso le isole di Mazzorbetto, Vignole e Torcello, danneggiati dall'acqua alta.

Impegno di Spesa e accertamento di entrata. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e Relazione Acclarante. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) D.Lgs n. 33/2013.

Proposta di determinazione (PDD) n. 160 del 25/01/2022

Determinazione (DD) n. 327 del 17/02/2022

Fascicolo 2022.XI/2/1.2 "Viabilità Venezia e isole, Energia ed Impianti"

Sottofascicolo 8 "Danni acqua alta 12/11/19"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 09/02/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 15/02/2022.



PDD 160 del 25/01/2022

Fascicolo 2022/XI.2.1/2-8

Oggetto: C.I. 14874/32. Secondo stralcio al Piano degli interventi autorizzato ai sensi dell'art. 1 c. 3 dell'ODCPC n. 616/2019 – *Interventi urgenti di ripristino manufatti idraulici presso le isole di Mazzorbetto, Vignole e Torcello*, danneggiati dall'acqua alta.

Impegno di Spesa e accertamento di entrata. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e Relazione Acclarante. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024", approvato con delibera del Consiglio Comunale (DCC) n. 38 del 21/07/2021, per l'importo di € 2.200.000,00 annualità 2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 39 del 18 febbraio 2021 sono stati approvati il Piano della Performance – PdP 2021-2023 e il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 62 del 16 marzo 2021, in applicazione della L. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;

Visto che:

- con Decreto del Commissario n° 70 del 17/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento C.I. 14874/32. Secondo stralcio al Piano degli interventi autorizzato ai sensi dell'art. 1 c. 3 dell'ODCPC n. 616/2019 –

Interventi urgenti di ripristino manufatti idraulici presso le isole di Mazzorbetto, Vignole e Torcello danneggiati dall'acqua alta, in attuazione Ordinanza Commissariale n° 7 del 06/03/2020

- la società ANESE SRL, C.F. e P.IVA 01848780274, è risultata la ditta aggiudicataria dell'intervento in oggetto;

Visto altresì che il Direttore dei Lavori assieme al Responsabile Unico del Procedimento ha redatto, in data 28/12/2021 PG 5894000/2021, la relazione acclarante, da cui risulta che, a fronte di un finanziamento complessivo di € 201.300,00 derivante da Contributo Amministrazioni Centrali, che trova copertura nel Bilancio 2021 al capitolo 70022/109 "Beni Immobili", il costo complessivo dell'intervento risulta pari a € 189.419,13 (ofc), come risulta dal seguente quadro economico:

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	123.285,00	a misura	7.088,54
		a corpo	
in economia	15.852,62	in economia	
totale	139.137,62	totale	7.088,54

importo lavori al netto del ribasso del	3,754%	% IVA(*)	importo IVA
146.226,16		22	32.169,76

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	14.591,20			14.591,20
7b) spese tecniche (incentivi)	2.416,56			2.416,56
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	29,80			29,80
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	17.037,56			
12) IVA			32.169,76	
totale a disposizione	49.207,32			
totale complessivo	195.433,48			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
4.808,63	3,754	1.057,90	22	5.866,52	201.300,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	178.395,92
somme a disposizione (o.f.c.)	14.621,00
incentivi	2.416,56
totale complessivo	195.433,48

Dato atto che, sempre dal sopracitato quadro economico, sono stati impegnati nel quadro b, alla voce 7 “spese tecniche”, € 2.416,56 per coprire tutte le ore impegnate per questo intervento, secondo la tabella riportata nella relazione acclarante e che gli stessi non sono stati corrisposti non essendo stata svolta una procedura comparativa procedimentalizzata;

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all’approvazione del Certificato di Regolare esecuzione e della relazione acclarante, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

considerato che è stato posto in economia l’importo di € 3.567,99 quale economia derivante dalla conclusione dei lavori;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	2021	2022	Totale quadro economico
STANZIATO	€ 191.835,70	€ 5.896,32	€ 197.732,03
IMPEGNATO	€ 191.835,70		

Accertato che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente PTPCT sopra citato;

Richiamati:

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4 - 2 al D. Lgs. 23.06.2011 n. 118;

Dato atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario dell’atto e dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento e al responsabile dell’istruttoria;

Visti:

- gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;
- il D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e il D.P.R. 207/2010;
- l'art. 17 del vigente Statuto Comunale relativi alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- l'art.107 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7, del D.Lgs 267/2000;
- dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del dlgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

DETERMINA

- 1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione PG 583858 del 23/12/2021 redatto dal Direttore dei Lavori relativi al C.I. 14874/32. Secondo stralcio al Piano degli interventi autorizzato ai sensi dell'art. 1 c. 3 dell'ODCPC n. 616/2019 –*Interventi urgenti di ripristino manufatti idraulici presso le isole di Mazzorbetto, Vignole e Torcello*, danneggiati dall'acqua alta, in attuazione Ordinanza Commissariale n° 7 del 06/03/2020 dell'importo complessivo contabilizzato di € 174.827.93 (o.f.c.) di cui € 143.301,58 (o.f.e.) per lavori ed € 31.526,35 per IVA al 22% come da documentazione contabile agli atti;
- 2) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 3) di approvare la relazione acclarante PG 38338 del 25/01/2022 redatta dal Direttore dei Lavori relativi al C.I. 14874/32. Secondo stralcio al Piano degli interventi autorizzato ai sensi dell'art. 1 c. 3 dell'ODCPC n. 616/2019 –*Interventi urgenti di ripristino manufatti idraulici presso le isole di*

Mazzorbetto, Vignole e Torcello, danneggiati dall'acqua alta, in attuazione Ordinanza Commissariale n° 7 del 06/03/2020 nella quale l'ammontare di tutte le spese sostenute all'interno del presente intervento corrisponde a € 189.419,13 (o.f.c.);

- 4) di porre in economia, in quanto non ancora impegnata, la somma di € 5.896,33 così distinta:

€ 5.866,52 alla voce ribasso d'asta

€ 29,80 alla voce somme a disposizione

Spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali Spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2020, pubblicata in G.U.R.I. serie generale del 24 febbraio 2020 e conseguente nota PG n. 1865 del 02/03/2020 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato 2° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019;

- 5) di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie sopra citate, è allo stato attuale il seguente:

Cronoprogramma finanziario	2021	2022	Totale quadro economico
STANZIATO	€ 191.835,70	€ 0,00	€ 191.835,70
IMPEGNATO	€ 191.835,70		

- 6) di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- 7) di disporre che la Direzione Finanziaria provveda a modificare l'accertamento di entrata la somma di € 5.896,32 al Cap. 420158/700 bilancio 2020, secondo i principi contabili di cui all'allegato 42 del Dlgs 23/06/2011 n° 118;
- 8) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi dell' art. 37 comma 1 lett. b) D.Lgs n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

-

IL DIRIGENTE
arch. Alberto Chinellato

Allegati: certificato Regolare Esecuzione PG 583858/2022

relazione acclarante PG 38338/2022

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 160

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Venezia, data (vedi timbro digitale/ID PEC)
PG, n. (vedi timbro digitale / ID PEC)
Fasc. 2020/XI.2.1/256

C.I. 14874/32

SECONDO STRALCIO AL PIANO DEGLI INTERVENTI AUTORIZZATO

AI SENSI DELL'ART. 1 C. 3 DELL'ODPC N. 616/2019

14874-32 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO MANUFATTI IDRAULICI

5 PRESSO LE ISOLE DI MAZZORBETTO, VIGNOLE E TORCELLO,

ATTUAZIONE ORDINANZA COMMISSARIALE N° 7 DEL 06/03/2020.

CUP J77G0000150001

RELAZIONE GENERALE ACCLARANTE

I RAPPORTI FINANZIARI TRA IL SOGGETTO ATTUATORE

10 DEL COMUNE DI VENEZIA E I BENEFICIARI

1. FINANZIAMENTO DELL'OPERA

L'intervento in oggetto rientra nel "secondo *stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza*" di cui alla lettera B-2 redatto a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia – di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 - ed è stato approvato con i seguenti atti:

- nota Prot. n. 1865 del 2 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento



20 dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali con la quale ha approvato il
succitato 2° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3,
dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 per un importo complessivo di Euro
40.798.894,59=;

• Ordinanza n. 7 del 6 marzo 2020 del Commissario Delegato con la quale è stato
formalmente approvato il secondo stralcio del piano degli interventi per l'immediata
25 urgenza ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019;

L'intervento C.I. 14874/32 CUP J77G0000150001 è stato quindi finanziato per un importo
complessivo corrispondente a € 203.000,00 (o.f.c.).

L'opera è stata finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali dello Stato e ha trovato
copertura nel Bilancio 2020-2021 del Comune di Venezia in qualità di Soggetto Attuatore al
30 capitolo 70022/109 "Beni Immobili" Bilancio 2020-2021, codice gestionale 012 "infrastrutture
stradali" – Spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali.

2. APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto definitivo è stato approvato con decreto del Commissario Delegato n° 70 del
17/03/2021 per un importo complessivo corrispondente a € 203.000,00 come da quadro
35 economico riportato:

A) IMPORTI A BASE D'ASTA

Lavori a misura	€ 128.093,63
Lavori in economia	€ 15.852,62
Oneri per la sicurezza	€ 7.088,54
Totale importi a base d'asta A)	€ 151.034,79



B)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

	B1)Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
	B2)Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
45	B3)Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
	B4)Imprevisti	€ 0,00
	B5)Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00
	B6)Accantonamento (ex art. 133 D.Lgs. 163/2016 s.m.i.)	€ 0,00
	B7a)Spese tecniche (incarichi esterni)	€ 14.591,20
50	B7b)Spese tecniche (incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016)	€ 2.416,36
	B8)Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	€ 0,00
	B9)Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	0,00 €
	B10)Spese per pubblicità e opere artistiche	30,00 €
	B11)Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	0,00 €
55	B12) I VA al 22%	33.227,65 €

Totale importo somme a disposizione B) 50.265,21 €

TOTALE COMPLESSIVO A) + B)

€ 201.300,00

3. GARA D'APPALTO E AGGIUDICAZIONE

60 A seguito di procedura negoziata con selezione di almeno cinque operatori economici in conformità a quanto disposto dall'art. 4 co. 5 dell'OCDPC n. 616 del 16/11/2019, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa:

Gregolin Lavori Marittimi s.r.l., domicilio legale dell'Impresa in Cavallino Treporti (VE) alla via U.

Vivaldi 4/2 – C.F. e P.Iva n. 02827570272



65 che ha offerto offerta PG 317637 presentata a mezzo PEC in data 24/7/2020 con la quale è stato offerto un ribasso del 4,75 % sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di € 301.716,48 (o.f.e.), di cui € 263.276,95 (o.f.e.) soggetti a ribasso per lavori, € 28.178,53 (o.f.e.) non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza e € 10.261,00 (o.f.e.) non soggetti a ribasso per opere in economia.

70 l'impresa appaltatrice ha costituito garanzia fidejussoria definitiva per l'importo di € 14.460,55 mediante polizza fidejussoria n° 00229291000689 prestata dalla Cattolica Assicurazioni.

Il contratto principale stipulato è stato registrato con repertorio speciale n.21463 del 05/10/2020;

75 **4. PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE**

Sono state redatte le seguenti perizie suppletive o di variante:

perizia suppletiva e di variante n° 1 ai sensi art 106 c.1 lett. c) del D. Lgs 50/2021 di importo corrispondente a € 34.441,46 (o.f.c.) pari al 9,76% dell'importo contrattuale in essere, approvata con Determinazione Dirigenziale DD 121 del 01/02/2021.

80 Per quanto sopra ne deriva il seguente quadro economico



A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	288.599,88	a misura	20.272,35	0,00
a corpo	8.569,30	a corpo		
in economia		in economia		
totale	297.169,18	totale	20.272,35	

importo lavori al netto del ribasso del	4,750%	% IVA(*)	importo IVA
317.441,53		22	69.837,14

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	30.453,32			30.453,32
7b) spese tecniche (incentivi)	4.827,46			4.827,46
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	4.440,55			4.440,55
totale	39.721,33			
12) IVA			69.837,14	
totale a disposizione	109.558,47			
totale complessivo	427.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio


Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	387.278,67
somme a disposizione (o.f.c.)	34.893,87
incentivi	4.827,46
totale complessivo	427.000,00

A seguito della rimodulazione economica dell'intervento proposta dal Commissario Delegato per complessivi € 627.000,00 è stata redatta la perizia suppletiva e di variante n° 2 ai sensi art 106 c.1 lett. b) del D. Lgs 50/2021 di importo corrispondente a € 182.473,42 (o.f.c.) pari al

47,12% dell'importo contrattuale in essere, approvata con Determinazione Dirigenziale DD 1681 del 03/09/2021.

Per quanto sopra ne deriva il seguente quadro economico:



Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 15282

generato in data: 23/08/2021

Cod.Proc: 14874/21 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI 2° STRALCIO LETT. B), ART. 1 O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	432.731,94	a misura	25.223,32	0,00	
a corpo	9.054,65	a corpo			
in economia		in economia			
totale	441.786,59	totale	25.223,32		

importo lavori al netto del ribasso del	4,750%	% IVA(*)	importo IVA
467.009,91		22	102.742,18

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	536,62			536,62
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	42.419,27			42.419,27
7b) spese tecniche (incentivi)	7.810,71			7.810,71
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	6.481,31			6.481,31
totale	57.247,91			
12) IVA			102.742,18	
totale a disposizione	159.990,09			
totale complessivo				627.000,00

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	569.752,09
somme a disposizione (o.f.c.)	49.437,20
incentivi	7.810,71
totale complessivo	627.000,00

Comune di Venezia
Data: 25/01/2022, PG/2022/0038338



90 SOMME AUTORIZZATE

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 569.752,09(o.f.c.) come di seguito dettagliata:

Importo lavori € 467.009,91 di cui € 432.731,94 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 9.054,65 per lavori in economia e € 25.223,32 quali oneri per la sicurezza non soggetti a

95 ribasso, oltre a € 159.990,09 quali somme a disposizione dell'Amministrazione.

5. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI

i lavori sono stati consegnati con urgenza con apposito verbale Pg 353391, redatto senza riserve, in data 17/08/2020 e successiva consegna definitiva con verbale PG 442075 in data

100 05/10/2020;

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 27/10/2021;

105 c) SOSPENSIONI

dal 04/01/2021 al 10/02/2021 in pendenza dell'approvazione della perizia suppletiva di variante n° 1;

dal 30/04/2021 al 27/07/2021 in pendenza dell'approvazione della perizia suppletiva di variante n° 2;

110 d) CONCESSIONE DI PROROGHE: non sono state concesse proroghe;

e) SCADENZA DEFINITIVA: il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 27/10/2021;

f) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 25/10/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato.



6. CONTABILITA'

115 Dallo stato finale risultano contabilizzati lavori per complessivi € 143.301,58 registrando di fatto una minore spesa di € 2.924,58 rispetto all'importo contrattuale.

7. COLLAUDO

Il Certificato di Regolare Esecuzione, è stato emesso in data 20/12/2021 con PG 583858 del 23/12/2021.

120 8. IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI A VALERE SULLE SOMME B) DEL QUADRO ECONOMICO

A valere sulle somme B) a disposizione della Stazione Appaltante sono stati effettuati i seguenti affidamenti e relativi impegni di spesa:

BENEFICIARIO	OGGETTO	DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO LIQUIDAZIONE	ECONOMIE
Arch. Marco Amendola	Incarico progett. e DL	2598/2020	€ 14.591,20	€ 5.836,48	N. 14751/21	€ 0,00
				€ 5.836,48	N. 31437/21	
				€ 2.918,24	N. 48003/21	

9. CONCLUSIONI

125 La somma complessiva spesa per l'intervento è riassunta dal seguente prospetto:

A) Per lavori.....	€ 174.827,93
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione.....	€ 14.591,20
TOTALE COMPLESSIVO.....	€ 189.419,13

Per quanto sopra si pone a confronto il finanziamento autorizzato con la spesa effettivamente sostenuta:

- Importo da quadro economico autorizzato.....	€ 201.300,00
- Spesa sostenuta.....	€ 189.419,13

Relativamente alla corresponsione degli incentivi tecnici, il cui impegno ammonta a € 2.416,56, si precisa che gli stessi non sono stati corrisposti non essendoci stata una procedura comparativa proceduralizzata.



Pertanto rispetto al finanziamento ammesso si rilevano economie per un importo pari a € 11.880,87=, di cui:

- € 3.567,99= quale reale economia dell'opera realizzata;

- € 5.896,32= quale somma prenotata ma non impegnata;

140 -€ 2.416,56= quale somma impegnata per incentivi tecnici e non corrisposta.

Tutto ciò premesso e considerato:

- che il Comune di Venezia in qualità di Soggetto attuatore della Struttura Commissariale Emergenza Acqua Alta ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;

- che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;

145 - che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;

- che, a valere sul finanziamento complessivo pari a € 201.300,00 si registra un'economia pari a € 11.880,87= quale importo che si rimette in disponibilità;

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole,

150 **ACCERTA**

a) nell'importo di € 189.419,13= (€ centottantanovemilaquattrocentodiciannove/13) la spesa complessivamente sostenuta dal Comune di Venezia in qualità di Soggetto attuatore della Struttura Commissariale per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto;

b) che a fronte di un finanziamento complessivo di € 201.300,00 di cui al Decreto Commissariale n° 70 del 17/03/2021 il costo complessivo dell'intervento risulta pari a € 189.419,13= (€ centottantanovemilaquattrocentodiciannove/13);

c) che l'intervento in argomento, per le motivazioni sopra illustrate ha generato un'economia di € 11.880,87=

il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Alberto Chinellato
(documento firmato digitalmente)



R.U.P.: Chinellato Alberto

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Venezia, data (vedi timbro digitale/ID PEC)
PG, n. (vedi timbro digitale / ID PEC)
Fasc. 2020/XI.2.1/256

C.I. 14874/32

SECONDO STRALCIO AL PIANO DEGLI INTERVENTI AUTORIZZATO
AI SENSI DELL'ART. 1 C. 3 DELL'ODCPC N. 616/2019
14874-32 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO MANUFATTI IDRAULICI
PRESSO LE ISOLE DI MAZZORBETTO, VIGNOLE E TORCELLO,
ATTUAZIONE ORDINANZA COMMISSARIALE N° 7 DEL 06/03/2020.

CUP J77G0000150001 – CIG 8628299993

IMPRESA: ANESE S.r.l. - 30023 Concordia Sagittaria (VE) - Via Cavanella, 771
P.IVA 01848780274

CONTRATTO: Repertorio Spec. n. 22071 del 25/05/2021

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) L'intervento in oggetto rientra nel "secondo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza" di cui alla lettera B-2 redatto a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12 novembre 2019 a Venezia – di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 - ed è stato approvato con i seguenti atti:

- nota Prot. n. 1865 del 2 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali con la quale ha approvato il succitato 2° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 per un importo complessivo di Euro 40.798.894,59=;



- Ordinanza n. 7 del 6 marzo 2020 del Commissario Delegato con la quale è stato formalmente approvato il secondo stralcio del piano degli interventi per l'immediata urgenza ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019;

L'intervento C.I. 14874/32 CUP J77G0000150001 è stato quindi finanziato per un importo complessivo corrispondente a € 203.000,00 (o.f.c.)

b) FINANZIAMENTO

L'opera è stata finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali dello Stato e ha trovato copertura nel Bilancio 2020-2021 del Comune di Venezia in qualità di Soggetto Attuatore al capitolo 70022/109 "Beni Immobili" Bilancio 2020-2021, codice gestionale 012 "infrastrutture stradali" - Spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali.

c) GENERALITÀ DELL'APPALTATORE

A seguito di procedura negoziata con selezione di almeno cinque operatori economici in conformità a quanto disposto dall'art. 4 co. 5 dell'OCDCPC n. 616 del 16/11/2019, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa:

ANESE S.r.l. - 30023 Concordia Sagittaria (VE) - Via Cavanella, 771 P.IVA 01848780274

che ha presentato offerta PG 94053 presentata a mezzo PEC in data 19/02/2021 con la quale è stato offerto un ribasso del 3,754% sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di € 151.034,79 (o.f.e.), di cui € 128.093,63 (o.f.e.) soggetti a ribasso per lavori, € 7.088,54 (o.f.e.) non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza e € 15.852,62 (o.f.e.) non soggetti a ribasso per opere in economia;

d) CAUZIONE CONTRATTUALE

l'impresa appaltatrice ha costituito garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) n. 1768783 in data 3/5/2021 rilasciata dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia cauzioni - Milano per l'importo di € 5.849,05.

e) CONTRATTO

Il contratto principale stipulato è stato registrato con repertorio speciale n. 22071 del 25/05/2021;

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 178.395,92 (ofc).

Importo lavori € 146.226,16 (ofe) e specificatamente € 123.285,00 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 7.088,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 15.852,62 quali somme a disposizione dell'Amministrazione come meglio specificato nel Q.E. di aggiudicazione:



Cod.Proc: 14874/32 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI 2° STRALCIO LETT. B), ART. 1 O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	123.285,00	a misura	7.088,54
		a corpo	
in economia	15.852,62	in economia	
totale	139.137,62	totale	7.088,54

importo lavori al netto del ribasso del	3,754%	% IVA(*)	importo IVA
146.226,16		22	32.169,76

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	14.591,20			14.591,20
7b) spese tecniche (incentivi)	2.416,56			2.416,56
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	29,80			29,80
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	17.037,56			
12) IVA			32.169,76	
totale a disposizione	49.207,32			
totale complessivo	195.433,48			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA	importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
4.808,63	3,754		1.057,90	22	5.866,53	201.300,01

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	178.395,92
somme a disposizione (o.f.c.)	14.621,00
incentivi	2.416,56
totale complessivo	195.433,48

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI

i lavori sono stati consegnati con urgenza con apposito verbale PG 70427, redatto senza riserve, in data 15/04/2021 e successiva consegna definitiva con verbale PG 420354 in data 23/06/2021;

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 21/09/2021;

c) SOSPENSIONI

non sono state concesse sospensioni;

d) CONCESSIONE DI PROROGHE: non sono state concesse proroghe;

e) SCADENZA DEFINITIVA: il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 21/09/2021;

f) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 21/09/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

6. LAVORI IN ECONOMIA

Sono stati eseguiti lavori in economia per un importo complessivo di € 12.274,22.

7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera non ha presentato richiesta di subappalto

8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice sono state liquidate le seguenti somme in acconto:

€ 90.451,07 (ofe) corrispondente al SAL 1;

€ 52.395,98 (ofe) corrispondente al SAL FINALE;

per un totale di € 142.847,05.



9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 22/09/2021 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti

Importo lavorazioni eseguite	€ 123.938,82
Importo opere in economia	€ 12.274,22
Oneri per la sicurezza	€ <u>7.088,54</u>
Somma	€ 143.301,58

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) certificato di pagamento anticipo in data	€ 0,00
2) 1° certificato di pagamento in data 03/08/2021	€ 90.451,07
3) 2° certificato di pagamento conto finale in data 20/09/2021	€ 52.395,98
Totale	€ 142.847,05
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€ 454,53

10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 146.226,16
- Importo del Conto Finale dei lavori	€ <u>143.301,58</u>
Minore spesa	€ 2.924,58

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:

INAIL – Codice ditta 4297723 Sede Competente: VENEZIA-Terraferma

e risulta regolarmente iscritta a:

INPS – Matricola Azienda: 8812845620 Sede Competente: San Donà di Piave

CASSA EDILE – codice impresa: A085 Sede Competente: Venezia

14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze



15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

16. AVVISO AI CREDITORI:

Gli avvisi ai creditori sono stati pubblicati in data 19/10/2021 con PG 479546/2021 per 60 gg senza alcuna richiesta.

17. CESSIONE CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

18. ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Non sono emerse controversie da motivare la redazione della relazione riservata del RUP

20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (max tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, il sottoscritto arch. Marco Amendola in qualità di Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza di:

sig. Milco Anese per l'impresa ANESE S.r.l. - 30023 Concordia Sagittaria (VE) - Via Cavanella, 771

arch. Alberto Chinellato RUP intervento;

Con il presente si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: ripristino della funzionalità dei manufatti idraulici costituenti le 2 chiaviche dell'isola di Torcello e delle 2 chiaviche dell'isola delle Vignole. Intervento di impermeabilizzazione del muro di marginamento della darsena dell'isola delle Vignole.

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni:

verifica delle dimensioni, corrispondenza agli elaborati grafici, verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle voci della contabilità.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.



Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Marco Amendola direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice impresa ANESE S.r.l. - 30023 Concordia Sagittaria (VE) - Via Cavanella, 771 corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 143.301,58.
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 2.924,58.
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice impresa ANESE S.r.l. - 30023 Concordia Sagittaria (VE) - Via Cavanella, 771

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€	143.301,58
B) Detrazioni		
1) Per esecuzioni d'ufficio	€	0,00
2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€	0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi	€	0,00
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€	0,00
5) Per somme dai certificati di pagamento	€	<u>0,00</u>
Totale detrazioni	€	0,00
Resta a credito liquido della ditta	€	143.301,58
Totale certificati già emessi	€	142.847,05
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€	454,53



Nessun ulteriore importo è dovuto all'impresa ANESE S.r.l. - 30023 Concordia Sagittaria (VE) - Via Cavanella, 771. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia lì 20/12/2021.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Marco Amendola

L'IMPRESA ESECUTRICE
ANESE S.r.l.
Sig. Milco Anese

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE TECNICO COMPETENTE
arch. Alberto Chinellato
(documento firmato digitalmente)

Comune di Venezia
Data: 23/12/2021, PG/2021/0583858



Nome modello: A_8.2_01_01_CRE_2015
Descrizione modello: Certificato di Regolare Esecuzione