


PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

	<p>Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma</p> <p>Polo Tecnico " Ex Carbonifera" Viale Ancona, 63 – Mestre (Ve)</p>	<p>C.I. 14452</p> <p>R.U.P.: dott. Alberto Cesaro</p>
---	--	--

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Venezia

LAVORI: (C.I. 14452)/ CIG 75700781FD – CUP F75J18000000001 / 4.26. Rafforzamento
azione P.A.: SFMR Appalto D3 tratta 1 Venezia, Mestre, Quarto d'Altino – nodo Gazzera –
Interferenze Enel.

**RELAZIONE GENERALE ACCLARANTE I RAPPORTI FINANZIARI TRA IL
COMUNE DI VENEZIA E I BENEFICIARI**

1. PROGETTO

Il progetto esecutivo e le varianti progettuali intervenute sono stati approvati dalla Regione Veneto previa acquisizione del parere tecnico del Comune di Venezia, che si è espresso per competenza territoriale, nonché quale soggetto a cui la Regione Veneto, al termine dei lavori, trasferisce le opere viabilistiche realizzate, e di RFI S.p.a., che si è espressa in quanto responsabile della gestione delle linee ferroviarie, nonché soggetto a cui, al termine dei lavori, verrà trasferita la competenza della gestione delle fermate e dei sottopassi ferroviari in appalto;

1.1_ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI GARA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1261 del 04/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto in oggetto comprensivo delle modalità di gara, per l'importo complessivo di 153.318,00= Euro così distinto nel sotto riportato quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....	116.500,00 €
Lavori in economia.....	0,00 €
Oneri per la sicurezza.....	0,00 €

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

Totale importo a base di gara A).....116.500,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....0,00 €

B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....0,00 €

B3) Allacciamenti a pubblici servizi.....15.860,00 €

B4) Imprevisti.....6.917,00 €

B5) Acquisizione di aree o immobili.....0,00 €

B6) Accantonamento0,00 €

B7a) Spese tecniche (incarichi esterni)..... 0,00 €

B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....2.330,00 €

B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....0,00 €

B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici.....0,00 €

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....61,00 €

B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi..... 0,00 €

B12) IVA.....14.521,00 €

Totale importo somme a disposizione B).....36.818,00 €

TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....153.318,00 €

2. AFFIDAMENTO LAVORI ED ESECUZIONE DELLE OPERE

2.1 _ GARA D'APPALTO E AGGIUDICAZIONE

Nell'esperimento della gara d'appalto effettuata mediante procedura esperita secondo il criterio del minor prezzo determinato, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara mediante offerta a prezzi unitari e con applicazione dell'art.97, comma 8, del D.Lgs 50/2016, con contratto da stipulare a misura come definito all'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice dei contratti, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa Tecnoelectra p.iva 02220270280 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 5,8%.

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

L'aggiudicazione definitiva è stata sancita con Determinazione Dirigenziale n. 2360 del 04/12/2018, con la quale è stato definito il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....	109.743,00 €
Lavori in economia.....	0,00 €
Oneri per la sicurezza.....	0,00 €
<i>Totale importo contrattuale A).....</i>	<i>109.743,00 €</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....	0,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi.....	15.860,00 €
B4) Imprevisti.....	6.917,00 €
B5) Acquisizione di aree o immobili.....	0,00 €
B6) Accantonamento	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni).....	0,00 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	2.330,00 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici.....	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....	61,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi.....	0,00 €
B12) IVA.....	13.845,30 €
<i>Totale importo somme a disposizione B).....</i>	<i>36.142,30 €</i>

TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....145.885,30 €

Per quanto sopra, si rileva un'economia di gara pari a 7.432,70.= Euro.

2.2_ STIPULA CONTRATTO ED CONSEGNA DEI LAVORI

Il Contratto principale è stato stipulato in data 17/01/2019 giusto Rep. Spec. n. 20300, per l'importo complessivo di 109.743,00.= Euro.

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

I lavori sono stati consegnati il 25/02/2019, giusto verbale sottoscritto tra le parti in medesima data, e prevedevano una durata di 30 giorni, così che l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il giorno 26/03/2019.

2.3_ SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Nel corso dei lavori non sono intercorse sospensioni all'esecuzione delle opere.

2.4_ PROROGHE

Durante il corso dei lavori, con nota rif. NE.L.O.19.080.0021 del 21/03/2019, il Direttore Lavori ha ritenuto assentibile la richiesta di proroga ai sensi dell'art.107, comma 7 avanzata dall'impresa con propria nota del 19/03/19, per la durata ridotta a 18 giorni naturali e consecutivi. Il RUP, nel ritenere accettabile la proroga nei termini individuati dal Direttore Lavori, con nota prot. PG/2019/0153093 del 22/03/2019 ha disposto di accordare la proroga, fissando di conseguenza il nuovo termine di ultimazione lavori nel 13/04/2019.

2.5 _ ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il giorno 17/05/19, come riscontrato in contraddittorio dell'impresa ed accertato con certificato di ultimazione in data 23/05/19, e pertanto oltre il tempo utile contrattuale.

Ai sensi dell'art.6 del contratto d'appalto stipulato (Rep. Spec. n.20300 del 17/01/2019) è prevista l'applicazione di una penale giornaliera pari a € 109,74. Con nota del 09/07/2019 prot. PG/2019/0348271 il RUP ha ritenuto di applicare la penale prevista per un importo pari a € 1.920,45 detraendola dal SAL n.2.

2.6_ CONTABILITA'

Lo stato finale, compilato in data 10/09/2019 e sottoscritto dall'impresa senza riserve, ammonta a € 109.034,39 (o.f.e.) al quale va applicata la penale di € 1.920,45 di cui sopra per un importo complessivo di € 107.113,94 (o.f.e.) + iva 10%.

2.7_ COLLAUDO

In data 12/09/2019 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione (PG 481706 del 30/09/19).

3. IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI A VALERE SULLE SOMME B) DEL Q.E.

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

A valere sulle somme B) a disposizione della Stazione Appaltante, sono stati effettuati i seguenti affidamenti e relativi impegni di spesa:

Beneficiario	Descrizione	Estremi atto	Estremi mandato di pagamento	Importo liquidato (o.f.p.c.)
Soggetti vari	Spese di pubblicità e di gara	D.D. n. 2360 del 04/12/2018	n. 40278/2018	30,00 €
Personale interno dell'ente	Incentivo tecnico di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	D.D. n. 2360 del 04/12/2018		503,33 €
			TOTALE	533,33 €

4. CONCLUSIONI

La somma complessiva spesa per l'intervento è riassunta dal seguente prospetto:

A) Per lavori (o.f.c.).....	117.825,33 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione.....	533,33 €
TOTALE COMPLESSIVO.....	118.358,66 €

Per quanto sopra si pone a confronto il finanziamento autorizzato con la spesa effettivamente sostenuta:

- Importo da quadro economico autorizzato.....	145.885,30 €
- Spesa sostenuta.....	118.358,66 €
ECONOMIA.....	27.526,64 €

Si specifica inoltre che, relativamente al finanziamento inizialmente concesso nell'ambito del finanziamento derivante dal Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia si rilevano invece le seguenti economie:

- Finanziamento.....	153.318,00 €
- Spesa sostenuta.....	118.358,66 €
ECONOMIA COMPLESSIVA.....	34.959,34 €

Pertanto rispetto al finanziamento ammesso si rilevano economie per un importo pari a 34.959,34.= Euro, di cui:

- 31,00.= Euro, derivanti da economie di gara;
- 34.928,34.= Euro, derivanti da economie di quadro economico.

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

Tutto ciò premesso e considerato:

- che il Comune di Venezia ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- che, a valere sul Contributo dello Stato derivante da fondi del Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia, si registra un'economia pari a 34.959,39.= Euro;

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile Unico del Procedimento dott. Alberto Cesaro,

ACCERTA

nell'importo di 118.358,66.= Euro (diconsi euro centodiciottomilatrecentocinquantotto/66) la spesa complessivamente sostenuta dal Comune di Venezia per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto

CERTIFICA

- a) la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato;
- b) che a fronte di un finanziamento complessivo di 153.318,00 Euro derivante da Contributo dello Stato (Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia), il costo complessivo dell'intervento risulta pari a 118.358,66.= Euro;
- c) che l'intervento in argomento, per le motivazioni sopra illustrate ha generato un'economia di 34.959,34.= Euro.

Il Responsabile Unico del Procedimento: dott. Alberto Cesaro (*f.to digitalmente*)