

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

	Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma Polo Tecnico " Ex Carbonifera" Viale Ancona, 63 – Mestre (Ve)	C.I. 14296 R.U.P.: dott. Alberto Cesaro
---	---	--

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Venezia

LAVORI: (C.I. 14296)/ CIG 8399257624 - CUP F73D19000200004 / 4.38 Interventi di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma.

RELAZIONE ACCLARANTE LA SPESA SOSTENUTA

1. PROGETTO

1.1_ APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 438 del 23/12/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in questione per l'importo di 3.100.000,00= Euro così distinto nel sotto riportato quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....	2.272.000,00 €
Lavori in economia.....	113.600,00 €
Oneri per la sicurezza.....	68.160,00 €
<i>Totale importo a base di gara A).....</i>	<i>2.453.760,00 €</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....	0,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi.....	0,00 €
B4) Imprevisti.....	0,00 €
B5) Acquisizione di aree o immobili.....	0,00 €
B6) Accantonamento	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni).....	42.245,12 €

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	44.167,68 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici.....	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....	8.000,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi.....	12.000,00 €
B12) IVA.....	539.827,20 €
<i>Totale importo somme a disposizione B).....</i>	<i>646.240,00 €</i>
TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....	3.100.000,00 €

1.2_ APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 11/02/2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in questione per l'importo di 3.100.000,00= Euro così distinto nel sotto riportato quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....	2.272.000,00 €
Lavori in economia.....	113.600,00 €
Oneri per la sicurezza.....	68.160,00 €
<i>Totale importo a base di gara A).....</i>	<i>2.453.760,00 €</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....	0,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi.....	0,00 €
B4) Imprevisti.....	0,00 €
B5) Acquisizione di aree o immobili.....	0,00 €
B6) Accantonamento	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni).....	42.245,12 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	44.167,68 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici.....	0,00 €

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....	8.000,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi.....	12.000,00 €
B12) IVA.....	539.827,20 €
<i>Totale importo somme a disposizione B).....</i>	<i>646.240,00 €</i>
TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....	3.100.000,00 €

1.3_ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI GARA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 24/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto in oggetto comprensivo delle modalità di gara, per l'importo complessivo di 3.100.000,00= Euro così distinto nel sotto riportato quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....	2.277.326,50 €
Lavori in economia.....	113.600,00 €
Oneri per la sicurezza.....	62.833,50 €
<i>Totale importo a base di gara A).....</i>	<i>2.453.760,00 €</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....	0,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi.....	0,00 €
B4) Imprevisti.....	8.833,54 €
B5) Acquisizione di aree o immobili.....	0,00 €
B6) Accantonamento	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni).....	42.245,12 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	35.334,14 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici.....	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....	8.000,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi.....	12.000,00 €
B12) IVA.....	539.827,20 €

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

Totale importo somme a disposizione B).....646.240,00 €

TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....3.100.000,00 €

L'importo di 3.100.000,00= Euro risulta finanziato per la sua totalità mediante Contributo dello Stato (Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia).

2. AFFIDAMENTO LAVORI ED ESECUZIONE DELLE OPERE

2.1_ GARA D'APPALTO E AGGIUDICAZIONE

Nell'esperimento della gara d'appalto effettuata mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con contratto da stipulare a misura come definito all'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice dei contratti, è risultata aggiudicataria dell'appalto la ditta A.T.I. Ecis s.r.l. (capogruppo) p.iva 00681560272, F.M.S. F.Ili Michieletto Strade s.r.l. p.iva 00162350276 (mandante), Costruzioni Semenzato s.r.l. p.iva 00731950275 (mandante) ed Ecopavi s.r.l. p.iva 04713270280 (mandante) che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 10%.

L'aggiudicazione definitiva è stata sancita con Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 01/12/2020, con la quale è stato definito il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....2.049.593,85 €

Lavori in economia.....113.600,00 €

Oneri per la sicurezza.....62.833,50 €

Totale importo contrattuale A).....2.226.027,35 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....0,00 €

B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....0,00 €

B3) Allacciamenti a pubblici servizi.....0,00 €

B4) Imprevisti.....8.833,54 €

B5) Acquisizione di aree o immobili.....0,00 €

B6) Accantonamento0,00 €

B7a) Spese tecniche (incarichi esterni).....42.245,12 €

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	35.334,14 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici.....	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....	8.000,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi.....	12.000,00 €
B12) IVA.....	489.726,02 €
<i>Totale importo somme a disposizione B).....</i>	<i>596.138,82 €</i>
TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....	2.822.166,17 €

Per quanto sopra, si rileva un'economia di gara pari a 277.833,83.= Euro.

2.2_ STIPULA CONTRATTO ED CONSEGNA DEI LAVORI

Il Contratto principale è stato stipulato in data 27/01/2021 giusto Rep. Spec. n. 131386, per l'importo complessivo di 2.226.027,35.= Euro.

I lavori sono stati consegnati il 18/02/2021, giusto verbale sottoscritto tra le parti in medesima data, e prevedevano una durata di 365 giorni, così che l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il giorno 17/02/2022.

2.3_ APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N.1

Nel corso dei lavori, con Determinazione Dirigenziale n. 1620 del 25/08/2021, è stata approvata una perizie suppletiva e di variante, che ha trovato copertura finanziaria mediante il recupero totale del ribasso d'asta dell'intervento, pari a complessivi 277.833,83.= Euro. La richiesta di utilizzo del ribasso d'asta è stata inoltrata da parte del Rup al Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto per lo Sviluppo per la città di Venezia ed è stata riscontrata positivamente in data 17/06/2021.

Per quanto sopra, ne deriva il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....	2.269.310,31 €
Lavori in economia.....	125.777,92 €
Oneri per la sicurezza.....	69.569,25 €
<i>Totale importo contrattuale A).....</i>	<i>2.464.657,48 €</i>

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....	0,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi.....	0,00 €
B4) Imprevisti.....	1.506,93 €
B5) Acquisizione di aree o immobili.....	0,00 €
B6) Accantonamento	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni).....	48.276,80 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	35.334,14 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici.....	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....	8.000,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi.....	0,00 €
B12) IVA.....	542.224,65 €
<i>Totale importo somme a disposizione B).....</i>	<i>635.342,52 €</i>
TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....	3.100.000,00 €

Per quanto sopra, si rileva un aumento dell'importo dei lavori pari a 238.630,13.= Euro (o.f.e.)

2.4_ APPROVAZIONE DI NUOVO FINANZIAMENTO CON ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 14/07/2022 è stato approvato un incremento al finanziamento dell'opera in oggetto per l'importo di € 13.794,13.=, spesa finanziata con "Contributo dello Stato – Patto per Venezia", necessario a dare copertura alle spese relative al caro materiali di cui al D. L. n. 50/2022 e per effetto di tale incremento, il quadro economico dell'opera viene assestato come segue:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....	2.269.310,31 €
Lavori in economia.....	125.777,92 €
Oneri per la sicurezza.....	69.569,25 €
<i>Totale importo contrattuale A).....</i>	<i>2.464.657,48 €</i>

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....	0,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi.....	0,00 €
B4) Imprevisti.....	15.301,06 €
B5) Acquisizione di aree o immobili.....	0,00 €
B6) Accantonamento	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni).....	48.276,80 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	35.334,14 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici.....	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....	8.000,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi.....	0,00 €
B12) IVA.....	542.224,65 €
<i>Totale importo somme a disposizione B).....</i>	<i>649.136,65 €</i>
TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....	3.113.794,13 €

2.5_ SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Nel corso dei lavori non sono intercorse sospensioni all'esecuzione delle opere.

2.6_ PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di 60 giorni concessa con l'approvazione della perizia suppletiva e di variante (rif. Determinazione Dirigenziale n. 1620 del 25/08/2021);

2.7_ ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per effetto della proroga concessa il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era stabilito nel giorno 18/04/2022.

I lavori sono formalmente ultimati in data 18/04/2022, giusto verbale pari data e pertanto entro il termine ultimo perentorio.

2.8_ CONTABILITA'

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

Dallo stato finale, risultano contabilizzati lavori per complessivi 2.464.627,19.= Euro (o.f.e.), registrando di fatto una minore spesa di 30,29.= Euro (o.f.e.) rispetto all'importo contrattuale.

2.9_ COLLAUDO

In data 14/10/2022 è stato emesso il certificato di collaudo PG 585567 del 19/12/2022.

3. IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI A VALERE SULLE SOMME B) DEL Q.E.

A valere sulle somme B) a disposizione della Stazione Appaltante, sono stati effettuati i seguenti affidamenti e relativi impegni di spesa:

Beneficiario	Descrizione	Estremi atto	Estremi mandato di pagamento	Importo liquidato (o.f.p.c.)
Ing. Davide Semenzato p.iva 03692940277	Incarico di direttore operativo per lavori, rilievo topografico, contabilità a misura e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	D.D. n. 1021 del 25/05/2021 D.D. n. 1620 del 25/08/2021	n. 47929 del 27/10/2021 n. 2838 del 20/01/2022 n. 20888 del 06/04/2022 n. 34114 del 14/06/2022 n. 5329 del 07/02/2023	48.276,79 €
A.T.I. Ecis s.r.l. (capogruppo) p.iva 00681560272, F.M.S. F.Ili Michieletto Strade s.r.l. p.iva 00162350276 (mandante), Costruzioni Semenzato s.r.l. p.iva 00731950275 (mandante) ed Ecopavi s.r.l. p.iva 04713270280 (mandante)	Caro materiali	D.D. n. 1625 del 09/08/2022	n. 75436 del 05/10/2022 n. 75462 del 05/10/2022 n. 75426 del 05/10/2022 n. 75435 del 05/10/2022 n. 76290 del 05/10/2022	23.301,07 €
Personale interno dell'ente	Incentivo tecnico di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	D.D. n. 2451 del 01/12/2020		29.115,34 €

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

			TOTALE	100.693,20 €
--	--	--	---------------	---------------------

4. CONCLUSIONI

La somma complessiva spesa per l'intervento è riassunta dal seguente prospetto:

A) Per lavori (o.f.c.).....3.006.845,16 €

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione.....100.693,20 €

TOTALE COMPLESSIVO.....3.107.538,36 €

Per quanto sopra si pone a confronto il finanziamento autorizzato con la spesa effettivamente sostenuta:

- Importo da quadro economico autorizzato..... 3.113.794,13 €

- Spesa sostenuta.....3.107.538,36 €

ECONOMIA.....6.255,77 €

Tutto ciò premesso e considerato:

- che il Comune di Venezia ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- che, a valere sul Contributo dello Stato derivante da fondi del Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia, si registra un'economia pari a 6.255,77.= Euro;

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile Unico del Procedimento dott. Alberto Cesaro,

ACCERTA

nell'importo di 6.255,77.= Euro (diconsi euro seimiladuecentocinquantacinque/77) la spesa complessivamente sostenuta dal Comune di Venezia per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto

CERTIFICA

a) la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato;

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

- b) che a fronte di un finanziamento complessivo di 3.113.794,13.= Euro derivante da Contributo dello Stato (Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia), il costo complessivo dell'intervento risulta pari a 3.107.538,36.= Euro;
- c) che l'intervento in argomento, per le motivazioni sopra illustrate ha generato un'economia di 6.255,77.= Euro.

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. Alberto Cesaro

(f.to digitalmente)