



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 15228) PON Metro 2014-2020 - 6.1.3.d_5 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI"- CUP F74J22000570006.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare

Proposta di determinazione (PDD) n. 930 del 06/05/2024

Determinazione (DD) n. 1124 del 13/06/2024

Fascicolo 2024.XI/2/1.609 "CI 15228 - Approvazione Certificato Regolare di Esecuzione"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 12/06/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 12/06/2024.

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici - Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico ed Isole
Servizio Impianti Terraferma
Responsabile del Procedimento Arch. Alberto Chinellato

PDD n. 930 del 06/05/2024

OGGETTO: (C.I. 15228) PON Metro 2014-2020 - 6.1.3.d_5 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI"- CUP F74J22000570006.
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 30 gennaio 2024 sono stati approvati, per gli anni 2024-2026, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione 3.2 "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione 3.3, "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e i relativi allegati (Allegato 1 "Gestione del rischio Schede Aree/Direzioni" e Allegato 2 "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente");

Visti:

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii., secondo il quale spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

- gli articoli 4, co 2, e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti, e gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", modificato da ultimo con D.G.C. n. 78 del 13/04/2023;
- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale "qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione";
- l'art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali) comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il previgente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le pratiche in corso ante novella legislativa quale la presente, e a decorrere dal 01/7/2023, data di piena entrata in vigore, l'attuale il D.Lgs. n. 36/2023, entrambi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare quanto disposto dall'art. 1 c. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51 DL 77/2021 conv. con L. 108/2021;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 - 2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 e successive modifiche, e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di di normativa antimafia" e il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;
- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11/07/2017, con cui è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio PON METRO di Venezia, aggiornato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021.

Richiamato il protocollo regionale di legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

Premesso, altresì, che:

- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole - Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;
- il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015 e ss.mm.ii., dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;

- in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
- con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel Settore Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi Partecipativi, l'Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna il responsabile dell'Organismo stesso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016, è stata approvata una nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio (OI) del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 1/1/2021, l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizione prot. 527042 del 31/10/2017, con disposizione prot. 484049 del 30/10/2020 e con disposizione PG 578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanza, alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;
- la Convenzione rep. 18861/2016, firmata il 24 maggio 2016 tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia, prevede all'art. 5 par.3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Venezia;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 11 aprile 2016 ha dato atto che la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Venezia, inviata nella versione integrata all'AdG dall'OI in data 27 novembre 2015, è conforme ai documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano Operativo, Assi 1-5, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza dell'OI (in appresso il "Piano Operativo"), periodicamente aggiornato;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017, avente ad oggetto "Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" (PON Metro) 2014-2020" è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio di Venezia", aggiornato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021;

- con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021 è stata approvata la riprogrammazione del PON Metro 2014-2020, versione 8.1, integrata per effetto delle risorse aggiuntive destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/439 del 3 marzo 2021;

- la riprogrammazione 8.1 introduce gli Assi 6, 7 e 8 del PON Metro, per l'attuazione di interventi finanziati nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia da Covid19;

- L'Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)" contiene l'Azione 6.1.3 "Energia ed efficienza energetica" che prevede iniziative a sostegno della riduzione dei consumi di risorse non rinnovabili e di emissioni di sostanze climalteranti attraverso operazioni di efficienza energetica ed utilizzo di fonti rinnovabili nelle infrastrutture, compresi gli edifici, che devono essere di proprietà pubblica in ambito urbano e metropolitano;

- con comunicazione PG 388587 del 26/08/2021, l'Autorità di Gestione (AdG), congiuntamente alla trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014-2020, ha confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,03 le risorse integrative REACT-EU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro 2014-2020, attualmente composto da 8 Assi prioritari;

- a seguito di richiesta dell'Autorità di Gestione del PON Metro 2014-2020 del 23/09/2021 (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0013010.23092021), l'OI di Venezia ha proceduto con la predisposizione del Piano Operativo React-EU, relativo agli Assi 6, 7 e 8, approvato con DGC n. 265 del 09/11/2021;

Considerato che:

- l'Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)" contiene l'Azione 6.1.3 "Energia ed efficienza energetica", all'interno della quale ricade l'operazione VE6.1.3.d "Ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi", inserita nel Piano operativo React-EU, approvato con disposizione dirigenziale del Responsabile OI PG 552690_del 28/11/2022, che consiste nella ristrutturazione e riqualificazione energetica con misure di efficienza energetica di impianti sportivi;

- il soggetto beneficiario dell'operazione VE 6.1.3.d è l'Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia;

- ai fini di una migliore operatività di quanto previsto dall'operazione VE6.1.3.d, in fase di istruttoria per l'ammissione a finanziamento, con il soggetto beneficiario si è valutata l'opportunità di articolare in più interventi l'operazione VE6.1.3.d "Ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi", configurandola quindi come operazione multi-intervento, attualmente articolata in cinque interventi;

- pur contribuendo nell'insieme alla complessiva finalità di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi del Comune di Venezia, dal punto di vista attuativo e procedurale ciascun intervento può essere gestito in modo autonomo;

- per quanto sopra, l'operazione VE6.1.3.d "Ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi" si configura come operazione multi-intervento, in cui ricade l'intervento VE6.1.3.d_5 "Efficientamento energetico con installazione di pannelli fotovoltaici", C.I. 15228 ;

- il Piano Operativo React-EU individua come soggetto beneficiario di tale intervento il Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia Impianti del Comune di Venezia dell'Area Lavori pubblici;

Considerato, inoltre, che:

- con disposizione dirigenziale PG 501471 del 26/10/22 dell'Area Economia e Finanza, Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 1.200.000,00 inclusa la quota forfettaria del 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi del personale, a copertura dei costi diretti del personale dell'Amministrazione dedicato all'attuazione della stessa (art. 68 bis del Reg. UE n. 1303/2013 come modificato dal Reg. UE n. 1046/2018 del 18/07/2018 "Omnibus") ;

- con la medesima disposizione prot. 501471 del 26/10/22 è stata individuata nel Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia Impianti la struttura competente per l'attuazione delle operazioni in oggetto e conferito il mandato al Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia Impianti a procedere con l'adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all'avvio delle procedure di attuazione, conformemente a quanto previsto all'interno della corrispondente scheda progetto;

- il suddetto intervento è identificato con CUP F74J22000570006;

Visto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 08/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento su menzionato per la spesa complessiva di € 1.000.000,00.= redatto dal Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

- con determina dirigenziale n. 2079 del 22/09/2023, previa acquisizione del visto dell'Organismo Intermedio PON Metro PG n. 432983 del 13/09/2023 , è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, comportante una spesa complessiva di € 1.000.000,00 (o.f.c.), di cui € 728.029,31 (o.f.e.) quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 686.820,10 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 41.209,21 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 05 luglio 2022 è stato approvato l'affidamento della Concessione di servizi con efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia per la durata di anni 15, alla R.T.I. Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria), Atlantico e City Green Light. La sottoscrizione del relativo contratto è acquisita al repertorio comunale n. 131531 del 23 novembre 2022, avente ad oggetto "Affidamento in concessione di servizi di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia ex art. 183, co. 15 d.lgs. 50/2016 – gara n. 56/2021 – CIG 9039249041 – CUP: F79J21014710005" attualmente in corso di esecuzione.

- con la medesima determinazione n. 2079 del 22/09/2023 è stata approvata l'affidamento dei lavori nell'ambito dell'intervento 6.1.3.d_5 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI" CI 15228 al R.T.I. Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria), Atlantico e City Green Light, aggiudicataria del contratto n. 131531 di rep. stipulato in data 23 novembre 2022, ai sensi dell'art. 175 comma 1 lett. b) del

D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto all'art. 15 "modifiche contrattuali" del contratto sopra richiamato in quanto, nel suo complesso, trattasi di interventi che sotto il profilo tecnico vanno ad interessare gli impianti gestiti nel contratto principale e che pertanto il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione, tenendo conto del ribasso d'asta del 18,50% offerto in sede di gara e come riportato all'art. 15 del contratto, il quadro economico di aggiudicazione è pertanto il seguente:

**C.I. 15228 PON METRO 2014-2020 – OPERAZIONE VE 6.1.3.d_5 EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI
AGGIUDICAZIONE
(ai sensi art. 42 D. Lgs 36/2023)**

QUADRO ECONOMICO

A) importi dei lavori (ofe)		
1) Importo Lavori		€ 559.758,38
a misura	€ 559.758,38	
a corpo	€ 0,00	
2) Costi Sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 41.209,21
a misura	€ 41.209,21	
a corpo	€ 0,00	
3) Aliquota prevenzione infiltrazione mafiosa (non soggetti a ribasso)	€ 0,00	€ 0,00
4) Opere mitigazione ambientale e sociale (max 2%)	€ 0,00	€ 0,00
importo costi manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 0,00	
importo dei lavori al netto del ribasso del 18,500%	€ 559.758,38	
Totale A) - importo a base di gara (ofe)		€ 600.967,59
B) Somme a disposizione (ofc)		
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (5-10% di A)		€ 20.000,00
2) rilievi accertamenti e indagini a cura Stazione Appaltante		
3) rilievi accertamenti e indagini a cura del Progettista		
4) allacciamenti ai pubblici servizi		€ 8.000,00
5) imprevisti (5-10% di A)		€ 72.155,77
6) accantonamento revisione prezzi art. 60		
7) acquisizione aree o immobili		
8a) spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.		
8b) spese tecniche incentivi art. 45		€ 11.648,47
9)spese per attività tecnico amministrative		
10) spese di cui all'art. 45 c. 6-7		
11) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		
12) spese per pubblicità		
13) spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche		
14)spese per collaudo tecnico amministrativo		
15)spese per verifica interesse archeologico		
16) spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)		
17) spese per opere artistiche		
Sub Totale B) 1-17		€ 111.804,24
18) IVA su A) al 22%		€ 132.212,87
Totale B) - somme a disposizione		€ 244.017,11
TOTALE (A+B)		€ 844.984,70

- che in data 10/11/2023 Repertorio Speciale n. 24562 è stato stipulato l'atto aggiuntivo n.3 al contratto di incarico n. 131531 di rep. stipulato in data 23 novembre 2022, tra la Stazione

Appaltante e la R.T.I. Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria), Atlantico e City Green Light;

Visto inoltre che:

- le procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto sono iniziate anteriormente alla data in cui il D.Lgs. 36/2023 ha acquistato efficacia, pertanto si ritiene possa continuare ad applicarsi la normativa in vigore anteriormente al 1 luglio 2023, ai sensi dell'art. 226, c. 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 04/12/2023 il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato A), ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs 50/2016 da cui si evince che:
 1. i lavori sono stati consegnati all'Appaltatore con apposito verbale redatto senza riserve in data 02/10/2023 e l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/11/2023;
 2. l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve;
 3. lo stato finale dei lavori riporta un totale lavori eseguiti pari ad € 600.946,37 (o.f.e.);
 4. la contabilità finale dei lavori ha evidenziato una minore spesa pari ad € 21,22 (o.f.e.)

Richiamato il Regolamento Reg. (UE) 1303/2013 recante "disposizioni comuni per l'utilizzo dei fondi per lo sviluppo e investimento europei (SIE)", in particolare l'art. 65 par. 2, che chiarisce il periodo di ammissibilità della spesa per tutti i programmi nazionali della programmazione 2014-2020, tra cui il PON Metro (Assi 1-5) e ReactEU (Assi 6-8), che recita: "Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023".

Preso atto conseguentemente che

- il termine ultimo di ammissibilità delle spese REACT-EU è scaduto il 31 dicembre 2023 e pertanto oltre tale data la spesa della programmazione 2014-2020 non risulta più ammissibile;
- l'impegno di spesa per incentivi € 11.648,47 è stato posto in economia in quanto non più rendicontabile con React;
- con variazione di bilancio PD 1030/2024 in corso di approvazione verrà rifinanziato l'importo di € 11.648,47 Spesa finanziata con entrate correnti anno 2024

Accertato che:

- la succitata somma di € 733.154,57 (o.f.c.) risulta essere già stata interamente corrisposta all'Appaltatore;
- l'economia di spesa pari a € 21,22 (o.f.e.), corrispondenti a € 25,89 (o.f.c.), sopra citata risulta essere già stata contabilizzata;

Preso atto altresì che si sono verificate delle economie tra le somma prenotate e non impegnate per € 255.171,07 già contabilizzate.

Dato atto che il cronoprogramma del C.I. 15228 al netto delle economie suddette e del suddetto rifinanziamento risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	ANNI PRECEDENTI	2024	Totale
Stanziato	733.154,57	11.648,47	744.803,04
Impegnato	733.154,57		

Rilevato che la sottosezione 3.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" all'interno del PIAO 2024-2026, in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 prevede, per la chiusura dell'opera pubblica, la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, espressa con determinazione dirigenziale.

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art.7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;

Dato inoltre atto che

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

- 1) di approvare per le motivazioni esposte, il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori in data 04/12/2023, relativo all'intervento PON METRO 2014 - 2020 6.1.3.d_5 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI" CI 15228", CUP F74J22000570006, dell'importo di € 600.946,37 (o.f.e.), allegato al presente provvedimento;
- 2) di impegnare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023, l'importo di € 11.648,47 per la copertura degli incentivi da riconoscere al personale, pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo al netto di iva posto a base di gara, pari a € 728.029,31 al cap. 23022 art. 109 "Beni immobili", cod. gest. 016 "Impianti Sportivi" del Bilancio 2024. Spesa finanziata con entrate correnti;
- 3) di dare atto che il cronoprogramma finanziario a seguito del suddetto impegno di spesa risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	ANNI PRECEDENTI	2024	Totale
Stanziato	733.154,57	11.648,47	744.803,04
Impegnato	733.154,57	11.648,47	

- 4) di prendere atto che il responsabile del presente procedimento è l'Arch. Alberto Chinellato;
- 5) di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 - manutenzioni puntuali su beni propri - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
- 6) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000;
- 7) 6. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del

visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16;

- 8) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE

Arch. Alberto Chinellato

Allegati:

(Allegato A) Certificato di Regolare esecuzione del 04/12/2023

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 930

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12827/2024 del 12/06/2024 - NON ESECUTIVO "(C.I. 15228)
PON Metro 2014-2020 - 6.1.3.d_5 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CON INSTALLAZIONE DI PANNELL"

"(C.I. 15228) PON Metro 2014-2020 - 6.1.3.d_5 "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI"- CUP F74J22000570006.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare"
autorizzazione Proposta di determina 930/2024 del 06/05/2024

ref. prenotazione n. 12826/2024 - autorizzazione Proposta di determina 930/2024

L'impegno di spesa numero 12827/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	06012.02.023022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	11.648,47
<i>Resp. servizio</i>	SPORT	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi	
<i>CIG</i>	CUP F74J22000570006	
<i>Opera</i>	10600 - 15228/000 - Ve6.1.3.d – Efficientamento energetico con	
<i>Tipo Spesa</i>	installazione di pannelli fotovoltaici	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
<i>Tipo Finanz.</i>	1476 - 022.036.999 - CONTRIBUTI STATO RIMBORSO SPESE REACT	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	11.648,47

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

06012.02.023022109 a competenza 2024 al 12/06/2024

Stanziamiento di bilancio	7.632.877,17 +
Impegni precedenti	2.323.060,98 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	5.309.816,19 =
Ammontare del presente impegno	11.648,47 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	5.298.167,72 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 12 giugno 2024



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_5

C.I. 15228
CUP F74J22000570006
RUP Arch. Alberto Chinellato

Efficientamento energetico con
installazione di pannelli fotovoltaici

**LAVORI: C.I. 15228 PON METRO 2014-2020 - VE6.1.3.D_5
"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI" - CUP F74J22000570006**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

IMPRESA: R.T.I. Edison Next Government S.r.l. (capogruppo mandataria) (con sede in Viale Fulvio Testi 121 - 20162 – Milano (MI), Atlantic 1 S.r.l. e City Green Light S.r.l.

CONTRATTO: n° 131531 del 23/11/2022 Atti pubblici.

Importo contrattuale compresi gli oneri della sicurezza € 190.931.583,68.=

PROVVEDIMENTO: DD n. 2079 del 22/09/2023

Spesa finanziata con fondi europei (FESR REACT-EU) nell'ambito del PON Metro 2014-2020

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO:

- Il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 08/08/2023;
- Il progetto esecutivo è stato redatto a cura del Per. Ind. Raffaele Gasparato Servizio Impianti Terraferma ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 2079 del 22/09/2023 per un importo complessivo di € 1.000.000,00.= (o.f.c.) così ripartito:

A) IMPORTO DEI LAVORI (ofe)		€ 686.820,10
- a misura	€ 686.820,10	
- a corpo	€ 0,00	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 41.209,21
- a misura	€ 41.209,21	
- a corpo	€ 0,00	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 686.820,10	
TOTALE (A) – IMPORTO A BASE DI GARA (ofe)		€ 728.029,31

B) SOMME A DISPOSIZIONE (ofc)

1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (5-10% di A)		€ 20.000,00
2) Rilievi, accertamenti e indagini a cura della S.A.		
3) Rilievi, accertamenti e indagini a cura del Progettista		
4) Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 8.000,00
5) Imprevisti (5-10% di A)		€ 72.155,77



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_5

C.I. 15228
CUP F74J22000570006
RUP Arch. Alberto Chinellato

Efficientamento energetico con
installazione di pannelli fotovoltaici

6) Accantonamento revisione prezzi art. 60	
7) Acquisizione aree o immobili	
8a) Spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	
8b) Spese tecniche incentivi art. 45	€ 11.648,47
9) Spese per attività tecnico amministrative	
10) Spese di cui all'art. 45 c. 6-7	
11) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
12) Spese per pubblicità	
13) Spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche	
14) Spese per collaudo tecnico amministrativo	
15) Spese per verifica interesse archeologico	
16) Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	
17) Spese per opere artistiche	
SUB-TOTALE B) 1-17	€ 111.804,24
18) IVA su A) al 22%	€ 160.166,45
TOTALE B) – SOMME A DISPOSIZIONE	€ 271.970,69
TOTALE (A+B)	€ 1.000.000,00

- b) FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati al cap. 23022/109 "beni immobili" del bilancio 2023. Spesa finanziata con contributo REACT EU;
- c) GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: I lavori di cui all'oggetto sono stati affidati al R.T.I. Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria) (con sede in Viale Fulvio Testi 121 - 20162 – Milano (MI), Atlantic 1 S.r.l. e City Green Light S.r.l., con determinazione dirigenziale D.D. 2079 del 22/09/2023 per un importo contrattuale di € 844.984,70.= o.f.c;
- d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Per il contratto originario, ai sensi dell'art. 22 del contratto d'appalto n. 131531, l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 8.192.478,40.= mediante polizza fidejussoria n° 896BGI2202209 del 25/07/2022 prestata da Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Piazza del Calendario 3 – 20126 Milano;
- e) CONTRATTO: Il contratto principale, stipulato in data 23/11/2022, è stato registrato al n° 131531 serie atti pubblici;
- f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Non sono state redatte perizie suppletive o di variante;
- g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 844.984,70.= di cui € 41.209,21.= quali oneri per la sicurezza ed € 244.017,11.= quali somme a disposizione dell'Amministrazione, e precisamente:

A) IMPORTO DEI LAVORI (ofe)		€ 559.758,38
- a misura	€ 559.758,38	
- a corpo	€ 0,00	
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 41.209,21
- a misura	€ 41.209,21	



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_5

C.I. 15228
CUP F74J22000570006
RUP Arch. Alberto Chinellato

Efficientamento energetico con
installazione di pannelli fotovoltaici

- a corpo	€ 0,00
Importo lavori al netto del ribasso d'asta (18,500%)	€ 559.758,38
TOTALE (A) – IMPORTO A BASE DI GARA (ofe)	€ 600.967,59
B) SOMME A DISPOSIZIONE (ofc)	
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ma esclusi dall'appalto (5-10% di A)	€ 20.000,00
2) Rilievi, accertamenti e indagini a cura della S.A.	
3) Rilievi, accertamenti e indagini a cura del Progettista	
4) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 8.000,00
5) Imprevisti (5-10% di A)	€ 72.155,77
6) Accantonamento revisione prezzi art. 60	
7) Acquisizione aree o immobili	
8a) Spese per attività tec. Amm. Connesse alla prog.	
8b) Spese tecniche incentivi art. 45	€ 11.648,47
9) Spese per attività tecnico amministrative	
10) Spese di cui all'art. 45 c. 6-7	
11) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	
12) Spese per pubblicità	
13) Spese per prove lab. Accertamenti e verifiche tecniche	
14) Spese per collaudo tecnico amministrativo	
15) Spese per verifica interesse archeologico	
16) Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	
17) Spese per opere artistiche	
SUB-TOTALE B) 1-17	€ 111.804,24
18) IVA su A) al 22%	€ 132.212,87
TOTALE B) – SOMME A DISPOSIZIONE	€ 244.017,11
TOTALE (A+B)	€ 844.984,70

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati, con apposito Verbale di Consegna, in data 02/10/2023;
- TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Secondo quanto disposto nel summenzionato Verbale di Consegna, i lavori dovevano concludersi in giorni 60 naturali e consecutivi, e pertanto entro il giorno 30 Novembre 2023;
- ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è regolarmente avvenuta il 30/11/2023 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata alcuna penale, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono/ si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_5

C.I. 15228
CUP F74J22000570006
RUP Arch. Alberto Chinellato

Efficientamento energetico con
installazione di pannelli fotovoltaici

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante lo svolgimento dei lavori stessi, non ha impartito alcun ordine di servizio.

6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

7. SUBAPPALTI/SUBAFFIDAMENTI:

L'impresa in corso d'opera ha presentato le seguenti istanze:

- **SIM Luce S.r.l.**, con sede in Corso Vittorio Emanuele 656 – 80121 Napoli (NA), codice fiscale e partita IVA n. 07245451211 (subappalto); autorizzato dalla Stazione Appaltante con nota prot. n. 0491967/2023 del 13/10/2023.

8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Non sono stati emessi Certificati di Pagamento in acconto.

9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori Per. Ind. Raffaele Gasparato in data 01/12/2023, e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti:

Importo lavorazioni eseguite	€ 559.737,16.=
Oneri per la sicurezza	€ 41.209,21.=
Importo complessivo	€ 600.946,37.=

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi: € 0,00.=

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di **€ 600.946,37.=**

10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ <u>600.967,59.=</u>
- Importo finale dei lavori	€ <u>600.946,37.=</u>
- <u>Minore spesa</u>	€ <u>21,22.=</u>

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

12. VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:

Poiché in corso d'opera si riscontrò la necessità di eseguire alcune categorie di lavorazioni, per effetto delle quali si convenne l'esigenza di concordare nr. 1 nuovo prezzo unitario, in data 27/11/2023 venne redatto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi nr. 1, sottoscritto dall'Impresa Esecutrice senza alcuna eccezione.



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_5

C.I. 15228
CUP F74J22000570006
RUP Arch. Alberto Chinellato

Efficientamento energetico con
installazione di pannelli fotovoltaici

13. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

14. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

Le imprese, quali componenti costituenti il R.T.I. summenzionato, hanno assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro secondo quanto specificato:

- Ditta CO.VE.DI. S.c.a.r.l., posizione INPS n. 8814196960 e INAIL n. 092832347/21;
- Ditta Edison Next Government S.r.l. (capogruppo mandataria) posizione INPS n. 4959627424 e INAIL n. 10953556/4 e 93124657/0;
- Ditta Atlantic 1 S.r.l. (mandante) posizione INPS n. 881711131900 e INAIL n. 01/15510 9673768861;
- Ditta City Green Light S.r.l. (mandante) posizione INPS n. 9111412760/00 e INAIL n. 92983217/77.

15. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

16. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per il conto finale, sono stati acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva.

17. AVVISO AI CREDITORI:

In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei Lavori, con la sottoscrizione del presente atto dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

18. CESSIONE CREDITI:

Alla data del presente certificato non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi. La conferma viene esplicitata con la sottoscrizione del presente atto dal Responsabile del Procedimento.

19. ANDAMENTO DEI LAVORI:

Il Direttore dei lavori, con la sottoscrizione del presente certificato, dichiara che i lavori si sono svolti secondo le previsioni indicate nell'ordine di esecuzione e via via confermate dalle disposizioni impartite dal medesimo.

20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data ultimazione dei lavori.



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_5

C.I. 15228
CUP F74J22000570006
RUP Arch. Alberto Chinellato

Efficientamento energetico con
installazione di pannelli fotovoltaici

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato gli elaborati tecnici e le certificazioni di legge prodotte, a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Alberto Chinellato al Direttore Tecnico Ing. Marco Rado, il sottoscritto Per. Ind. Raffaele Gasparato Direttore dei Lavori si è recato nei siti dove si sono realizzati i lavori.

Con il presente si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: C.I. 15228 PON Metro 2014-2020 - VE6.1.3.D_5 "Efficientamento energetico con installazione di pannelli fotovoltaici", presso nr. 9 impianti sportivi ubicati nel territorio del Comune di Venezia, comprensivi di ogni elemento e lavorazione necessari alla loro completa funzionalità.

Sono stati inoltre effettuati saggi, controlli e verificazioni atte ad attestare la corretta funzionalità di quanto installato, in linea con le disposizioni di legge in materia.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, alla regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni dettate.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto, che tra l'altro risultano essere già gestite nell'ambito del contratto originario.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori di cui trattasi, Per. Ind. Raffaele Gasparato, considerato che:

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed alla perfetta regola dell'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente certificata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori si conferma in netti € 600.946,37.= comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 41.209,21.=;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate con il contratto succitato, implicando peraltro un risparmio di € 21,22.=;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro:
 - o Ditta CO.VE.DI. S.c.a.r.l., posizione INPS n. 8814196960 e INAIL n. 092832347/21;
 - o Ditta Edison Next Government S.r.l. (capogruppo mandataria) posizione INPS n. 4959627424 e INAIL n. 10953556/4 e 93124657/0;
 - o Ditta Atlantic 1 S.r.l. (mandante) posizione INPS n. 881711131900 e INAIL n. 01/15510 9673768861;



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_5

C.I. 15228
CUP F74J22000570006
RUP Arch. Alberto Chinellato

Efficientamento energetico con
installazione di pannelli fotovoltaici

- o Ditta City Green Light S.r.l. (mandante) posizione INPS n. 9111412760/00 e INAIL n. 92983217/77.

e per tali sono stati richiesti i DURC riscontrandone la regolarità nei versamenti contributivi.

CERTIFICA

che i lavori, con Contributo PON Metro 2014-2020 VE6.1.3.d "Ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi", SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice, e pertanto

LIQUIDA

Il credito dell'impresa come segue:

A) Importo netto dello stato finale dei lavori:	€ 559.737,16.=
B) Importo degli oneri della sicurezza:	€ 41.209,21.=
A+B) Importo complessivo da liquidare:	€ 600.946,37.=

che possono essere corrisposti all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori oggetto del presente certificato eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia - Mestre lì 04/12/2023.

Il Direttore dei Lavori

Per. Ind. Raffaele Gasparato

(atto firmato digitalmente)*

Per R.T.I. Edison Next Government e
Co.ve.di.

Sig. Domenico Cervelli
Ing. Marco Rado

(atto firmato digitalmente)*

VISTO: Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)*

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente Certificato di Regolare Esecuzione.



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_5

C.I. 15228
CUP F74J22000570006
RUP Arch. Alberto Chinellato

Efficientamento energetico con
installazione di pannelli fotovoltaici

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.