



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 15043) PON Metro 2014-2020 - VE6.1.3.d_3
"Creazione/sostituzione punti illuminanti con LED negli impianti sportivi" - CUP
F73I22000010006.
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Non impegno di spesa. Anno
2024.

Proposta di determinazione (PDD) n. 816 del 17/04/2024

Determinazione (DD) n. 767 del 24/04/2024

Fascicolo 2024.XI/2/1.512 "CI 15043 - Approvazione certificato di regolare
esecuzione"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato
Alberto, in data 18/04/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 24/04/2024.

CITTA' DI
VENEZIA



Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici - Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico ed Isole
Servizio Impianti Terraferma
Responsabile del Procedimento Arch. Alberto Chinellato

PDD n. 816 del 17/04/2024

OGGETTO: (C.I. 15043) PON Metro 2014-2020 - VE6.1.3.d_3 "Creazione/sostituzione punti illuminanti con LED negli impianti sportivi" - CUP F73I22000010006.
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Non impegno di spesa. Anno 2024.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 30 gennaio 2024 sono stati approvati, per gli anni 2024-2026, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione 3.2 "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione 3.3, "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e i relativi allegati (Allegato 1 "Gestione del rischio Schede Aree/Direzioni" e Allegato 2 "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente");

Visti:

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii., secondo il quale spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

- gli articoli 4, co 2, e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti, e gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", modificato da ultimo con D.G.C. n. 78 del 13/04/2023;
- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale "qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione";
- l'art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali) comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il previgente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le pratiche in corso ante novella legislativa quale la presente, e a decorrere dal 1.7.2023, data di piena entrata in vigore, l'attuale il D.Lgs. n. 36/2023, entrambi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare quanto disposto dall'art. 1 c. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51 DL 77/2021 conv. con L. 108/2021;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 - 2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 e successive modifiche, e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di di normativa antimafia" e il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;
- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11/07/2017, con cui è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio PON METRO di Venezia, aggiornato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021.

Richiamato il protocollo regionale di legalità sui fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici e dei lavori servizi e fornitura, sottoscritto dalla Regione Veneto con Prefettura, U.p.i Veneto e Anci Veneto in data 17/9/2019.

Premesso, altresì, che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 in data 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;
- il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015 e ss.mm.ii., dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
- con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel Settore Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi Partecipativi, l'Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna il responsabile dell'Organismo stesso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016, è stata approvata una nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio (OI) del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 1/1/2021, l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizione prot. 527042 del 31/10/2017, con disposizione prot. 484049 del 30/10/2020 e con disposizione PG 578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanza, alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;
- la Convenzione rep. 18861/2016, firmata il 24 maggio 2016 tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia, prevede all'art. 5 par.3 lett a), tra le funzioni delegate, la selezione delle operazioni che include la verifica di coerenza dell'operazione con i criteri di selezione del PON Metro, con il Programma e con la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Venezia;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 11 aprile 2016 ha dato atto che la strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Venezia, inviata nella versione integrata all'AdG dall'OI in data 27 novembre 2015, è conforme ai documenti di programmazione dell'Amministrazione comunale;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano Operativo, Assi 1-5, che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro nell'ambito della dotazione finanziaria di spettanza dell'OI (in appresso il "Piano Operativo"), periodicamente aggiornato;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017, avente ad oggetto "Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" (PON Metro) 2014-2020" è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio di Venezia", aggiornato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021;

- con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021 è stata approvata la riprogrammazione del PON Metro 2014-2020, versione 8.1, integrata per effetto delle risorse aggiuntive destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/439 del 3 marzo 2021;

- la riprogrammazione 8.1 introduce gli Assi 6, 7 e 8 del PON Metro, per l'attuazione di interventi finanziati nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia da Covid19;

- l'Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)" contiene l'Azione 6.1.3 "Energia ed efficienza energetica" che prevede iniziative a sostegno della riduzione dei consumi di risorse non rinnovabili e di emissioni di sostanze climalteranti attraverso operazioni di efficienza energetica ed utilizzo di fonti rinnovabili nelle infrastrutture, compresi gli edifici, che devono essere di proprietà pubblica in ambito urbano e metropolitano;

- con comunicazione PG 388587 del 26/08/2021, l'Autorità di Gestione (AdG), congiuntamente alla trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014-2020, ha confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,03 le risorse integrative REACT-EU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro 2014-2020, attualmente composto da 8 Assi prioritari;

- a seguito di richiesta dell'Autorità di Gestione del PON Metro 2014-2020 del 23/09/2021 (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0013010.23092021), l'OI di Venezia ha proceduto con la predisposizione del Piano Operativo React-EU, relativo agli Assi 6, 7 e 8, approvato con DGC n. 265 del 09/11/2021;

Considerato che:

- nello specifico l'Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)" contiene l'Azione 6.1.3 "Energia ed efficienza energetica" all'interno della quale è prevista l'attuazione dell'operazione multi-intervento VE 6.1.3.d "Ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi", inserita nel Piano operativo React-EU, aggiornamento 2022, approvato con disposizione dirigenziale del Responsabile OI PG 552690_del 28/11/2022, consiste nella ristrutturazione e riqualificazione energetica con misure di efficienza energetica di impianti sportivi;

- il soggetto beneficiario dell'operazione VE 6.1.3.d è l'Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia;

- ai fini di una migliore operatività di quanto previsto dall'operazione VE6.1.3.d, in fase di istruttoria per l'ammissione a finanziamento, con il soggetto beneficiario si è valutata l'opportunità di articolare in più interventi l'operazione VE6.1.3.d "Ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi", configurandola quindi come operazione multi-intervento, attualmente articolata in cinque interventi;

- pur contribuendo nell'insieme alla complessiva finalità di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi del Comune di Venezia, dal punto di vista attuativo e procedurale ciascun intervento può essere gestito in modo autonomo;

- per quanto sopra, l'operazione VE6.1.3.d "Ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi" si configura come operazione multi-intervento, in cui ricade l'intervento VE 6.1.3.d_3 "Creazione/sostituzione punti illuminanti con LED negli impianti sportivi" – CI 15043;

- il Piano Operativo ReactEU individua come soggetto beneficiario di tale intervento il Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia Impianti;

Considerato, inoltre, che:

- con Disposizione dirigenziale prot. PG 99065 del 03/03/2022 del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento per l'importo di € 1.392.000,00.= di cui € 1.160.000,00.= per la realizzazione dell'intervento ed € 232.000,00.= quale quota forfettaria pari al 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi del personale, a copertura dei costi diretti del personale dell'Amministrazione dedicato all'attuazione della stessa (art. 68 bis del Reg. UE n. 1303/2013 come modificato dal Reg. UE n. 1046/2018 del 18/07/2018 "Omnibus");

- con la medesima disposizione prot. 99065 del 03/03/2022 è stata individuata nel Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia Impianti la struttura competente per l'attuazione delle operazioni in oggetto e conferito il mandato al Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia Impianti a procedere con l'adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all'avvio delle procedure di attuazione, conformemente a quanto previsto all'interno della corrispondente scheda progetto;

- il suddetto intervento è identificato con CUP F73I22000010006;

Visto che:

• con determinazione dirigenziale n. 954 del 09/05/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di opere con certificato di regolare esecuzione relativamente all'intervento VE6.1.3.d_3 "Creazione/sostituzione punti illuminanti con LED negli impianti sportivi" (C.I. 15043), allo studio allo studio Saico Ingegneria S.r.L (C.F./P.IVA 03395730272);

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 08/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento su menzionato per la spesa complessiva di € 1.160.000,00.= redatto dallo studio Saico Ingegneria S.r.l. all'uopo incaricato con Determina Dirigenziale n. 954 del 09/05/2022, all'uopo incaricata come sopra succitato;

• con determina dirigenziale n. 1370 del 16/06/2023, previa acquisizione del visto dell'Organismo Intermedio PON Metro PG n. 377102 del 04.08.2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, comportante una spesa complessiva di € 1.160.000,00 (o.f.c.), di cui € 787.060,00 (o.f.e.) quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 775.127,28 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 11.932,72 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

• con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 05 luglio 2022 è stato approvato l'affidamento della Concessione di servizi con efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia per la durata di anni 15, alla R.T.I. Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria), Atlantico e City Green Light. La sottoscrizione del relativo contratto è acquisita al repertorio comunale n. 131531 del 23 novembre 2022, avente ad oggetto "Affidamento in concessione di servizi di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia ex art. 183, co. 15 d.lgs.

50/2016 – gara n. 56/2021 – CIG 9039249041 – CUP: F79J21014710005” attualmente in corso di esecuzione.

- con la medesima determinazione n. 1370 del 16/06/2023 è stata approvata l’affidamento dei lavori nell’ambito dell’intervento VE6.1.3.d_3 “Creazione/sostituzione punti illuminanti con LED negli impianti sportivi” CI 15043 al R.T.I. Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria), Atlantico e City Green Light, aggiudicataria del contratto n. 131531 di rep. stipulato in data 23 novembre 2022, ai sensi dell’art. 175 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto all’art. 15 “modifiche contrattuali” del contratto sopra richiamato in quanto, nel suo complesso, trattasi di interventi che sotto il profilo tecnico vanno ad interessare gli impianti gestiti nel contratto principale e che pertanto il quadro economico a seguito dell’aggiudicazione, tenendo conto del ribasso d’asta del 18,50% offerto in sede di gara e come riportato all’art. 15 del contratto, il quadro economico di aggiudicazione è pertanto il seguente:



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 17015

generato in data: 31/03/2023

Cod.Proc: 15043 Oggetto: VE 6.1.3.D_3 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PUNTI ILLUMINANTI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	631.728,73	a misura	11.932,72
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	631.728,73	totale	11.932,72

importo lavori al netto del ribasso del 18,500%	% IVA(*)	importo IVA
643.661,45	22	141.605,52

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	56.878,18			56.878,18
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	130.315,66			130.315,66
7b) spese tecniche (incentivi)	12.592,96			12.592,96
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	199.786,80			
12) IVA				
totale a disposizione	341.392,32			
totale complessivo	985.053,77			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
143.398,55	18,500	31.547,68	22	174.946,23	1.160.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	785.266,97
somme a disposizione (o.f.c.)	187.193,84
incentivi	12.592,96
totale complessivo	985.053,77

- che in data 10/11/2023 Repertorio Speciale n. 24560 è stato stipulato l'atto aggiuntivo n.1 al contratto di incarico n. 131531 di rep. stipulato in data 23 novembre 2022, tra la Stazione Appaltante e la R.T.I. Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria), Atlantico e City Green Light;

Visto che:

- le procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto sono iniziate anteriormente alla data in cui il D.Lgs. 36/2023 ha acquistato efficacia, pertanto si ritiene possa continuare ad applicarsi la normativa in vigore anteriormente al 1 luglio 2023, ai sensi dell'art. 226, c. 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 30.11.2023 il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato A), ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs 50/2016 da cui si evince che:
 1. i lavori sono stati consegnati all'Appaltatore con apposito verbale redatto senza riserve in data 27/06/2023. Successivamente, come meglio specificato nel seguito, è stata autorizzata una proroga di 32 giorni, portando la data di fine lavori al 31/10/2023, data in cui è avvenuta l'effettiva fine dei lavori;
 2. è stata concessa da parte del RUP Alberto Chinellato una proroga dei lavori di 32 giorni, su richiesta presentata dall'impresa con prot. 05/09/2023 - PG/2023/0417338 motivata dalla ritardata consegna dei materiali. Per effetto di tale proroga, la data di ultimazione lavori è stata posticipata al giorno 31/10/2023.
 3. l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve;
 4. lo stato finale dei lavori riporta un totale lavori eseguiti pari ad € 640.043,10 (o.f.e.);
 5. la contabilità finale dei lavori ha evidenziato una minore spesa pari ad € 3.618,35 (o.f.e.)

Preso atto che il piano REACT-EU era previsto fino al 31.12.2023;

Preso atto altresì che si sono verificate delle economie per € 56.878,18 quale somma a disposizione alla voce imprevisti B4 e non impegnata e un'ulteriore economia di € 3.618,35 già contabilizzata;

Dato atto che il cronoprogramma del C.I. 15043 al netto risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	ANNI PRECEDENTI	2024	Totale
Stanziato	911.168,24		911.168,24
Impegnato	911.168,24		

Rilevato che la sottosezione 3.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" all'interno del PIAO 2024-2026, in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 prevede, per la chiusura dell'opera pubblica, la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, espressa con determinazione dirigenziale.

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, ai sensi dell'art.7 del vigente Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023, e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i.;

Dato inoltre atto che

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

- 1) di approvare per le motivazioni esposte, il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore Lavori in data 30.11.2023, relativo all'intervento PON METRO 2014 - 2020 VE6.1.3.d_3 ""Creazione/sostituzione punti illuminanti con LED negli impianti sportivi" CI 15043", CUP F73I22000010006, dell'importo di € 640.043,10 (o.f.e.), allegato al presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il cronoprogramma finanziario non risulta variato;
- 3) di prendere atto che il responsabile del presente procedimento è l'Arch. Alberto Chinellato;
- 4) di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 - manutenzioni puntuali su beni propri - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
- 5) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000;
- 6) di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16;
- 7) di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE

Arch. Alberto Chinellato

Allegati:

(Allegato A) Certificato di Regolare esecuzione del 30/11/2023

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 816

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



Comune di Venezia

Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti settore viabilità Venezia CSI - Energia e Impianti Viale Ancona 63 Venezia Mestre CUP:F73I22000010006/CIG 9039249041
Email raffaele.gasparato@comune.venezia.it

PON METRO 2014-2020, VE 6.1.3.d_1- Efficiamento impianti energetici- - C.I. 15043 Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi -“punti illuminanti” nel Comune di Venezia



DOCUMENTO

**CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE**

SCALA

-

TAVOLA

LOCALITA'

REV

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alberto Chinellato

DATA

NOVEMBRE 2023

DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

SAICO Ingegneria s.r.l

Ing. Alberto Zanchettin



SAICO
INGEGNERIA

Elaborato

Data

Revisione

NOV '23

REV00

DIREZIONE LAVORI



Agenzia per la
Coesione Territoriale



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Progetto finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19



COMUNE DI VENEZIA

Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_3

Energia ed efficienza energetica
Ristrutturazione e riqualificazione
energetica degli impianti sportivi

LAVORI: C.I. 15043 PON METRO 2014-2020 - VE6.1.3.D_3 "CREAZIONE/SOSTITUZIONE PUNTI ILLUMINANTI CON LED NEGLI IMPIANTI SPORTIVI" - CUP F73I22000010006

IMPRESA: R.T.I. Edison Next Government S.r.l. (capogruppo mandataria) con sede in viale Fulvio Testi 121 - 20162 – Milano (MI), Atlantico S.r.l. e City Green Light S.r.l.

Provvedimento approvazione progetto DD n. 1370 del 12/06/2023.

DIRETTORE DEI LAVORI E CSE: Ing. Alberto Zanchettin
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Alberto Chinellato

Spesa finanziata con fondi europei (FESR REACT-EU) nell'ambito del PON Metro 2014-2020.

A- Importo lavori a base d'asta:	775.127,28 €
B- Oneri sicurezza	11.932,72 €
C- Importo dei lavori al netto del 18,5% di sconto	631.728,73 €
D- Importo totale dei lavori:	643.661,45 €

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 102 – Decreto Legislativo 50/2016)

Relazione sull'appalto

Titolo dell'opera

PON METRO 2014-2020 - VE6.1.3.D_3 "- Efficientamento impianti energetici - C.I. 15043 – Interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti sportivi – "punti illuminanti" nel Comune di Venezia.

Luogo di esecuzione e descrizione dei lavori

L'intervento in oggetto consiste nei lavori di riqualificazione energetica di 9 impianti sportivi distribuiti nel territorio del Comune di Venezia. Gli interventi hanno previsto la sistemazione degli impianti d'illuminazione e un generale efficientamento energetico. Il progetto si inserisce all'interno di una



Agenzia per la
Coesione Territoriale



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Progetto finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_3

Energia ed efficienza energetica
Ristrutturazione e riqualificazione
energetica degli impianti sportivi

linea strategica comunale e metropolitana che sta progressivamente portando al rinnovamento impiantistico ed energetico di gran parte degli edifici di proprietà comunale (o metropolitana).

Nel caso in oggetto gli impianti sportivi sono stati analizzati ed efficientati, prevedendo una sostituzione degli attuali corpi illuminanti a servizio delle attività ludico-sportive, sostituendo i proiettori e corpi illuminanti esistenti per illuminare i vari campi di gioco con apparecchiature a LED in grado di garantire i livelli luminosi richiesti in ambito sportivo con un impegno inferiore in termini di consumi energetici rispetto agli attuali apparecchi.

I nove ampi sportivi oggetto di efficientamento sono i seguenti.

RIEPOLOGO IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI			
N	CODICE	LUOGO	CAMPO SPORTIVO
1	332023	Via Della Fonte, 31, 30175 Marghera	C.S. MARGHERA
2	332025	Via Calabria, 43, 30174 Chirignago VE	C.S.VIA CALABRIA MESTRE
3	334017	Via Falier,4, 30126 Lido di Venezia VE	PATTINODROMO 4 FONTANE LIDO
4	334023	Sacca S. Mattia, 30141 Murano VE	C.S. SAN MATTIA
5	332053	Via Monte Cervino, 43, 30173, Favaro	CAMPO RUGBY
6	332032	Via Monte Cervino, 43, 30173, Favaro	C.S. FAVARO
7	352013	Via Francesco Baracca, 19, Mestre VE	STADIO
8	332039	Via Jacopo del Cassero, 30175 VE	CAMPO CALCIO
9	335017	Campo Chiesa, 3, 30133, Saccafisola	CAMPO COMUNALE

Progetto e sviluppo procedimentale

Il progetto esecutivo dell'intervento, redatto da SAICO ingegneria srl, a firma dell'ing. Alberto Zanchettin, è stato approvato Determinazione Dirigenziale n. 1370 del 12/06/2023.

Quadro economico progetto esecutivo

Il quadro economico di progetto esecutivo è il seguente



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Progetto finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_3

Energia ed efficienza energetica
Ristrutturazione e riqualificazione
energetica degli impianti sportivi

QUADRO ECONOMICO							
		PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAT O	impegni	VARIANTE Impegnato	RAFFRONTO Assestato / Impegnato	impegni
A.	LAVORI (o.f.t.e.)						
	lavori a misura a base di gara	€ 775 127,28					
	ribasso offerto 0,00%	-					
1	Importo lavori a misura	-					
2	Importo lavori in economia	-					
3	Oneri sicurezza	€ 11 932,72					
	Totale A. LAVORI	787 060,00 €					
B.	SOMME A DISPOSIZIONE (o.f.t.c.)						
1	Lavori in econ., in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00					
2	Rilevi, accertamenti ed indagini	€ 0,00					
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00					
4	Imprevisti	€ 56 878,18					
5	Acquisizione aree od immobili						
6	Acca.to ex art. 133 e Oneri Ass.vi						
7a	Spese tecniche esterne	€ 130 315,66					
7b	Spese tecniche ex art. 92 (2%)	€ 12 592,96					
8	Spese per attività di consulenza	€ 0,00					
9	Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00					
10	Spese per pubblicità e opere artistiche	€ 0,00					
11	Spese accert. di lab., verif. tecniche e collaudi	€ 0,00					
12	I.V.A. su A (22%) su A	€ 173 153,20					
	TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 372 940,00					
C.	TOTALE A+B	€ 1 160 000,00					

Responsabile dei Lavori:

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Alberto Chinellato del comune di Venezia.

Esecutore dei lavori – Contratto e quadro economico di aggiudicazione

I lavori sono stati assegnati ad un raggruppamento temporaneo di imprese tra Edison Next Government S.r.l. (capogruppo mandataria) (con sede in Viale Fulvio Testi 121 - 20162 – Milano (MI), Atlantico e City Green Light. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto, per l'importo offerto di Euro 643.661,45, corrispondente al ribasso percentuale offerto del 18,50 %, sull'importo a base d'asta, compresi gli oneri della sicurezza di € 11.932,72 oltre all'IVA di legge.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 05 luglio 2022 è stato infatti approvato l'affidamento della Concessione di servizi con efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia per la durata di anni 15, alla R.T.I. Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria), Atlantico e City Green Light. La sottoscrizione del relativo contratto



Agenzia per la
Coesione Territoriale



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Progetto finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_3

Energia ed efficienza energetica
Ristrutturazione e riqualificazione
energetica degli impianti sportivi

è acquisita al repertorio comunale n. 131531 del 23 novembre 2022, avente ad oggetto "Affidamento in concessione di servizi di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia ex art. 183, co. 15 d.lgs. 50/2016 – gara n. 56/2021 – CIG 9039249041 – CUP: F79J21014710005" attualmente in corso di esecuzione.

L'affidamento alla medesima R.T.I. Edison Next Government S.r.l.(capogruppo mandataria), Atlantico e City Green Light dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto VE6.1.3.d_3 "Creazione/sostituzione punti illuminanti con LED negli impianti sportivi" CI 15043, secondo quanto previsto all'art. 15 "modifiche contrattuali" del summenzionato contratto n. 131531 di rep. ai sensi dell'art. 175 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e è avvenuta in quanto, nel suo complesso, trattasi di interventi che sotto il profilo tecnico vanno ad interessare gli impianti gestiti nel contratto principale. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto, per l'importo offerto di Euro 643.661,45, corrispondente al ribasso percentuale offerto del 18,50 %, sull'importo a base d'asta, compresi gli oneri della sicurezza di € 11.932,72 oltre all'IVA di legge.

Il quadro economico di aggiudicazione è pertanto il seguente:



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Progetto finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_3

Energia ed efficienza energetica
Ristrutturazione e riqualificazione
energetica degli impianti sportivi



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 17015

generato in data: 31/03/2023

Cod.Proc: 15043 Oggetto: VE 6.1.3.D_3 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PUNTI ILLUMINANTI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	631.728,73	a misura	11.932,72
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	631.728,73	totale	11.932,72

importo lavori al netto del ribasso del 18,500%	643.661,45	% IVA(*)	22	importo IVA	141.605,52
---	------------	----------	----	-------------	------------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	56.878,18			56.878,18
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	130.315,66			130.315,66
7b) spese tecniche (incentivi)	12.592,96			12.592,96
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	199.786,80			
12) IVA			141.605,52	
totale a disposizione	341.392,32			
totale complessivo	985.053,77			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	143.398,55	%	18,500	IVA importo	31.547,68	IVA %(*)	22	importo lordo	174.946,23	Totale (A+B+Ribasso)	1.160.000,00
---------	------------	---	--------	-------------	-----------	----------	----	---------------	------------	----------------------	--------------

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	785.266,97
somme a disposizione (o.f.c.)	187.193,84
incentivi	12.592,96
totale complessivo	985.053,77

Ufficio direzione lavori

Il Direttore dei Lavori è l'ing. Alberto Zanchettin in qualità di direttore tecnico di SAICO ingegneria srl ; incarico affidato con determinazione Dirigenziale n. 954 del 09/05/2022 contratto Rep. Spec. n. 23031 del 13/06/2022.

Durata dei lavori

Il termine stabilito dai documenti contrattuali art. 13 del CSA per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in 94 (diconsi: novantaquattro) giorni solari e consecutivi.



Agenzia per la
Coesione Territoriale



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Progetto finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_3

Energia ed efficienza energetica
Ristrutturazione e riqualificazione
energetica degli impianti sportivi

Data di inizio e termine dei lavori

La consegna delle aree e dei lavori all'impresa è avvenuta in data 27/06/2023. Il sottoscritto direttore dei lavori, su esplicita richiesta del RUP, ha proceduto alla consegna d'urgenza dei lavori indicati in oggetto, nel rispetto di quanto previsto art. 8 comma 1/a DL. 76/2020, convertito in L. 120/2022.

Dovendo essere compiuti in 94 giorni naturali consecutivi, il termine contrattuale è fissato entro il giorno 29.09.2023. Successivamente, come meglio specificato nel seguito, è stata autorizzata una proroga di 32 , portando la data di fine lavori al 31/10/2023 , data in cui è avvenuta l'effettiva fine dei lavori come da verbale agli atti.

Sospensione e ripresa dei lavori

Non sono state disposte sospensioni e riprese dei lavori.

Proroghe concesse

E' stata concessa da parte del RUP Alberto Chinellato una proroga dei lavori di 32 giorni, su richiesta presentata dall'impresa con prot. 05/09/2023 - PG/2023/0417338 motivata dalla ritardata consegna dei materiali. Per effetto di tale proroga, la data di ultimazione lavori è stata posticipata al giorno 31/10/2023.

Subappalti autorizzati

In fase di esecuzione dei lavori l'impresa si è avvalsa dei seguenti subappaltatori/subaffidi :

- Impresa SEA Impianti s.r.l. per le opere di installazione corpi illuminanti;

Penale per ritardata ultimazione

Non sono state applicati penali per ritardata ultimazione.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori

I lavori non hanno avuto un andamento regolare come si evince da quanto esposto nei termini



Agenzia per la
Coesione Territoriale



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Progetto finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_3

Energia ed efficienza energetica
Ristrutturazione e riqualificazione
energetica degli impianti sportivi

temporali e nel rispetto del progetto esecutivo approvato.

Anticipazione

L'RTI di imprese non ha richiesto l'anticipazione sui lavori.

Certificati di pagamento

Non sono stati emessi stati di avanzamento lavori.

Conto finale

Dal conto finale, emesso in data 30/11/2023 dal direttore dei lavori Ing. Alberto Zanchettin, da cui risulta un ammontare del credito dell'impresa per l'importo complessivo di € 640'043,10.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità e il presente Conto Finale senza riserva alcuna per la richiesta di maggiori compensi

Garanzie assicurative e previdenziali

Le imprese in RTI, a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto principale di efficientamento degli edifici del comune di Venezia prot. n. 131531 del 23 novembre 2022 ha presentato quanto segue:

- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n 896BG12202209 del 25.07.2022 rilasciata Deutsche Bank, sede di Piazza del Calendario, 3 - Milano per l'importo di € 7.637.263,35 ;

Tempo stabilito per il certificato di regolare esecuzione

In base all'art. 54 del CSA, la redazione del Certificato di Regolare esecuzione deve avvenire entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e, pertanto, il certificato va emesso entro il 30/04/2024.

Avvisi ai creditori

Non essendo stato necessarie per i lavori in oggetto occupare aree di terzi e visto che i lavori hanno interessato immobili in gestione e competenza del Comune di Venezia, si è omessa la pubblicazione



Agenzia per la
Coesione Territoriale



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Progetto finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19



COMUNE DI VENEZIA
Città Metropolitana di Venezia
Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti

PON Metro 2014-2020
VE6.1.3.d_3

Energia ed efficienza energetica
Ristrutturazione e riqualificazione
energetica degli impianti sportivi

degli Avvisi ai Creditori ai sensi dell'art.189 del Regolamento 554/99, ora art. 218 del Regolamento DPR 207/2010.

Verbale di visita finale

Alla visita tenuta il giorno 31 (trentuno) del mese di Ottobre dell'anno 2023 (duemilaventitre), per la verifica definitiva dei lavori eseguiti a tutto il 31/10/2023 come da certificato di fine lavori e a seguito concessione di 30 gg per alcuni allacciamenti elettrici, unitamente al sottoscritto Ing. Alberto Zanchettin, direttore dei lavori, è intervenuto in rappresentanza dell'impresa Edison Next Government S.r.l. l'ing. Marco Rado.

Sulla scorta della documentazione di contabilità e del progetto approvato, sono stati ispezionati i lavori e verificata la loro conformità alle prescrizioni contrattuali, alle indicazioni del Direttore dei Lavori, dove presenti, nonché alle consuetudini della regola dell'arte.

Si è quindi proceduto alla verifica delle registrazioni contabili, verificando prima che i prezzi applicati corrispondessero a quelli di contratto e dell'atto di sottomissione firmato, mediante effettuazione di misurazioni a campione, riscontrando che le misure di contabilità corrispondano a quelle rilevate in loco.

Sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera

Sulla scorta delle verifiche effettuate della documentazione agli atti, della contabilità e delle verifiche condotte presso il luogo di esecuzione dei lavori durante la visita finale, il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Alberto Zanchettin non rileva difetto alcuno.

Venezia, 30/11/2023

Edison Next Government SRL
Ing. Marco Rado

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Alberto Zanchettin
SAICO ingegneria srl

Visto: **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
Arch. Alberto Chinellato