

| CODICE | OGGETTO | ANNO ELENCO ANNUALE | IMPORTO PROGRAMMATO | IMPORTO PROGETTATO | STATO |
|--------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| 9414 | PISTA CICLOPEDONALE DA TESSERA A FAVARO - 1° STRALCIO (DA TESSERA SINO VIA ABATE TREVISAN - TORRE ANTICA) - ACCORPAMENTO EX CI 8007 E 8394 | 2008 | 516.456,00 | 516.456,00 | Attivo - Progetto Esecutivo/Determina a contrarre concluso |
| 10290 | MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO - INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2008 | 120.000,00 | 120.000,00 | Attivo - Esecuzione lavori in corso |
| 10817 | MANUTENZIONE TRIENNALE VIABILITÀ MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO (2007/2009) | 2007 | 1.173.099,00 | 1.224.000,00 | Attivo - Esecuzione lavori in corso |
| 10747 | MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO - INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2009 | 120.000,00 | 120.000,00 | Attivo - Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso |
| 10809 | INTERVENTI DIFFUSI IMPIANTI SPORTIVI - TERRAFERMA -ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA - MUNICIPALITA' FAVARO V.TO - APPALTO TRIENNALE 2008/2010 | 2008 | 714.420,00 | 718.840,00 | Attivo - Esecuzione lavori in corso |
| 10715 | COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA DAL CORTIVO. | 2009 | 120.000,00 | 120.000,00 | Attivo - Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso |
| 10608 | "EX SCUOLA GRAMSCI" COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (I LOTTO) | 2007 | 400.000,00 | 400.000,00 | Attivo - Collaudo e consegna dell'opera in corso |
| 11105 | INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE TRIENNALE (2008-2010) EDIFICI (SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI) DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO. | 2008 | 1.831.697,00 | 2.180.445,00 | Attivo - Esecuzione lavori in corso |
| 10899 | "EX SCUOLA A. GRAMSCI" COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. (II LOTTO) | 2009 | 400.000,00 | 400.000,00 | Attivo - Progetto Definitivo in corso |
| 10973 | VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA PALESTRA MAMELI DI DESE | 2007 | 250.000,00 | 250.000,00 | Attivo - Collaudo e consegna dell'opera in corso |
| 11763 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMAZIONE STRADALE E ARREDO DI PUNTA PASSO CAMPALTO | 2008 | 100.000,00 | 100.000,00 | Attivo - Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso |
| 11534 | LAVORI DI FORNITURA E POSA ASCENSORE PER ACCESSIBILITÀ SCUOLA DON MILANI A CAMPALTO. | 2009 | 50.000,00 | 50.000,00 | Attivo - Progetto Definitivo concluso |
| 11738 | INTERVENTI PRIORITARI INDIVIDUATI DAL PEBA MUNICIPALITÀ DI FAVARO | 2008 | 80.000,00 | 80.000,00 | Attivo - Esecuzione lavori in corso |
| 12138 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO | 2009 | 120.000,00 | 91.503,05 | Attivo - Aggiudicazione conclusa |

| | | | | | |
|-------|--|------|------------|------------|--|
| 11787 | INTERVENTI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ EDIFICI E STRADE MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO | 2008 | 20.729,33 | 20.726,93 | Attivo - Esecuzione lavori in corso |
| 11790 | ADEGUAMENTO EDIFICI A NORMATIVE DI SICUREZZA | 2008 | 15.000,00 | 13.970,00 | Attivo - Collaudo e consegna dell'opera in corso |
| 11807 | REALIZZAZIONE ACCESSO IN SICUREZZA AL SOTTOPASSO BRETELLA AUTOSTRADALE PER I RESIDENTI DI VIA PIALOI, VIA ALTINIA E VIA BOSCO BERIZZI (AI SENSI O.D.G. N. 21 DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ DEL 21.11.2007) | 2009 | 50.000,00 | | Attivo - Progetto Definitivo in corso |
| 11808 | REALIZZAZIONE "PIANO DELLA CICLABILITÀ DI CAMPALTO" - 1° STRALCIO (AI SENSI O.D.G. DEL CONSIGLIO DI MUNICIPALITÀ DEL 26.10.2007) | 2009 | 50.000,00 | 50.000,00 | Attivo - Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso |
| 11871 | COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA ULTIMO TRATTO DI VIA PIALOI FINO ALLA FERMATA BUS PIÙ PROSSIMA DI VIA ALTINIA PER MESSA IN SICUREZZA | 2009 | 140.000,00 | 140.000,00 | Attivo - Aggiudicazione conclusa |
| 11809 | MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI VIA TRIESTINA DA VIA PALIAGHETTA ALLA FERMATA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 2009 | 40.000,00 | 40.000,00 | Attivo - Progetto Definitivo concluso |
| 12075 | CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA MAMELI A DESE | 2009 | 455.416,00 | 455.415,39 | Attivo - Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso |