

PON Città Metropolitane 2014-2020

INTERVENTO PON METRO 2014 – 2020

OPERAZIONE VE 4.2.1.a_1

**C.I. 14357 - DEMOLIZIONE EX PISCINA DI FAVARO
E COSTRUZIONE NUOVA PIASTRA POLIVALENTE**

Progetto Esecutivo

- Cronoprogramma dei Lavori

Comune di Venezia – Direzione Lavori Pubblici

Responsabile del Procedimento: Arch. Silvia Loreto
Progettisti: Geom. Maurizio Longato – Geom. Paolo Michieletto
C.S.P.: Geom. Maurizio Longato

Asse 4 – VE4.2.1.a_1
PON Metro 2014-2020 - CUP F75B17000070007

GENNAIO 2018

Venezia



PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO PON METRO 2014 - 2020 OPERAZIONE VE 4.2.1.a_1
C.I. 14357 - DEMOLIZIONE EX PISCINA DI FAVARO E COSTRUZIONE NUOVA PIASTRA POLIVALENTE
CRONOPROGRAMMI

| Pr. | Fasi lavorative | Piano di demolizione | Settimane Lavorative | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Giorni lavorativi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Piano di demolizione | GG. 15 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 |
| 1 | Cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pulizia area | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Stacco impianti, pulizia fognatura, svuotamento acqua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Demolizione parti impiantistiche vano tecnico C.T. e piscina/uffici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Demolizione struttura con suddivisione materiale per tipologia discarica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Analisi materiali richiesti dalle discariche/normativa vigente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sgombero materiale di risulta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Demolizione e frantumazione pavimentazioni, canalette, solette, marciapiedi, cordoli e fondazioni con riempimento vasche piscine e vani tecnici interrati e costipazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Riempimento vasche piscine e vani tecnici interrati a saturazione con inerti e costipazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Scavi per posizionamento piastra fuori sedime ex piscina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Riparto materiale inerte per base piastra esterna al sedime ex piscina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Casseratura ed armo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Getto colorato aree di gioco piastra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Getto colorato aree pedonali perimetrali piastra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Formazione giunti di dilatazione piastra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Sistemazione pozzetti rete fognaria esistente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Cavidotti e pozzetti per linea elettrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Fornitura e stesa terra per sagomatura attorno piastra e riempimento zona tra piastra e marciapiede stradale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Vialetto di accesso alla piastra con materiale inerte delimitato da cordonate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Recinzione di protezione palloni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Segnaletica campi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Rimozione recinzione e sgombero cantiere con pulizia finale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |