



## **COMUNE DI VENEZIA**

AREA: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

SERVIZIO: Tutela del Suolo e Verde Pubblico, controllo terraferma

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: BERETTA ALESSANDRA

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** GARA 49/2024 - C.I. 15162 PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - MASE - TIP.I - INT.I.B – "PARCHI CITTADINI: SISTEMAZIONE AREE VERDI, ARREDI, VIALETTI CICLOPEDONALI, IMPIANTI, AREE LUDICO SPORTIVE". APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE N. 1, AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 3 E COMMA 7 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA. ATTO DA PUBBLICARE.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1060 del 28/04/2026

Determinazione (DD) n. 955 del 30/04/2026

Fascicolo N.206/1/2023 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CRE

## Il Direttore

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 57 del 18.12.2025 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2026-2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 30.12.2025 sono stati approvati, per gli anni 2026-2028, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione 3.2 "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del D. L. 80/2021, la Sottosezione 3.3, "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e i relativi allegati (ALLEGATO 1\_A - Misure Generali, ALLEGATO 1\_B - Misure Comuni, ALLEGATO 1\_C - Misure Specifiche, ALLEGATO 1\_D - Analisi e ponderazione del rischio corruzione, Allegato 2 "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente" e Allegato 3 "Programma 2026-2028 per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa");
- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 38 del 26 marzo 2026 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028;
- con disposizione del Sindaco PG 2023/0611362 del 22/12/2023, è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico all'Avv. Marco Mastroianni.

### Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/ 2000, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in merito alle competenze dei dirigenti e l'art. 192 del medesimo decreto che pone a carico del Responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare in funzione della successiva stipula del contratto;
- gli articoli 4, co 2, e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti, e gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 324 del 13/12/2021 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- la delibera di Giunta Comunale n. 227 del 28/10/2025 con la quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa e al funzionigramma a decorrere dal 01/12/2025;
- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale *"qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione"*;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* ed i relativi allegati;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 - 2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 e successive modifiche, e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, *"Misure urgenti in materia di sicurezza"*, convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;
- *il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*.

#### **Dato atto che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del C.I. 15162 *"Parchi Cittadini: sistemazione aree verdi, arredi, vialetti ciclopedonali, impianti, aree ludico sportive"* all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano del MASE - Tip.I - Int.I.B, per la spesa complessiva di € 1.194.380,00 (o.f.c.);
- con Determinazione n. 2042 del 16/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo del medesimo intervento, per un importo complessivo di € 1.194.380,00 (o.f.c.);
- con Determinazione n. 191 del 06/02/2025 sono stati aggiudicati i lavori, mediante Gara n. 49/2024, al costituendo RTI formato da ALADINO SOC. COOP. SOCIALE (mandataria), C.F. e P.IVA 02935310272, e da SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI (mandante), C.F. e P.IVA 04701810287, per un importo complessivo

di € 933,844,03 (o.f.c.), con il quadro economico di spesa di cui all'allegato A al presente provvedimento;

- il contratto d'appalto dei suddetti lavori è stato stipulato con Rep. Speciale 25988 del 08/04/2025;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 14/04/2025, mediante apposito verbale cosicché l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro il giorno 22/01/2026;
- a seguito della sospensione dei lavori, con verbali del 17/12/2025 e 27/02/2026, la nuova data per l'ultimazione degli stessi è stata fissata nel 30/04/2026.

**Considerato** che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere con la redazione di una perizia di modifica progettuale e contrattuale, ai sensi dell'art. 120 c. 3 e c. 7 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., finalizzata alla realizzazione di ulteriori lavorazioni, di seguito specificate/riassunte:

- la piastra presente nella scuola Volpi, in ragione dello spessore e dello stato di conservazione del massetto esistente, ha reso necessario procedere al rifacimento della soletta, al fine di garantire la realizzazione di un sottofondo omogeneo e adeguato, idoneo ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte delle opere: questo ha determinato variazioni quantitative dei materiali da impegnare nelle lavorazioni, emerse in fase esecutiva, e del conseguente volume di smaltimento del materiale rimosso;
- sono state inoltre contemplate lavorazioni maggiormente rispondenti alle esigenze emerse durante l'esecuzione dei lavori, necessarie per il conseguimento di un risultato qualitativamente efficace, in alcuni casi con introduzione di nuovi prezzi, dettagliatamente descritte nell'allegata Relazione Tecnica Generale di Perizia.

**Dato atto** che:

- le modifiche rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 120 c. 3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., accertato che non alterano la struttura del contratto ed il cui valore è al di sotto sia delle soglie fissate all'art. 14 del medesimo decreto che del 15% del valore iniziale del contratto, dato che si attestano al 3,29% dello stesso;
- le suddette modifiche non sono sostanziali, ai sensi dell'art. 120 c. 7 del D.Lgs 36/2023, in quanto equivalenti o migliorative sotto il profilo tecnico e resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori.

**Visto** pertanto che il Direttore dei Lavori, incaricato dal RUP, ha predisposto la succitata perizia di modifica progettuale e contrattuale n. 1, ai sensi del combinato disposto

dell'art. 120 c. 3 e c. 7 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 5 dell'allegato II.14 al medesimo decreto, così come illustrata nella Relazione Tecnica generale di Perizia (Allegato B) e relativi documenti, acquisiti con PG 236405 e PG 236551 entrambi in data 28.04.2026, depositati nel fascicolo informatico agli atti, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica Generale di Perizia
- Quadro Economico generale
- Quadro Economico B.01
- Quadro Economico B.02
- Quadro Economico B.03
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Analisi prezzi
- Quadro Incidenza Manodopera
- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n. 1
- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n. 2
- Quadro Comparativo
- Schema di atto aggiuntivo n. 1
- Planimetria Scuola Primaria C. Baseggio
- Planimetria Area Gatta
- Planimetria Area Concordia
- Planimetria Area Don Orione
- Planimetria Area Moranzani
- Planimetria Scuola Primaria Volpi
- Planimetria Scuola Primo Grado Don Milani
- Planimetria Scuola Primo Grado Manuzio
- Planimetria Scuola Primaria Leopardi
- Planimetria Scuola Primaria Radice
- Planimetria Scuola Primo Grado Bellini

**Dato atto** che la perizia di modifica progettuale e contrattuale n. 1 in argomento, comporta, un incremento complessivo dell'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,50% pari ad € 25.244,66 (o.f.e.), oneri per la sicurezza invariati, che trova copertura alla voce "imprevisti" del quadro economico di spesa.

**Ritenuto** necessario procedere all'approvazione della perizia di modifica progettuale e contrattuale n. 1, ai sensi dell'art. 120 c. 3 e c. 7 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

**Richiamata** a tale scopo la relazione del RUP (Allegato C), redatta ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 5 dell'allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i., avente Prot. Gen. n. 240310 del 29/04/2026, che autorizza la perizia di modifica progettuale e contrattuale n. 1., in conformità a quanto previsto dall'art. 120 c. 13 del medesimo decreto.

**Dato atto** che:

- l'art. 41 co. 13 del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali, sulla base di quanto indicato all'allegato I.14 al D.Lgs. n. 36 del 2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 572 del 28/05/2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) avente ad oggetto "Approvazione dell'Aggiornamento annuale del prezzo regionale delle opere pubbliche anno 2024. Art. 41, comma 13, del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003" e, in particolare, l'Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che "data la specificità della città di Venezia, il Prezzo Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzo del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe";
- l'elenco prezzi unitari dei lavori risulta composto da prezzi desunti dal Prezzo regionale 2024 approvato con la succitata d.G.R. n. 572 del 28/05/2024, fatta salva l'ipotesi di assenza di specifiche voci di prezzo nel prezzo, per le quali si è proceduto alla determinazione delle stesse mediante elaborazione di prezzi ad hoc, in coerenza alle disposizioni di legge.

**Richiamato** il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "3.3 - Rischi corruttivi e trasparenza" che alla voce "Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni" richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre "dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto" e quelle "in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti.

**Dato pertanto atto**

- del rispetto del principio di divieto di frazionamento artificioso della spesa, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- del rispetto della disposizione di cui all'art. 58, comma 2, del d. lgs 36/2023 e s.m.i., in materia di suddivisione in lotti, tenuto anche conto dei principi europei

sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, e considerato che i lavori in oggetto non inducono a ipotizzare un frazionamento degli stessi in capo a diversi soggetti giuridici, stante la necessità di assicurare unità e coerenza nella realizzazione dell'intervento oltre che di garantire un unico centro di responsabilità delle prestazioni.

**Atteso che:**

- al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando gli ulteriori lavori previsti dalla perizia di modifica progettuale e contrattuale n. 1 alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale, mantenendo in questo modo invariata anche la data di ultimazione lavori;
- si darà seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo il cui schema (Allegato D) è stato restituito firmato digitalmente, per accettazione, dalla ditta appaltatrice, assunto con PG 236405 in data 28/04/2026.

**Ritenuto** pertanto di affidare all'RTI tra Aladino Società cooperativa sociale p.iva 02935310272 (capogruppo) e Sartori S.r.l. impianti sportivi (mandante), p.iva 04701810287, la quota di maggiori lavori previsti dalla perizia di modifica progettuale e contrattuale n. 1, stabilendo che alla contabilizzazione ed ai pagamenti degli stessi si provvederà unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente del Settore.

**Richiamato** il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto perfezionato in data 9.10.2025;

**Dato atto che:**

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dalla dott.ssa Agr. Alessandra Beretta, giusto provvedimento di nomina avente PG n. 520213 del 08/11/2023;
- non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al Responsabile Unico del Progetto, come da dichiarazione acquisita con PG 13547 del 09/01/2025 in ordine all'appalto dei lavori in oggetto, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023

e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione 3.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza".

#### **Dato atto**

- che in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;
- che i suddetti oneri verranno assolti mediante utilizzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale utilizzata per l'affidamento dei lavori principali, entro i termini stabiliti dal d.lgs 36/2023 e s.m.i.;
- che non sussiste l'obbligo di pubblicità nella Gazzetta Ufficiale Europea in quanto il contratto d'appalto risulta essere inferiore alla soglia di rilevanza.

**Dato atto** del rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 28/02/2013 in ordine al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva.

**Dato atto** che allo stato attuale il cronoprogramma finanziario del C.I. 15162 risulta allo stato attuale così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2026</b>	<b>Totale Quadro Economico</b>
<b>Stanziato</b>	€ 604.318,91	€ 590.061,09	€ 1.194.380,00
<b>Impegnato</b>	€ 604.318,91	€ 445.749,94	

**Richiamati** i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23/06/2011, n. 118;

#### **Richiamati:**

- il Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013 e ss.mm.ii., che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche

professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;

- il Codice di comportamento interno, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.

**Vista** la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 della Direzione Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

### **DETERMINA**

1. **di approvare**, per i motivi di cui alle premesse e come specificato nella Relazione del RUP (Allegato C), la perizia di modifica progettuale e contrattuale n. 1, redatta dal Direttore Lavori ai sensi dell'art. 120, c. 3 e c. 7 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., assunta rispettivamente con PG 236405 e PG 236551 in data 28.04.2026, agli atti dell'ufficio, relativamente al C.I. 15162 "Parchi Cittadini: sistemazione aree verdi, arredi, vialetti ciclopedonali, impianti, aree ludico sportive", del Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano - MASE - Tip.I - Int.I.B, comportante un incremento dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 25.244,66 (o.f.e.), oltre € 5.553,83 per IVA al 22%, per complessivi € 30.798,49.
2. **di approvare** lo schema di atto aggiuntivo n. 1, al contratto Rep. Speciale 25988 del 08/04/2025, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore (Allegato D).
3. **di approvare** il quadro economico di assestamento dell'intervento, a seguito della perizia di modifica progettuale e contrattuale n. 1 (Allegato E).
4. **di affidare**, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, l'esecuzione degli ulteriori lavori, di cui alla perizia di modifica progettuale e contrattuale n. 1, all'RTI formato da ALADINO SOC. COOP. SOCIALE (mandataria), C.F. e P.IVA 02935310272, e da SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI (mandante), C.F. e P.IVA 04701810287 appaltatore delle opere principali, alle condizioni indicate nell'atto aggiuntivo n. 1 e, ove non diversamente specificato, alle condizioni del contratto originario.
5. **di impegnare** la maggior spesa derivante dalla perizia di modifica progettuale e contrattuale n. 1, adottata come specificato in premessa, ai sensi dell'art. 120 c. 3 e c. 7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., a favore dell'RTI formato da ALADINO

SOC. COOP. SOCIALE (mandataria), C.F. e P.IVA 02935310272, e da SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI (mandante), C.F. e P.IVA 04701810287, per l'importo di € 30.798,49 (o.f.i.).

6. **di imputare** la somma complessiva di € 30.798,49 (o.f.i.), al cap. 33522/109 "Beni immobili", CI15162 "Parchi Cittadini: sistemazione aree verdi, arredi, vialetti ciclopedonali, impianti, aree ludico sportive", codice gestionale 014 "Opere per la sistemazione del suolo", spesa finanziata con contributi a carico dello Stato – ECORR, bilancio 2026.

**CUP: F79J21006980001 - CIG: B430A05D8D**

7. **di dare atto** che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N9 – manutenzioni diffuse su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 091 della categoria Procedure di Capitalizzazione.
8. **di concedere** per effetto dell'esecuzione degli ulteriori lavori di che trattasi, una proroga per l'ultimazione degli stessi, pari ad ulteriori n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori previsto;
9. **di dare atto** che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa di cui sopra, il cronoprogramma finanziario del C.I. 15162, risulta così aggiornato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2026</b>	<b>Totale Quadro Economico</b>
Stanziato	€ 604.318,91	€ 590.061,09	€ 1.194.380,00
Impegnato	€ 604.318,91	€ 476.548,43	

10. **di incaricare** l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.
11. **di disporre** che l'accertamento di entrata, avvenga a cura dell'Area Economia e Finanza secondo i principi di all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011;
12. **di dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.

18/08/2000 n. 267.

13. **di disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Allegati:

- Allegato A – Quadro economico di aggiudicazione;
- Allegato B – Relazione Tecnica Generale di Perizia;
- Allegato C – Relazione del RUP;
- Allegato D – Schema atto aggiuntivo;
- Allegato E - Quadro economico di assestamento.

Il Direttore  
MARCO MASTROIANNI /  
InfoCert S.p.A.\*

\*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 30/04/2026