

**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI**

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere viarie e
Gestione Strade di Collegamento Principali

Fasc. 2022.254

LAVORI: CUP F75B22000010002– CIG 97655334C4
(C.I. 15148) Bosco dello Sport: Stadio

IMPRESA: R.T.I. COSTRUZIONI BORDIGNON S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT - FINCANTIERI
INFRASTRUCTURE S.P.A - RANZATO IMPIANTI S.R.L

CONTRATTO: Rep. Spec. n. 131686 del 26/09/2024

Lavori a base d'asta	74.607.174,91 €
Ribasso d'asta 1,50 %	1.119.107,62 €
Lavori al netto del ribasso	73.488.067,29 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.417.536,32 €
Importo contrattuale QUOTA LAVORI	74.905.603,61 €
Importo contrattuale QUOTA PROGETTAZIONE	978.093,85 €
Lavori di cui alla modifica contrattuale n. 1	+ 7.067.189,73 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	+ 309.807,25 €
Progettazione di cui alla modifica contrattuale n. 1	+ 340.276,04 €
<u>Importo contrattuale QUOTA LAVORI</u>	82.282.600,59 €
<u>Importo contrattuale QUOTA PROGETTAZIONE</u>	978.093,85 €
Importo contrattuale TOTALE	83.260.694,44 €



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere viarie e
Gestione Strade di Collegamento Principali

tra

la «Stazione Appaltante» Comune di Venezia, in persona del Dirigente
dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ing., nato a (.....) il,
domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia, Ca' Farsetti – Ca' Loredan, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia;

e

l'«Appaltatore» COSTRUZIONI COSTRUZIONI BORDIGNON S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, nella persona del proprio
legale rappresentante, in qualità di Capogruppo Mandataria del
Raggruppamento temporaneo d'Imprese.

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 920 del 16/05/2024 l'appalto integrato (CUP F75B22000010002– CIG
97655334C4) è stato aggiudicato al R.T.I. COSTRUZIONI BORDIGNON SRL -ora COSTRUZIONI BORDIGNON
S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT- (Mandataria) C.F. e P.IVA n. 03344050269, FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.P.A. C.F.
e P.IVA n. 01294560329 e RANZATO IMPIANTI S.R.L. C.F. e P.IVA n. 03121000271 per l'importo contrattuale di
75.543.421,42= Euro (o.f.e) così suddiviso:

- 74.905.603,61= Euro (o.f.e.) per lavori, di cui 73.488.067,29= Euro(o.f.e) al netto del ribasso d'asta del
1,50% a cui vanno aggiunti 1.417.536,32= Euro (o.f.e.) quali oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;
- 637.817,81= Euro (o.p. e f.e.) per progettazione definitiva ed esecutiva al netto del ribasso d'asta del
50,00%, la cui prestazione è affidata all'individuato R.T.P. costituito dalle società MAFFEIS ENGINEERING SPA
(mandataria), SOIL ENGINEERING SRL (mandante), GAE ENGINEERING SRL (mandante), POPULOUS LIMITED
(mandante) e SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL (mandante);

- in data 26/09/2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto avente Rep. n. 131686;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1872 del 17/09/2025 è stato approvato il provvedimento avente ad
oggetto "Assestamento del quadro economico, approvazione del progetto esecutivo, modifica contrattuale ai



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere viarie e
Gestione Strade di Collegamento Principali

sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) ed e), approvazione schema atto di sottomissione. Impegni di spesa e relativi accertamenti di entrata. Atto da pubblicare” cui ha seguito in data 07/11/2025 la sottoscrizione del relativo Atto di Sottomissione n. 1, con il quale l'importo complessivo dell'appalto di cui alla modifica contrattuale in argomento è stato incrementato di 7.376.996,98= Euro al netto del ribasso d'asta dello 1,50%, e di 340.276,04= Euro per la quota di progettazione al netto del ribasso d'asta del 50,00% il tutto da assoggettare ad I.V.A. 10%, che ha ridefinito l'importo contrattuale originario a complessivi 83.260.694,44= Euro;

CONSIDERATO che nel corso dello sviluppo progettuale e dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore ha proposto alla Stazione Appaltante l'introduzione di alcune modifiche tecniche sulle strutture portanti, che non vanno a modificare l'architettura proposta con il progetto esecutivo e che nello specifico riguardano:

- Sostituzione dei pali FDP con inclusioni rigide;
- Modifiche puntuali dei plinti e delle platee di fondazione;
- Realizzazione di nuovi setti strutturali in opera;
- Realizzazione di giunti strutturali in copertura;
- Disaccoppiamento planare del manto di copertura dalle capriate per garantire una maggiore durabilità e facilità di manutenzione.

CONSIDERATO inoltre che, quanto proposto dall'Appaltatore risulta vantaggioso per la Stazione Appaltante in termini di risparmio economico e di gestione dell'esecutività dei lavori, quest'ultima, accolte le richieste del Concessionario (individuato con Determina Dirigenziale n. 713 del 03/04/2026 quale aggiudicatario del servizio di gestione), ha richiesto di introdurre ulteriori modifiche relative all'esecuzione di alcune opere complementari, che in particolare si riferiscono alla realizzazione di una vasca per la riabilitazione degli atleti nel settore ovest-spogliatoi ed all'inserimento di una scala mobile di collegamento nel settore ovest tra l'autorimessa ed il podio;

RICHIAMATA:

- la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), redatta ai sensi degli artt. 31 e 106 del D.Lgs



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere viarie e
Gestione Strade di Collegamento Principali

50/2016 e s.m.i. e delle linee Guida ANAC n. 3, avente Prot. Gen. n. 332932 del 12/06/2026, che autorizza la modifica al contratto n. 2;

- la modifica contrattuale n. 2 è stata approvata con Determina Dirigenziale n. in data

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno 2026, il giorno del mese di, la Stazione Appaltante, con il presente atto di sottomissione, in conformità a quanto disposto dall'art. 106, co. 1, D.Lgs. n. 50/2016, impone all'Appaltatore quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente documento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di Sottomissione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Appaltatore COSTRUZIONI BORDIGNON S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, rappresentato da, come sopra meglio identificato, in qualità di Capogruppo Mandataria del Raggruppamento temporaneo d'Imprese, si assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve od eccezioni di sorta e ai sensi dell'art. 106, co. 12, D.Lgs. n. 50/2016, i lavori attinenti alla suindicata modifica contrattuale n. 2, agli stessi patti e alle stesse condizioni del contratto di appalto originario, prezzi compresi, del Capitolato Speciale di Appalto, nonché del presente Atto di Sottomissione, secondo gli elaborati del progetto esecutivo che costituiscono parte integrante del presente atto elencati nel ALLEGATO 1.

I lavori oggetto di modifica e stralcio sono dettagliatamente descritti negli elaborati citati. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del Capitolato Speciale di Appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente Atto.

ART. 3 - PREZZI E NUOVI PREZZI

L'importo contrattuale viene ridefinito in complessivi 82.798.062,72= Euro (oneri fiscali esclusi) così distinti:

- 80.091.307,05= Euro per lavori, al netto del ribasso d'asta del 1,50%;
- 1.728.661,82= Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere viarie e
Gestione Strade di Collegamento Principali

- 978.093,85= Euro per oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta del 50,00%.

Nel dettaglio la modifica contrattuale n. 2, è calcolata in un decremento di -463.949,97= Euro (oneri fiscali esclusi) per la quota lavori ed un incremento di 1.318,25= Euro (oneri fiscali e previdenziali esclusi) per i relativi oneri di sicurezza per un totale di 462.631,72= Euro in diminuzione;

Ai sensi delle disposizioni vigenti, per le modifica alle lavorazioni di cui al presente Atto, l'Appaltatore accetta l'applicazione dei nuovi prezzi, così come indicati nel Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi e relative analisi, allegato al presente Atto (ALLEGATO 2), al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 1,50%.

ART. 4 – TERMINE DI ULTIMAZIONE

Il termine per il completamento delle opere rimane invariato al 11.10.2027 come indicato nell'elaborato CBO001-ES-ZZ-ZZ-RP-GEN-000001-03 del progetto di variante.

ART. 5 – ONERI DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore dichiara di accettare che gli oneri della sicurezza dovuti all'integrazione del P.S.C. pari a 1.318,25 €, espressi con voci analitiche per singole prestazioni di sicurezza, vengano contabilizzati e liquidati dal Direttore dei Lavori, previa approvazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, solo dopo l'effettiva esecuzione delle specifiche lavorazioni previste nel P.S.C. aggiornato.

ART. 6 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si dà atto che non si rende necessario l'aggiornamento della Garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l'importo contrattuale oggetto del presente Atto non comporta variazioni tali da incidere sull'ammontare della garanzia già prestata dall'Appaltatore, che resta valida ed efficace.

Restano ferme le clausole espressamente accettate dall'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto originario, che vengono applicate al presente Atto di Sottomissione in quanto sottoposto alle medesime norme, prescrizioni e condizioni del contratto summenzionato.

ART. 7 – EFFICACIA

Il presente Atto è fin d'ora impegnativo per le parti e viene firmato e approvato formalmente dal



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere viarie e
Gestione Strade di Collegamento Principali

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 106
del D.Lgs. n. 50/2016.

Venezia,

L' Appaltatore

La Stazione Appaltante

COSTRUZIONI BORDIGNON S.P.A. SOCIETÀ

ing.*

BENEFIT

(Capogruppo Mandataria R.T.I.)

.....*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile, l'Appaltatore accetta esplicitamente le
clausole di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 del presente Atto.

L' Appaltatore

La Stazione Appaltante

COSTRUZIONI BORDIGNON S.P.A. SOCIETÀ

ing.*

BENEFIT

(Capogruppo Mandataria R.T.I.)

.....*

Visto: Il Responsabile del Procedimento

ing... ..*

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale

del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

**Progettazione Costruttiva relativa al Bosco dello Sport :
STADIO - C.I. 15148**

[illegible]

CBO001	SGS	ES	ZZ	ZZ	M2	ME	001000	CBO001-SGS-ES-ZZ-ZZ-M2-ME-001000	ME - MODELLO TAVOLE IMPIANTI	RVT
CBO001	SGS	ES	ZZ	ZZ	M3	EE	001000	CBO001-SGS-ES-ZZ-ZZ-M3-EE-001000	ME - MODELLO IMPIANTI ELETTRICI	RVT, IFC, NWC
CBO001	SGS	ES	ZZ	ZZ	M3	ME	001000	CBO001-SGS-ES-ZZ-ZZ-M3-ME-001000	ME - MODELLO IMPIANTI MECCANICI	RVT, IFC, NWC
CBO001	SGS	ES	ZZ	ZZ	M3	ME	001001	CBO001-SGS-ES-ZZ-ZZ-M3-ME-001001	ME - MODELLO IMPIANTI MECCANICI_II-IA	IFC
CBO001	SGS	ES	ZZ	ZZ	M3	ME	001002	CBO001-SGS-ES-ZZ-ZZ-M3-ME-001002	ME - MODELLO IMPIANTI MECCANICI_IM	IFC
CBO001	SGS	ES	ZZ	ZZ	M3	ME	001003	CBO001-SGS-ES-ZZ-ZZ-M3-ME-001003	ME - MODELLO IMPIANTI MECCANICI_IS	IFC

ELENCO ELABORATI																											
Progettazione Costruttiva relativa al Bosco dello Sport : STADIO - C.I. 15148																											
PACCHETTO NUMERO	Information identification fields								CODICE ELABORATO		TITOLO ELABORATO	TIPO DI FILE	Sheet size	Scale (if applicable)	Status	First Submission - Data	Rev. Num.	Rev.1	Rev.2	Rev.3	Rev.4	Rev.5	Rev.6	Rev.7	Rev.8	Rev.9	Rev.10
	PROGETTO	SOCIETÀ	FASE	ZONA	LIVELLO	TIPO DI DOCUMENTO	DISCIPLINA	N° PROGRESSIVO																			
DOCUMENTI GENERALI																											
820000-839999 - Reports	CBO001	-	ES	ZZ	ZZ	RP	GEN	000000	CBO001—ES-ZZ-ZZ-RP-GEN-000000	RELAZIONE ILLUSTRATIVA "Modifica tecnica migliorativa"	PDF	A4		S1	25/05/26	0											
820000-839999 - Reports	CBO001	-	ES	ZZ	ZZ	RP	GEN	000001	CBO001—ES-ZZ-ZZ-RP-GEN-000001	CRONOPROGRAMMA	PDF	A4/A3		S3	04/11/25	3	12/02/26	13/03/26	25/05/26								
PLANIMETRIE GENERALI DISEGNI																	8										
010000-019999 - GA Plans	CBO001	SGN	PC	ZZ	FN	DR	ST	010001	CBO001-SGN-PC-ZZ-FN-DR-ST-010001	LIVELLO FN-BASE TRACCIAMENTI	PDF, DWG	A0	1:500	S3	24/10/25	2	12/11/25	03/12/25									
010000-019999 - GA Plans	CBO001	SGN	PC	ZZ	FN	DR	ST	010019	CBO001-SGN-PC-ZZ-FN-DR-ST-010019	PIANTA GENERALE-INCLUSIONI	PDF, DWG	A0	1:500	S3	30/09/25	1	21/10/25										
010000-019999 - GA Plans	CBO001	SGN	PC	ZZ	FN	DR	ST	010020	CBO001-SGN-PC-ZZ-FN-DR-ST-010020	PIANTA GENERALE FONDAZIONI	PDF, DWG	A0	1:500	S3	30/09/25	1	21/10/25										
010000-019999 - GA Plans	CBO001	SGN	PC	ZZ	00	DR	ST	010021	CBO001-SGN-PC-ZZ-00-DR-ST-010021	PIANTA GENERALE-LIVELLO 00	PDF, DWG	A0	1:500	S3	30/09/25	2	21/10/25	19/05/26									
010000-019999 - GA Plans	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	010027	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-010027	PIANTA GENERALE - COPERTURA	PDF, DWG	A0	1:500	S3	30/09/25	0											
010000-019999 - GA Plans	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	010028	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-010028	PIANTA GENERALE - TRACCIAMENTO DIME PER ELEMENTI METALLICI LIVELLO FN	PDF, DWG	A0	1:500	S3	30/09/25	1	12/12/25										
010000-019999 - GA Plans	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	010029	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-010029	PIANTA GENERALE - TRACCIAMENTO DIME PER ELEMENTI METALLICI LIVELLO 01	PDF, DWG	A0	1:500	S3	10/03/26	1	12/03/26										
010000-019999 - GA Plans	CBO001	MAF	ES	ZZ	ZZ	DR	ST	010026	CBO001-MAF-ES-ZZ-ZZ-DR-ST-010026	PIANTA GENERALE - CATINO	PDF, DWG	A0	1:500	S1													
SEZIONI PLANIMETRIE GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DISEGNI																	3										
020000-020099 - GASections	CBO001	MAF	ES	ZZ	ZZ	DR	ST	020010	CBO001-MAF-ES-ZZ-ZZ-DR-ST-020010	SEZIONI GEOTECNICHE DI PROGETTO 1/2	PDF, DWG	A0	1:100	S1													
020000-020099 - GASections	CBO001	MAF	ES	ZZ	ZZ	DR	ST	020011	CBO001-MAF-ES-ZZ-ZZ-DR-ST-020011	SEZIONI GEOTECNICHE DI PROGETTO 2/2	PDF, DWG	A0	1:100	S1													
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	MAF	ES	ZZ	ZZ	DR	ST	040023	CBO001-MAF-ES-ZZ-ZZ-DR-ST-040023	PLANIMETRIA INDAGINI GEOLOGICHE	PDF, DWG	A0	1:100	S1													
STRUTTURE - PLANIMETRIE DI DETTAGLIO																	35										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZA	FN	DR	ST	040010	CBO001-SGN-PC-ZA-FN-DR-ST-040010	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-ZONA A	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	1	21/10/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZB	FN	DR	ST	040011	CBO001-SGN-PC-ZB-FN-DR-ST-040011	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-ZONA B	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	1	21/10/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZC	FN	DR	ST	040012	CBO001-SGN-PC-ZC-FN-DR-ST-040012	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-ZONA C	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	1	21/10/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZD	FN	DR	ST	040013	CBO001-SGN-PC-ZD-FN-DR-ST-040013	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-ZONA D	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	1	21/10/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZF	FN	DR	ST	040014	CBO001-SGN-PC-ZF-FN-DR-ST-040014	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-ZONA F	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	1	21/10/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZG	FN	DR	ST	040015	CBO001-SGN-PC-ZG-FN-DR-ST-040015	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-ZONA G	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	1	21/10/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZH	FN	DR	ST	040016	CBO001-SGN-PC-ZH-FN-DR-ST-040016	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-ZONA H	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	1	21/10/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZI	FN	DR	ST	040017	CBO001-SGN-PC-ZI-FN-DR-ST-040017	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-ZONA I	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	1	21/10/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZZ	FN	DR	ST	040018	CBO001-SGN-PC-ZZ-FN-DR-ST-040018	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-SEZIONI	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	29/10/25	14/11/25									
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZZ	FN	DR	ST	040019	CBO001-SGN-PC-ZZ-FN-DR-ST-040019	FONDAZIONI-TABELLA INCLUSIONI	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	1	21/10/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZA	FN	DR	ST	040020	CBO001-SGN-PC-ZA-FN-DR-ST-040020	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-SEZIONI-ZONA A	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/10/25	1	14/11/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZB	FN	DR	ST	040021	CBO001-SGN-PC-ZB-FN-DR-ST-040021	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-SEZIONI-ZONA B	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/10/25	1	14/11/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZC	FN	DR	ST	040022	CBO001-SGN-PC-ZC-FN-DR-ST-040022	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-SEZIONI-ZONA C	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/10/25	1	14/11/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZD	FN	DR	ST	040023	CBO001-SGN-PC-ZD-FN-DR-ST-040023	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-SEZIONI-ZONA D	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/10/25	1	14/11/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZF	FN	DR	ST	040024	CBO001-SGN-PC-ZF-FN-DR-ST-040024	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-SEZIONI-ZONA F	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/10/25	1	14/11/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZG	FN	DR	ST	040025	CBO001-SGN-PC-ZG-FN-DR-ST-040025	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-SEZIONI-ZONA G	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/10/25	1	14/11/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZH	FN	DR	ST	040026	CBO001-SGN-PC-ZH-FN-DR-ST-040026	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-SEZIONI-ZONA H	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/10/25	1	14/11/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZI	FN	DR	ST	040027	CBO001-SGN-PC-ZI-FN-DR-ST-040027	PIANTA FONDAZIONI-INCLUSIONI-SEZIONI-ZONA I	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/10/25	1	14/11/25										
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZA	FN	DR	ST	040030	CBO001-SGN-PC-ZA-FN-DR-ST-040030	PIANTA FONDAZIONI-LIVELLO FN-ZONA A	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	21/10/25	16/01/26									
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZB	FN	DR	ST	040031	CBO001-SGN-PC-ZB-FN-DR-ST-040031	PIANTA FONDAZIONI-LIVELLO FN-ZONA B	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	21/10/25	16/01/26									
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZC	FN	DR	ST	040032	CBO001-SGN-PC-ZC-FN-DR-ST-040032	PIANTA FONDAZIONI-LIVELLO FN-ZONA C	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	21/10/25	16/01/26									
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZD	FN	DR	ST	040033	CBO001-SGN-PC-ZD-FN-DR-ST-040033	PIANTA FONDAZIONI-LIVELLO FN-ZONA D	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	21/10/25	16/01/26									
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZF	FN	DR	ST	040034	CBO001-SGN-PC-ZF-FN-DR-ST-040034	PIANTA FONDAZIONI-LIVELLO FN-ZONA F	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	21/10/25	16/01/26									
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZG	FN	DR	ST	040035	CBO001-SGN-PC-ZG-FN-DR-ST-040035	PIANTA FONDAZIONI-LIVELLO FN-ZONA G	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	21/10/25	16/01/26									
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZH	FN	DR	ST	040036	CBO001-SGN-PC-ZH-FN-DR-ST-040036	PIANTA FONDAZIONI-LIVELLO FN-ZONA H	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	21/10/25	16/01/26									
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	SGN	PC	ZI	FN	DR	ST	040037	CBO001-SGN-PC-ZI-FN-DR-ST-040037	PIANTA FONDAZIONI-LIVELLO FN-ZONA I	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	21/10/25	16/01/26									

120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120003	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120003	TUNNEL SUD-OVEST E VASCA SUD2-CARPENTERIA	PDF, DWG	A0	VAR	S3	12/12/25	3	06/02/26	09/02/26	11/02/26												
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120004	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120004	NUCLEO 7-CARPENTERIA	PDF, DWG	A0	VAR	S3	19/12/25	3	09/02/26	19/02/26	26/02/26												
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120005	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120005	NUCLEO 8-CARPENTERIA	PDF, DWG	A0	VAR	S3	19/12/25	4	06/02/26	09/02/26	20/02/26	26/02/26											
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120006	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120006	NUCLEO 9-CARPENTERIA	PDF, DWG	A0	VAR	S3	19/12/25	4	06/02/26	09/02/26	20/02/26	26/02/26											
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120007	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120007	NUCLEO 10-CARPENTERIA	PDF, DWG	A0	VAR	S3	19/12/25	3	09/02/26	19/02/26	26/02/26												
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120009	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120009	TUNNEL NORD-EST-CARPENTERIA	PDF, DWG	A0	VAR	S3	12/01/26	0															
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120010	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120010	NUCLEO 1-CARPENTERIA 1_3	PDF, DWG	A0	VAR	S3	30/01/26	3	19/02/26	16/03/26	13/04/26												
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120011	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120011	NUCLEO 1-CARPENTERIA 2_3	PDF, DWG	A0	VAR	S3	30/01/26	3	19/02/26	16/03/26	13/04/26												
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120012	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120012	NUCLEO 1-CARPENTERIA 3_3	PDF, DWG	A0	VAR	S3	30/01/26	3	19/02/26	16/03/26	13/04/26												
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120013	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120013	NUCLEO 3-CARPENTERIA 1_3	PDF, DWG	A0	VAR	S3	30/01/26	3	19/02/26	16/03/26	01/04/26												
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120014	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120014	NUCLEO 3-CARPENTERIA 2_3	PDF, DWG	A0	VAR	S3	30/01/26	3	19/02/26	16/03/26	01/04/26												
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120015	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120015	NUCLEO 3-CARPENTERIA 3_3	PDF, DWG	A0	VAR	S3	30/01/26	3	19/02/26	16/03/26	01/04/26												
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120016	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120016	NUCLEO 5-CARPENTERIA 1_3	PDF, DWG	A0	VAR	S3	30/01/26	4	16/03/26	31/03/06	07/04/26	09/04/26											
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120017	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120017	NUCLEO 5-CARPENTERIA 2_3	PDF, DWG	A0	VAR	S3	30/01/26	5	16/03/26	31/03/06	07/04/26	09/04/26	22/04/26										
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120018	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120018	NUCLEO 5-CARPENTERIA 3_3	PDF, DWG	A0	VAR	S3	30/01/26	3	16/03/26	31/03/06	07/04/26												
120000-129999 - Walls	CBO001	SGN	PC	ZZ	ZZ	DR	ST	120019	CBO001-SGN-PC-ZZ-ZZ-DR-ST-120019	NUCLEO 13-CARPENTERIA 1_3	PDF, DWG	A0	VAR	S3	30/01/26	2	16/03/26	13/04/26													

STRUTTURE -RAMPE - INGRESSI ESTERNI - PASSERELLA OSPITI - ENERGY CENTER DISEGNI																	10												
310000-319999 - Stairs, Ramps	CBO001	MAF	ES	ZZ	ZZ	DR	ST	310008	CBO001-MAF-ES-ZZ-ZZ-DR -ST-310008	RAMPE L0	PDF, DWG	A0	1:100	S1															
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	MAF	ES	ZZ	ZZ	DR	ST	040080	CBO001-MAF-ES-ZZ-ZZ-DR -ST-040080	PASSERELLA OSPITI - PIANTE E SEZIONI 1/2	PDF, DWG	A0	1:100	S1															
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	MAF	ES	ZZ	ZZ	DR	ST	040081	CBO001-MAF-ES-ZZ-ZZ-DR -ST-040081	PASSERELLA OSPITI - PIANTE E SEZIONI 2/2	PDF, DWG	A0	1:100	S1															
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	MAF	ES	ZZ	ZZ	DR	ST	040085	CBO001-MAF-ES-ZZ-ZZ-DR -ST-040085	ENERGY CENTER - PIANTE E SEZIONI	PDF, DWG	A0	1:100	S1															
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	MAF	ES	ZZ	ZZ	DR	ST	040086	CBO001-MAF-ES-ZZ-ZZ-DR -ST-040086	INGRESSI AREE ESTERNE - PIANTE E SEZIONI	PDF, DWG	A0	1:100	S1															
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	MAF	ES	ZZ	ZZ	DR	ST	040087	CBO001-MAF-ES-ZZ-ZZ-DR -ST-040087	INGRESSI AREE ESTERNE - DETTAGLI CONNESSIONI	PDF, DWG	A0	1:100	S1															
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	MAF	ES	ZZ	FN	DR	ST	040169	CBO001-MAF-ES-ZZ-FN-DR -ST-040169	LIVELLO FN - DETTAGLI ARMATURE PLINTI PASSERELLA OSPITI	PDF, DWG	A0	VAR	S1															
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	MAF	ES	ZZ	FN	DR	ST	040170	CBO001-MAF-ES-ZZ-FN-DR -ST-040170	LIVELLO FN - ARMATURE - PASSERELLA OSPITI 1/2	PDF, DWG	A0	VAR	S1															
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	MAF	ES	ZZ	FN	DR	ST	040171	CBO001-MAF-ES-ZZ-FN-DR -ST-040171	LIVELLO FN - ARMATURE - PASSERELLA OSPITI 2/2	PDF, DWG	A0	VAR	S1															
040000-049999 - Enlarged GA Quadrant Plans	CBO001	MAF	ES	ZZ	FN	DR	ST	040172	CBO001-MAF-ES-ZZ-FN-DR -ST-040172	LIVELLO FN - ARMATURE - INGRESSI, ENERGY CENTER E RECINZIONI	PDF, DWG	A0	VAR	S1															
STRUTTURE -COPERTURA																	27												
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500002	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500002	PIANTA COPERTURA-CORRENTE SUPERIORE ZONA A	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500003	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500003	PIANTA COPERTURA-CORRENTE SUPERIORE-ZONA B	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500004	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500004	PIANTA COPERTURA-CORRENTE SUPERIORE-ZONA C	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500005	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500005	PIANTA COPERTURA-CORRENTE SUPERIORE-ZONA D	PDF, DWG	A0+105	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500006	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500006	PIANTA COPERTURA-CORRENTE SUPERIORE-ZONA F	PDF, DWG	A0+105	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500007	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500007	PIANTA COPERTURA-CORRENTE SUPERIORE-ZONA G	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500008	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500008	PIANTA COPERTURA-CORRENTE SUPERIORE-ZONA H	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500009	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500009	PIANTA COPERTURA-CORRENTE SUPERIORE-ZONA I	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500012	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500012	PIANTA COPERTURA-CORRENTE INFERIORE-ZONA A	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500013	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500013	PIANTA COPERTURA-CORRENTE INFERIORE-ZONA B	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500014	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500014	PIANTA COPERTURA-CORRENTE INFERIORE-ZONA C	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500015	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500015	PIANTA COPERTURA-CORRENTE INFERIORE-ZONA D	PDF, DWG	A0+105	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500016	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500016	PIANTA COPERTURA-CORRENTE INFERIORE-ZONA F	PDF, DWG	A0+105	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500017	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500017	PIANTA COPERTURA-CORRENTE INFERIORE-ZONA G	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500018	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500018	PIANTA COPERTURA-CORRENTE INFERIORE-ZONA H	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500019	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500019	PIANTA COPERTURA-CORRENTE INFERIORE-ZONA I	PDF, DWG	A0	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500020	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500020	SEZIONI TRASVERSALI COPERTURA	PDF, DWG	A0+315	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500021	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500021	PROSPETTO TIPO BARACCATURA	PDF, DWG	A1	1:100	S3	30/09/25	2	08/01/26	30/01/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500031	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500031	CARPENTERIA-DETTAGLI CONNESSIONI 1d4	PDF, DWG	A0+105	VAR	S3	08/01/26	1	30/01/26												
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500032	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500032	CARPENTERIA-DETTAGLI CONNESSIONI 2d4	PDF, DWG	A0+105	VAR	S3	08/01/26	2	30/01/26	10/04/26											
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500033	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500033	CARPENTERIA-DETTAGLI CONNESSIONI 3d4	PDF, DWG	A0+210	VAR	S3	08/01/26	5	30/01/26	13/03/26	10/04/26	16/04/26	15/05/26								
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500034	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500034	CARPENTERIA-DETTAGLI CONNESSIONI 4d4	PDF, DWG	A0+105	VAR	S3	08/01/26	4	30/01/26	30/03/26	10/04/26	16/04/26	15/05/26								
500000-599999 - Schematics	CBO001	M2I	PC	ZZ	RF	DR	ST	500035	CBO001-M2I-PC-ZZ-RF-DR-ST-500035	CARPENTERIA - DETTAGLI CONNESSIONI IMPIANTI ED ELEMENTI SECONDARI 1d2	PDF, DWG	A0+315	VAR	S3	30/01/26	5	13/03/26	30/03/26	10/04/26	16/04/26	15/05								

[illegible]

AREE ESTERNE - SOTTOSERVIZI E IMPIANTI - DISEGNI										41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
060000-069999 - Landscape	CBO001	MAF	ES	ZZ	ZZ	DR	CI	060000	CBO001-MAF-ES-ZZ-ZZ-DR -CI-060000	STATO DI FATTO DELLE RETI DI FOGNATURA BIANCA E NERA	PDF, DWG	A0	-	S1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

010000 - 010104 Planimetrie Generali	CBO001	POP	ES	ZZ	0	DR	AR	010100	CBO001-POP-ES-ZZ-00-DR-AR-010100	PIANTA PIANO TERRA - AREE GREZZE / AREE FINITE	PDF, DWG	A0	1250	S1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--------------------------------------	--------	-----	----	----	---	----	----	--------	----------------------------------	--	----------	----	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

010000-019999 - GA Plans	CB0001	SGS	ES	ZH	0	DR	EE	010106	CB0001-SGS-ES-ZH-00-DR-EE-010106	ILLUMINAZIONE - PIANO TERRA - ZH	PDF, RVT	A0	1:100	S1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--------------------------	--------	-----	----	----	---	----	----	--------	----------------------------------	----------------------------------	----------	----	-------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Venezia, 26 Maggio 2026

BOSCO DELLO SPORT: STADIO

CUP: F75B22000010002 - CIG 97655334C4

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Venezia - Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti –
Settore Attuazione Opere Strategiche, Nuove Opere viarie e Gestione Strade di Collegamento
Principali

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Andrea Berro – BS Progetti S.r.l.

IMPRESA: R.T.I. Costruzioni Bordinon S.r.l. - FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.p.a. - RANZATO
IMPIANTI S.r.l.

CONTRATTO: Rep. n. 131686 del 26/09/2024

LAVORI DI: (C.I. 15148) Bosco dello Sport: Stadio

* * * *

PERIZIA DI MODIFICA DEL CONTRATTO
AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 8 DEL DM 49/2018 E DELL' ART. 106 COMMA 2 LETT. A) E B),

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

* * * *

L'anno 2026 nel mese di Maggio il giorno 26 in Venezia tra il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Andrea Berro ed il rappresentante legale

Si premette:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 920 del 16/05/2024 l'appalto integrato in oggetto è stato aggiudicato al R.T.I. COSTRUZIONI BORDIGNON S.r.l. (Mandataria) C.F. e P.IVA n. 03344050269, FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.p.a. C.F. e P.IVA n. 01294560329, RANZATO IMPIANTI S.r.l. C.F. e P.IVA n. 03121000271 per l'importo contrattuale di 75.543.421,42 € (o.f.e) di cui 73.488.067,29 € (o.f.e.) per lavori al netto del ribasso d'asta, 1.417.536,32 € per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso e 637.817,81 € (o.p. e f.e.) per progettazione definitiva ed esecutiva al netto del ribasso d'asta;
- In data 26/09/2024, giusto Rep. n. 131686 è stato sottoscritto il contratto d'appalto;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 800 del 17/04/2025 è stato approvato il provvedimento avente ad oggetto *"Aggiudicazione gara n. 59/2024, contestuale affidamento del servizio di direzione lavori, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, impegno di spesa. Atto da pubblicare. (Cod. SRC24_02), relativo al (C.I. 15148) Bosco dello Sport: Stadio"* attraverso il quale sono state aggiudicate al costituendo R.T.P. BS PROGETTI S.r.l. (capogruppo) – AI ENGINEERING S.r.l. – AI Studio Ass. Professionale – ARCHEST S.r.l. le prestazioni di cui sopra;
- Con nota Prot. Gen. n. 211088 del 22/04/2025 è stato disposto l'avvio d'urgenza delle prestazioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 800 del 17/04/2025;
- Con nota prot. 219978 del 29/04/2025 il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla formale consegna delle aree con specifico riferimento alle attività propedeutiche di cantierizzazione, esclusivamente all'interno dei limiti individuati negli elaborati grafici allegati;
- In data 5 maggio 2025, con specifico verbale il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna delle aree di cantiere all'Appaltatore per l'avvio delle opere propedeutiche di cantierizzazione;
- In data 17 settembre 2025 con Determinazione Dirigenziale n. 1872 è stato approvato il provvedimento avente ad oggetto (C.I. 15148) BOSCO DELLO SPORT: STADIO. Assestamento di quadro economico, approvazione del progetto esecutivo, modifica contrattuale ai sensi

dell'art.106 c. 1 lettera c) ed e) del D.Lgs. 50/2016, approvazione schema atto di sottomissione e relativi impegni di spesa. Atto da pubblicare;

- Con nota Prot. Gen. n. 482464 del 17 settembre 2025 è stata comunicata all'impresa l'avvenuta approvazione del provvedimento di cui sopra e contestualmente sono state richieste le polizze integrative necessarie alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione n. 1 attraverso il quale, relativamente alla quota lavori e oneri per la sicurezza, è stato disposto un incremento di 7.376.996,98 Euro (oneri fiscali esclusi), dei lavori, ed un incremento di 340.276,04 Euro (oneri fiscali e previdenziali esclusi) per la quota di progettazione, aggiornando quindi l'importo contrattuale a complessivi 83.260.694,44 Euro (o.f.e.) di cui:
 - 80.555.257,02 Euro per lavori, al netto del ribasso d'asta;
 - 1.727.343,57 Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - 978.093,85 Euro per la progettazione definitiva ed esecutiva;
- Con nota prot. PG 2025/0482905 il RUP con Disposizione n. 2 ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla formale consegna definitiva dei lavori appaltati.
- In data 22 settembre 2025, con specifico verbale il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori all'Appaltatore per l'avvio delle opere previste dal contratto di appalto e successive integrazioni;
- Con Prot. a_2024_13_2025/014 del 30/09/2025, e successiva a_2024_13_2025/014_EC del 03/10/2025 l'impresa ha sottoposto alla Stazione Appaltante e alla Direzione dei Lavori una proposta di variante migliorativa delle opere previste dall'appalto come previsto dal DM del 7 marzo 2018 n. 49 ed in particolare all'Art. 8, comma 8, con espresso richiamo all'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
- che la presente perizia recepisce alcune varianti puntuali al progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 50/2016, derivanti da richieste di modifica avanzate dal futuro concessionario dello stadio, Venezia F.C. S.p.A. (individuato con Determina Dirigenziale n. 713 del 03.04.2026 quale aggiudicatario del servizio di gestione) e accolte dalla Stazione Appaltante a seguito di opportune valutazioni tecniche.

Considerato:

- La proposta di variante migliorativa proposta ha trovato correttamente riscontro nel DM del 7 marzo 2018 n. 49 ed in particolare all'Art. 8, comma 8, con espresso richiamo all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

- Le opere integrative oggetto della presente perizia, conseguenti a esigenze funzionali rappresentate dal futuro concessionario e condivise dalla Stazione Appaltante, sono state ricondotte alle fattispecie disciplinate dall'art. 106, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dalla normativa vigente.
- In data 08 ottobre 2025, la scrivente Direzione Lavori, a seguito di verifica dei documenti concernenti la proposta di variante migliorativa ha ritenuto condivisibile quanto avanzato dal RTI, invitandolo a sviluppare nel dettaglio la progettazione esecutiva, pur specificando, in particolare modo, che:
 - La documentazione allegata alla proposta di variante non si è ritenuta esaustiva per essere considerata come progettazione a livello esecutivo e pertanto si è prescritto di aggiornare quanto prodotto portandolo ad un livello di dettaglio superiore;
 - Si è evidenziata la necessità di un controllo più approfondito sulle strutture di fondazione, delle elevazioni ed in particolare delle modifiche apportate alla sovrastante struttura metallica in carpenteria;
 - La prima valutazione economica trasmessa, con risparmio economico a favore della Stazione Appaltante come previsto da norma, è stata ritenuta congrua per quanto riguarda la modifica delle fondazioni profonde, specificando che la definizione complessiva finale poteva avvenire solo al completamento della revisione degli elaborati tecnici costituenti la variante migliorativa di cui al punto precedente.
- Le attività di verifica della Direzione Lavori e confronto con i progettisti incaricati e con i rappresentanti del RTI sono state piuttosto approfondite, andando a verificare anche aspetti puntuali di calcolo e di graficizzazione delle tavole al fine di validare la riprogettazione dei vari settori.
- Alla progettazione di ogni settore dello stadio, sono state emessi degli specifici verbali di verifica dove la Direzione Lavori indicava, per i vari punti oggetto di esame, gli aspetti tecnici ritenuti corretti e approvati, dagli aspetti tecnici per cui si rendeva necessario un chiarimento.
- Alla conclusione di ogni verifica/validazione del settore oggetto di variante, la Direzione Lavori emetteva uno specifico report di verifica ed approvazione a cui seguiva, successivamente a specifica disposizione del RUP, Ordine di Servizio a procedere.
- Che le valutazioni economiche allegate alla variante migliorativa proposta, a seguito delle verifiche e dei confronti con la Direzione Lavori, considerando anche i maggiori costi derivanti dall'esecuzione dei lavori di modifica avanzate dal futuro concessionario dello stadio, Venezia F.C. S.p.A. (individuato con Determina Dirigenziale n. 713 del 03.04.2026 quale aggiudicatario del servizio di gestione) e accolte dalla Stazione Appaltante a seguito di opportune valutazioni

tecniche hanno determinato una riduzione dell'importo economico per complessivi € - **462.631,72** andando a ridefinire l'importo contrattuale in € **81.819.968,87** di cui € **1.728.661,81** per costi della sicurezza;

- Che l'esecuzione delle opere suppletive sopra elencate hanno previsto la realizzazione di alcune categorie di lavori per le quali non sono previsti nell'elenco prezzi contrattuale i relativi prezzi unitari, che vengono concordati come segue:

ELENCO NUOVI PREZZI

NP.V1.ED.001-A.01.016

Realizzazione di inclusioni rigide per miglioramento del terreno mediante formazione di colonne con modulo ad alta deformazione realizzate su terreni comprimibili per ridurre i cedimenti delle fondazioni e aumentare la capacità portante del terreno. Eseguito mediante la preparazione del piano di lavoro, successivamente un tubo e un'elica il terreno viene penetrato fino alla quota di progetto, il calcestruzzo viene pompato mentre l'utensile vibro viene fatto risalire, e fuoriesce dalla parte inferiore del tubo dove è presente il foro. Sono compresi i controlli di integrità fino al 10% delle infissioni realizzate.

U.D.M m

€ 104,75

(diconsi euro centoquattro/75)

NP.V1.ED.002

Sovrapprezzo per incidenza fermo macchina per riduzione di produzione giornaliera dei pali dovuta all'accorciamento della lunghezza delle inclusioni realizzate in opera.

U.D.M cad

€ 54,36

(diconsi euro cinquantaquattro/36)

NP.V1.ED.003

Oneri per preparazione, pulizie e messa in quota testa colonne delle inclusioni rigide per evitare rottura fragile, compreso fornitura di riciclato per reinterro, ed ogni altro onere necessario.

U.D.M cad

€ 229,50

(diconsi euro duecentoventinove/50)

NP.V1.ED.004

Maggiore onere per scavo delle fondazioni per sagomatura e mantenimento delle scarpate a 45° su plinti e platee di fondazione. Compreso compattamento del terreno atto a ricevere il getto di calcestruzzo.

U.D.M m

€ 14,84

(diconsi euro quattordici/84)

NP.V1.ED.005

Fornitura e posa in opera di sistema PEIKKO su pilastri prefabbricati, mediante inserimento di scarpetta angolare HPKM39 e barre di ancoraggio filettate annegate nei plinti di fondazione.

U.D.M cad

€ 522,15

(diconsi euro cinquecentoventidue/15)

NP.V1.ED.006

Sovrapprezzo per attraversamento sottoservizi in corrispondenza di plinti e platee di fondazione

U.D.M a corpo

€ 41.270,24

(diconsi euro quarantunomiladuecentosettanta/24)

NP.V1.ED.007-VEN24-01.09.03.00

Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, di dimensioni mm 20x10 armato con rete di acciaio (espansione lineare non inferiore al 60% - pressione sulle interfacce non inferiore a kg/cmq 14)

U.D.M m

€ 58,53

(diconsi euro cinquantotto/53)

NP.V1.ED.008-VEN24-05.10.14.00

Trattamento dei getti finiti con protettivo impermeabilizzante per strutture in c.a., mediante applicazione di rivestimento impermeabile a base cementizia con applicazione di due mani del prodotto secondo metodi

ed indicazione del produttore, previa accettazione dello stesso da parte della D.L. Il tutto a perfetta regola d'arte ogni onere compreso. Il trattamento sarà esteso alle superfici di intradosso, laterali e superiore dei getti in opera

U.D.M m2

€ 30,75

(diconsi euro trenta/75)

NP.V1.ED.009

Fornitura e posa in opera di boccole di ripresa per ancoraggio strutturale delle cappe collaboranti dei solai con i nuclei vani scale e muri in elevazione, le boccole sono formate da due elementi, uno da posare e inglobare nel getto del muro in elevazione e il secondo elemento posto orizzontalmente che va fissato mediante la testa filettata prima della posa dell'armatura della cappa in collaborante. Per boccole con diametro Ø16.

U.D.M cad

€ 74,95

(diconsi euro settantaquattro/95)

NP.V1.ED.010

Fornitura e posa in opera di boccole di ripresa per ancoraggio strutturale delle cappe collaboranti dei solai con i nuclei vani scale e muri in elevazione, le boccole sono formate da due elementi, uno da posare e inglobare nel getto del muro in elevazione e il secondo elemento posto orizzontalmente che va fissato mediante la testa filettata prima della posa dell'armatura della cappa in collaborante. Per boccole con diametro Ø20.

U.D.M cad

€ 81,82

(diconsi euro ottantuno/82)

NP.V1.ED.011-VEN24-01.09.07.00

Fornitura e posa in opera, in corrispondenza dei giunti strutturali di larghezza fino a 30 mm, di sigillante elastomerico con caratteristiche di alta resistenza termica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il dimensionamento del cordolo, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

U.D.M m

€ 21,78

(diconsi euro ventuno/78)

NP.V1.ED.012-VEN24-01.30.05

Copertura in lamiera grecata. Sovrapprezzo lamiera grecata di copertura per passaggio da h145 spessore 8.8/10 a h200 spessore 10/10 e 12,5/10 mm

U.D.M kg

€ 8,08

(diconsi euro otto/08)

NP.V1.ED.013

Fornitura e realizzazione in opera di giunto strutturale di copertura come da dettaglio tecnico, mediante fornitura e posa in opera di elementi in magnelis e alluminio, compreso fissaggi ed ogni altro onere necessario.

U.D.M m

€ 755,58

(diconsi euro settecentocinquantacinque/58)

NP.V1.ED.014-VEN24-01.21.21.26

Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

U.D.M m

€ 53,58

(diconsi euro cinquantatre/58)

NP.V1.ED.015-VEN24-01.30.05.

Sistema in carpenteria metallica per aggancio pacchetto di copertura travi per garantire una maggiore durabilità e facilitare la manutenzione. Manufatti per strutture metalliche secondarie (compresi pressopiegati).

U.D.M kg

€ 8,08

(diconsi euro otto/08)

NP.V1.ED.016

Fornitura e posa in opera di botole in acciaio da posarsi sulla copertura delle vasche.

U.D.M cad

€ 850,00

(diconsi euro ottocentocinquanta/00)

NP.V1.ED.017-VEN24-01.28.07.00

Applicazione a pennello su pareti e soffitti, sia interni che esterni, di una mano, opportunamente diluita, di fissativo isolante disinfestante di muffe, muschi e alghe in dispersione acquosa fino ad ottenere un supporto idoneo al successivo trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti.

U.D.M m2

€ 4,46

(diconsi euro quattro/46)

NP.V1.ED.018-VEN24-01.28.01.a

Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura della pittura, gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo.

U.D.M m2

€ 9,50

(diconsi euro nove/50)

NP.V1.ED.019-VEN24-01.18.02.b

Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta di cemento dosata a q 3 a due mani con ultimo strato in malta di cemento dosata a q 6 tirato a frattazzo fino, compresi paraspigoli zincati, esclusa la rete porta intonaco

U.D.M m2

€ 24,98

(diconsi euro ventiquattro/98)

NP.V1.ED.020-VEN24-01.28.01.e

Dipintura con idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura della pittura, gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici da trattare mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere i residui asportabili facilmente. E' da ritenersi inoltre compreso e compensato l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggiatura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o a rullo.

U.D.M m2

€ 11,81

(diconsi euro undici/81)

NP.V1.ED.021

Tracciamento scavo, fondazioni ed elevazioni di nuova realizzazione per realizzazione vasca scala mobile.

U.D.M a corpo

€ 241,33

(diconsi euro duecentoquarantuno/33)

NP.V1.ED.022

Rinterro perimetrale della vasca con materiale precedentemente scavato e accatastato in cantiere eseguito con mini mezzi.

U.D.M a corpo

€ 1.406,59

(diconsi euro millequattrocentosei/59)

NP.V1.ED.023

Intercettazione tubazioni posate zona vasca del diametro Ø160 e Ø110, mediante scavo in sezione, taglio delle tubazioni e sigillatura con pezzo speciale di tubo.

U.D.M a corpo

€ 723,98

(diconsi euro settecentoventitre/98)

NP.V1.ED.024

Intercettazione tubazioni diametro Ø160 e Ø 110 per realizzazione by-pass, mediante scavo in sezione, tagli delle tubazioni e allacciamento alle nuove condotte.

U.D.M a corpo

€ 257,82

(diconsi euro duecentocinquantasette/82)

NP.V1.ED.025

Predisposizione per impianto elettrico mediante fornitura e posa di tubo corrugato diametro Ø110, e realizzazione scarico su fossa mediante fornitura e posa in opera di scarico del diametro Ø160.

U.D.M a corpo

€ 83,28

(diconsi euro ottantatre/28)

NP.V1.ED.026-A.01.012

Sola fornitura in cantiere di acciaio d'armo sagomato, da analisi prezzo acciaio posto in opera scorporato della posa.

U.D.M kg

€ 0,99

(diconsi euro zero/99)

NP.V1.ED.027

Smontaggio dell'acciaio già posto in opera, per permettere l'esecuzione della vasca di nuova realizzazione, compreso accatastamento in cantiere per successivo riutilizzo in opera.

U.D.M a corpo

€ 2.675,40

(diconsi euro duemilaseicentotrentacinque/40)

NP.V1.ED.028

Nuovo tracciamento dello scavo, delle fondazioni e delle dime armotubo.

U.D.M a corpo

€ 772,24

(diconsi euro settecentosettantadue/24)

NP.V1.ED.029

Taglio del magrone esistente dello spessore medio di 10 cm, eseguito mediante l'utilizzo di apposita sega, per successiva demolizione, compreso ogni altro onere necessario.

U.D.M a corpo

€ 192,34

(diconsi euro centonovantadue/34)

NP.V1.ED.030-VEN25-01.05.04.00

Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle pubbliche discariche (conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10).

U.D.M m2

€ 30,64

(diconsi euro trenta/64)

NP.V1.ED.031

Preparazione di rampa di accesso per realizzazione scavo vasca di riabilitazione, eseguito mediante scavo in sezione profilatura e costipamento del fondo.

U.D.M a corpo

€ 322,52

(diconsi euro trecentoventidue/52)

NP.V1.ED.032

Demolizione di porzione delle colonne delle inclusioni rigide esistenti sulla sagome della nuova vasca di riabilitazione, eseguito con mezzo meccanico, compreso carico e trasporto all'interno del perimetro di cantiere.

U.D.M a corpo

€ 1.813,86

(diconsi euro milleottocentotredici/86)

NP.V1.ED.033

Rinterro perimetrale della vasca riabilitazione con materiale precedentemente scavato e accatastato in cantiere eseguito con mini mezzi.

U.D.M a corpo

€ 2.813,18

(diconsi euro duemilaottocentotredici/18)

NP.V1.ED.034

Smontaggio e rimontaggio di dime armotubo precedentemente posate, compreso fissaggio e messa a quota di progetto, compreso ogni altro onere.

U.D.M a corpo

€ 605,45

(diconsi euro seicentocinque/45)

NP.V1.ED.035-A.01.012

Sola posa in opera di acciaio precedentemente rimosso per permettere la realizzazione della nuova vasca di riabilitazione. Prezzo da analisi acciaio posato, dedotta la fornitura.

U.D.M Kg

€ 0,31

(diconsi euro zero/31)

Il presente verbale, letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di piena accettazione è subito impegnativo per l'Impresa.

Il RTI <i>Costruzioni Bordignon S.r.l. - FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.p.a. - RANZATO IMPIANTI S.r.l.</i> <i>Geom. Paolo Bordignon</i>	Il Direttore dei Lavori <i>Ing. Andrea Berro</i>
Visto: Il Responsabile Unico del Progetto <i>Ing. Simone Agrondi</i>	

Codice commessa

BS-0856_25

Nome documento

Verbale concordamento Nuovi Prezzi



Archest
architecture | engineering | infrastructure