







## Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile

## Servizio Nuove Opere Mobilità Sostenibile

SEDE: Polo Tecnico "Ex Carbonifera" - Viale Ancona 63, 30172 Venezia VE

DIRETTORE DIRIGENTE

Ing. Simone Agrondi

Ing. Roberto Di Bussolo

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Arch. Alice Maniero


OGGETTO

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 2 Linea di investimento 4.1 (M2C2-4.1) - "Rafforzamento mobilità ciclistica" C.I. 15143 - "REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE - 2° LOTTO" CUP F71B22000900001

FASE

## PERIZIA DI VARIANTE N. 2

PROGETTISTA



TITOLO

CP - CRONOPROGRAMMA PERIZIA DI VARIANTE N. 2 ELABORATO

**AE13** 

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA:
rev_00	30.11.2023	emissione				
rev_01	15.10.2024	VARIANTE				prot. n.:
rev_02	31.07.2025	VARIANTE 2				2308
rev_03						NOME FILE:
rev_04						AE13 - CP Cronoprogramma_VAR 2

	CRONOPROGRAMMA LAVORI	ΑN	NO	20	24																				
	COMUNE DI VENEZIA CICLOVIE URBANE 2L/CI15143 PROGETTO ESECUTIVO TRATTO 1	SETT																							
FASE	LAVORAZIONI	24	SET	TIN	ΛAN	ΙE																			
1	Allestimento del cantiere, installazione servizi logistici e delimitazione aerea di deposito cantiere																								
2	Predisposizione segnaletica per viabilità alternativa, tracciamento generale e dei sottoservizi																								
3	Predisposizione segnaletica del cantiere mobile e recinzione dell'area lavorativa secondo schema della planimetria di cantiere																								
4	Pulizia dell'area con demolizioni varie e tracciamento generale																								
5	Scavi per sbancamenti, sterri e riporti																								
6	Raccordi fognature (acque meteoriche)																								
7	Posa plinti e cavidotti illuminazione pubblica																								
8	Cordnatura e getti muri di contenimento																								
9	Pavimentazione stadale (strato di base e binder)																								
10	Finiture arredi urbani, pavimentazione in masselli, aiuole ed eventuali resinature																								
11	Segnaletica verticale ed orizzontale																								
12	Ripiegamento cantiere																								

	CRONOPROGRAMMA LAVORI	AN	NO	202	24																				
	COMUNE DI VENEZIA CICLOVIE URBANE 2L/CI15143 PROGETTO ESECUTIVO TRATTO 2	SETT																							
FASE	LAVORAZIONI	12	SET	TIN	1AN	ΙE																			
1	Allestimento del cantiere, installazione servizi logistici e delimitazione aerea di deposito cantiere																								
2	Predisposizione segnaletica per viabilità alternativa, tracciamento generale e dei sottoservizi																								
3	Predisposizione segnaletica del cantiere mobile e recinzione dell'area lavorativa secondo schema della planimetria di cantiere																								
1	Pulizia dell'area con demolizioni varie e tracciamento generale																								
5	Scavi per sbancamenti, sterri e riporti																								
6	Raccordi fognature (acque meteoriche)																								
7	Posa plinti e cavidotti illuminazione pubblica																								
8	Cordnatura e getti muri di contenimento																								
9	Pavimentazione stadale (strato di base e binder)																								
10	Finiture arredi urbani, pavimentazione in masselli, aiuole ed eventuali resinature																								
11	Segnaletica verticale ed orizzontale																								
12	Ripiegamento cantiere																								

	CRONOPROGRAMMA LAVORI	ΑN	NO	20	24																				
	COMUNE DI VENEZIA CICLOVIE URBANE 2L/CI15143 PROGETTO ESECUTIVO TRATTO 3	SETT																							
FASE	LAVORAZIONI	12	SET	TIN	ΛAN	ΙE																			
1	Allestimento del cantiere, installazione servizi logistici e delimitazione aerea di deposito cantiere																								
2	Predisposizione segnaletica per viabilità alternativa, tracciamento generale e dei sottoservizi																								
3	Predisposizione segnaletica del cantiere mobile e recinzione dell'area lavorativa secondo schema della planimetria di cantiere																								
1	Pulizia dell'area con demolizioni varie e tracciamento generale																								
5	Scavi per sbancamenti, sterri e riporti																								
6	Raccordi fognature (acque meteoriche)																								
7	Posa plinti e cavidotti illuminazione pubblica																								
8	Cordnatura e getti muri di contenimento																								
9	Pavimentazione stadale (strato di base e binder)																								
10	Finiture arredi urbani, pavimentazione in masselli, aiuole ed eventuali resinature																								
11	Segnaletica verticale ed orizzontale																								
12	Ripiegamento cantiere																								

	CRONOPROGRAMMA LAVORI	ΑN	NO	202	24																				
	COMUNE DI VENEZIA CICLOVIE URBANE 2L/CI15143 PROGETTO ESECUTIVO TRATTO 4	SETT																							
FASE	LAVORAZIONI	16	SET	ΓΤΙΝ	1AN	ΙE																			
1	Allestimento del cantiere, installazione servizi logistici e delimitazione aerea di deposito cantiere																								
2	Predisposizione segnaletica per viabilità alternativa, tracciamento generale e dei sottoservizi																								
3	Predisposizione segnaletica del cantiere mobile e recinzione dell'area lavorativa secondo schema della planimetria di cantiere																								
4	Pulizia dell'area con demolizioni varie e tracciamento generale																								
5	Scavi per sbancamenti, sterri e riporti																								
6	Raccordi fognature (acque meteoriche)																								
7	Posa plinti e cavidotti illuminazione pubblica																								
8	Cordnatura e getti muri di contenimento																								
9	Pavimentazione stadale (strato di base e binder)																								
10	Finiture arredi urbani, pavimentazione in masselli, aiuole ed eventuali resinature																								
11	Segnaletica verticale ed orizzontale																								
12	Ripiegamento cantiere																								

	CRONOPROGRAMMA LAVORI	AN	NO	20	24																				
	COMUNE DI VENEZIA CICLOVIE URBANE 2L/CI15143 PROGETTO ESECUTIVO TRATTO 5	SETT																							
FASE	LAVORAZIONI	8 S	ETT	IM	ANE																				
I	Allestimento del cantiere, installazione servizi logistici e delimitazione aerea di deposito cantiere																								
2	Predisposizione segnaletica per viabilità alternativa, tracciamento generale e dei sottoservizi																								
3	Predisposizione segnaletica del cantiere mobile e recinzione dell'area lavorativa secondo schema della planimetria di cantiere																								
l	Pulizia dell'area con demolizioni varie e tracciamento generale																								
5	Scavi per sbancamenti, sterri e riporti																								
6	Raccordi fognature (acque meteoriche)																								
7	Posa plinti e cavidotti illuminazione pubblica																								
8	Cordnatura e getti muri di contenimento																								
9	Pavimentazione stadale (strato di base e binder)																								
10	Finiture arredi urbani, pavimentazione in masselli, aiuole ed eventuali resinature																								
11	Segnaletica verticale ed orizzontale																								
12	Ripiegamento cantiere																								

	CRONOPROGRAMMA LAVORI	ΑN	NO	20	24																				
	COMUNE DI VENEZIA CICLOVIE URBANE 2L/CI15143 PROGETTO ESECUTIVO TRATTO 6	SETT. 8	SETT. 9	SETT. 10	SETT. 11	SETT. 12	SETT. 13	SETT. 14	SETT. 15	SETT. 16	SETT. 17	SETT. 18	SETT. 19	SETT. 20	SETT. 21	SETT. <b>22</b>	SETT. 23	SETT. 24	SETT. 25	SETT. <b>26</b>	SETT. 27	SETT. 28	SETT. 29	SETT. <b>30</b>	SETT. <b>31</b>
FASE	LAVORAZIONI	24	SET	TIN	۱AN	ΙE																			
1	Allestimento del cantiere, installazione servizi logistici e delimitazione aerea di deposito cantiere																								
2	Predisposizione segnaletica per viabilità alternativa, tracciamento generale e dei sottoservizi																								
3	Predisposizione segnaletica del cantiere mobile e recinzione dell'area lavorativa secondo schema della planimetria di cantiere																								
4	Pulizia dell'area con demolizioni varie e tracciamento generale																								
5	Scavi per sbancamenti, sterri e riporti																								
6	Raccordi fognature (acque meteoriche)																								

7 Posa plinti e cavidotti illuminazione pubblica

9 Pavimentazione stadale (strato di base e binder)

10 Finiture arredi urbani, pavimentazione in masselli, aiuole

8 Cordnatura e getti muri di contenimento

ed eventuali resinature

11 Segnaletica verticale ed orizzontale

12 Ripiegamento cantiere