



C.I. 15409. GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2024-25 (CUP F79H24000000004 – CIG B1F181D653) Corrispondenza secondo l'uso commerciale, ex art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 per regolamentare l'affidamento incarico professionale di prestazione relativa al servizio di collaudo statico per l'anno 2025 dell'intervento in oggetto.

AFFIDATARIO: ing. Francesco Prinzivalli

LETTERA COMMERCIALE PG/375797 del 18/07/2025

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

Premesso che:

- con lettera commerciale PG/375797 del 18/07/2025, l'ing. Francesco Prinzivalli si è assunto l'obbligazione contrattuale relativa all'esecuzione della prestazione professionale in oggetto, per un importo di € 4.700,00= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), in seguito all'offerta di ribasso pari al 7,6878% sull'importo posto a base di negoziazione di € 5.091,42=;
- nel corso dell'esecuzione dell'intervento si è manifestata la necessità di eseguire dei nuovi lavori, per i quali è stata redatta dal Direttore dei Lavori, in data 12/09/2025 la perizia di modifica contrattuale per lavori supplementari n. 1 rientrante nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 9, D.Lgs. 36/2023, che ammette modifiche contrattuali in corso d'esecuzione in presenza di lavorazioni o prestazioni supplementari resesi necessarie per esigenze della Stazione Appaltante, purché motivate e finanziariamente coperte e che comporta una ulteriore spesa di € 208.672,90.= (o.f.e.), corrispondente ad un incremento del 25,000% dell'importo contrattuale, per complessivi € 254.580,94 (o.f.c.), e che trovano copertura all'interno del QE del progetto esecutivo approvato con D.D. n. xxxx del xx/xx/2025, al netto degli oneri fiscali e del ribasso d'asta;
- la perizia di modifica contrattuale per lavori supplementari n. 1 viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi:

- il progetto originario, approvato nei modi di legge, prevedeva la realizzazione di tre ponti galleggianti temporanei da assemblarsi in occasione della Festa del Redentore, della Venice Marathon e della Festa della Salute. Successivamente, con deliberazione di variazione di bilancio n. 28 del 16/06/2025, l'Amministrazione ha reso disponibile l'ulteriore copertura finanziaria necessaria per l'assemblaggio di un **quarto ponte galleggiante** da realizzarsi in occasione della festività della Commemorazione dei Defunti, esigenza di interesse pubblico già valutata in fase programmatica ma inizialmente esclusa per motivi di incertezza finanziaria;
- tale variazione ha comportato la necessità di una relazione di calcolo per la valutazione dell'impiego di tubi in acciaio zincato di spessore inferiore;
- la perizia di modifica contrattuale per lavori supplementari n. 1 è approvato con Determina Dirigenziale DD xxxxx del xx/xx/2025.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno 2025, il giorno xx del mese di settembre, col presente atto di sottomissione si conviene quanto segue:

ART. 1

L'ing. Francesco Prinzivalli [REDACTED] assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve od eccezioni di sorta, le variazioni alle prestazioni professionali derivanti dalla modifica al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di modifica contrattuale per lavori supplementari n. 1 redatta dall'Amministrazione Comunale Appaltante agli stessi prezzi.

ART. 2

L'importo complessivo ammonta a € 9.998,06 (o.f.p.c.) al netto del ribasso del 7,6878% pari ad un incremento di € 4.034,70 (o.f.p.c.) rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

ART. 3

Per effetto dell'esecuzione della prestazione professionale relativa alle modifiche contrattuali per lavori supplementari n. 1 di che trattasi, la prestazione professionale si concluderà con il completamento delle operazioni di collaudo dell'intervento in oggetto (ponte della salute) e la consegna della relazione di calcolo dei pali cursori del quarto ponte (ponte di San Michele). Il pagamento dei servizi, di cui alla perizia, sarà effettuato unitamente alla contabilità dell'appalto in essere.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'affidatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente atto è sottoscritto tra le parti in forma privata e in caso di impugnazione esso verrà registrato.

Venezia, xx/xx/2025

L'Affidatario
ing. Francesco Prinzivalli
(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
arch. Alberto Chinellato
(documento firmato digitalmente)