

Fascicolo 2022/XI.2.1/132

OGGETTO: Perizia Suppletiva e di variante relativa all'intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITÀ CULTURALI - C.I. 15009 - C.U.P. F73D21002200001 - C.I.G. 9806591EE3 - Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.

Verbale di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Accertata l'incompatibilità allo svolgimento dell'attività di Verificatore da parte della R.U.P. ai sensi della normativa vigente, il sottoscritto arch. Ivan Carboni, Tecnico qualificato dipendente dell'Ente, in qualità di Verificatore con il supporto dell'ing. Nicola Berlucchi Direttore dei Lavori per l'appalto integrato di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione lavori dell'intervento in oggetto, esperisce la seguente verifica sugli elaborati della perizia suppletiva e di variante in oggetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI

Considerato che:

- tramite l'Atto d'obbligo prot. n. 0077926 del 29/04/2022, rep. spec. n. 23364 del 07/10/2022, sottoscritto dal Comune di Venezia in qualità di Soggetto attuatore, è stato accettato il finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "Forte Manin*via Orlanda 2*riqualificazione del tessuto sociale e ambientale di Mestre, promuovendo iniziative socio-culturali e sportive per i giovani, attraverso la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli edifici di Forte Manin", per € 3.000.000,00.= e si è impegnato al rispetto delle relative *milestones*;
- l'atto d'obbligo è stato aggiornato e sottoscritto in data 04/06/2025 e il Soggetto Attuatore di interventi di Rigenerazione Urbana è tenuto alla conclusione di tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto, ivi inclusa la

*Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Il Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche - ing. Francesca Marton
Sede di Mestre - Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63 PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 07/03/2005 n. 82*



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

trasmissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, entro il 30 giugno 2026;

- la progettazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica è stata affidata con Determina Dirigenziale n. 406 del 24/02/2023 allo studio Feiffer & Raimondi S.r.l., al quale è stato disposto di attenersi agli indirizzi progettuali contenuti nel Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 04/05/2023 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per l'importo complessivo di € 3.000.000,00.= relativo al C.I. 15009 RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITÀ CULTURALI redatto dalla succitata società di professionisti ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 25 del D.P.R. 207/2010 e nel rispetto delle *"Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC"*, da porre a base di gara, quale appalto integrato per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 co. 1 del Codice dei Contratti e dell'art. 1 co. 1 lett. b) del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019, e ss.mm.ii;
- con Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1118 del 10/05/2023 è stata bandita la procedura di appalto integrato funzionale all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per l'intervento in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1652 del 13/07/2023, successivamente rettificata con Determinazione dirigenziale n. 2538 del 14/11/2023, si è provveduto ad aggiudicare il succitato appalto integrato per l'intervento in oggetto all'impresa Errico Costruzioni S.r.l. e a favore dei progettisti facenti parte della R.T.P: FG Architetti S.n.c. (mandataria); WEIN Venice S.r.l;

*Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Il Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche - ing. Francesca Marton
Sede di Mestre - Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63 PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 07/03/2005 n. 82*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

Studio Montagnini Fusaro; ing. Massimo Negrisola; ing. Aurelio Brunello; Seres S.r.l. (mandanti);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 11/06/2024, è stato determinato di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 2538 del 14/11/2023, confermando l'aggiudicazione dell'appalto della Gara n. 51/2023 alla sola impresa Errico Costruzioni S.r.l., confermando altresì gli impegni di spesa assunti con la determinazione dirigenziale n. 2538 del 14/11/2023 sia a favore di Errico Costruzioni S.r.l. che a favore del Raggruppamento Temporaneo di Progettazione incaricato della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;
- il progetto definitivo è pervenuto in data 27/10/2023 con nota PG n. 2023/519101 e lo stesso è stato oggetto di incontri e approfondimenti con il R.U.P. per la miglior definizione dello stesso;
- in data 10/01/2024, con PG n. 2024/15695, il Comune di Venezia ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria volta all'ottenimento dei pareri e autorizzazioni degli Enti e Soggetti competenti per il progetto definitivo in oggetto;
- in data 05/03/2024, con PG n. 2024/112432, è stata trasmessa la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria a cui sono allegati i pareri e le autorizzazioni di competenza;
- in data 07/05/2024, con Deliberazione di Giunta comunale n. 77, è stato approvato il progetto definitivo;
- in data 17/12/2024, con Determinazione Dirigenziale n. 2670, è stato approvato il progetto esecutivo di appalto integrato, con assestamento del quadro economico, per una spesa complessiva di € 3.000.000,00.= (o.f.c.) come di seguito riportato e che, a seguito dello sviluppo progettuale derivante dall'accoglimento delle richieste espresse dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi su progetto definitivo, l'importo complessivo del quadro A) è divenuto pari a € 1.457.719,57.= (o.f.e p.e.) di cui €

Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi

Il Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche - ing. Francesca Marton

Sede di Mestre - Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63 PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

1.239.525,73.= per lavori, € 77.927,82.= per oneri della sicurezza e € 140.266,02.= per la progettazione definitiva ed esecutiva. Tale modifica contrattuale non è considerata variante;

- in data 31/08/2023 con Rep. Municip. n. 131600 è stato sottoscritto il contratto dalla ditta Errico Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo di € 1.343.001,24.= (o.f.e p.e.) di cui € 1.124.807,40.= per lavori, € 77.927,82.= per oneri della sicurezza ed € 140.266,02.= per la progettazione definitiva ed esecutiva;
- in data 15/09/2025 è stato sottoscritto il primo atto di sottomissione in relazione alla modifica contrattuale legata alla redazione del progetto esecutivo, che non si classifica come variante, con Rep. Speciale n. 26407;
- i lavori sono proceduti con una serie di accadimenti imprevisti ed imprevedibili che hanno portato alla redazione della perizia suppletiva e di variante in oggetto e sono stati trasmessi gli elaborati progettuali costituenti l'approvanda Variante con PG n. 2026/631579 del 26/06/2026. Gli elaborati sono di seguito elencati:
 - Relazione perizia suppletiva e di variante del Direttore dei Lavori;
 - Relazione perizia suppletiva e di variante del RUP;
 - PV.IO.R.01 - Relazione descrittiva;
 - PV.IO.CM.01 - Computo metrico estimativo;
 - PV.IO.CM.02 - Analisi nuovi prezzi;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - PV.IO.CM.03 - Quadro di raffronto;
 - PV.IO.CM.04 - Cronoprogramma delle lavorazioni;
 - schema atto di sottomissione n. 2;

elaborati grafici

- PV.A.EG.01 - Stato di progetto - Planimetria;
- PV.A.EG.02 - Stato di progetto - Planimetria e opere esterne;
- PV.A.EG.03 - Stato di progetto e comparazione - Polveriere - Coperture;
- PV.A.EG.04 - Stato di progetto e comparazione - Polveriera A - Prospetti e sezioni;
- PV.A.EG.05 - Stato di progetto e comparazione - Polveriera B - Prospetti e sezioni;
- PV.A.EG.06 - Comparazione - Planimetria;

*Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Il Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche - ing. Francesca Marton
Sede di Mestre - Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63 PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 07/03/2005 n. 82*

- AP.SA.EG.02 - Stato di progetto - Planimetria impianto fognario;

E' stata trasmessa contestualmente anche la relazione per l'adeguamento dei prezzi di contratto, che però non viene presa in considerazione nella presente verifica.

VERIFICA del rispetto dei criteri generali previsti nell'art. 26 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si è provveduto alla verifica della documentazione della perizia, con riferimento ai seguenti aspetti di controllo:

- A) Completezza della progettazione e rispondenza alla normativa vigente;
- B) Coerenza e completezza del Quadro Economico in tutti i suoi aspetti – rispetto dei limiti finanziari;
- C) Verifica appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- D) Verifica presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- E) Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- F) Verifica della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- G) Verifica della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- H) Verifica dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- I) Verifica della manutentabilità dell'opera.**

A) VERIFICA della Completezza della progettazione:

Si è provveduto alla verifica della rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente, in particolare rispetto a quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. 207/2010 ancora applicabile in forza dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito elencato:

- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento;
- verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

- verifica documentale mediante controllo dell'esistenza degli elaborati previsti della perizia suppletiva e di variante in essere;
- verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale individuato;
- verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- verifica della rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente.

Gli stessi si giudicano accettabili in rapporto ai livelli prestazionali richiesti dall'art. 23 e delle esigenze correlate all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Con riferimento al controllo effettuato sui documenti progettuali si è inoltre provveduto alle seguenti verifiche:

- per la Relazione tecnica, alla verifica che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione progettuale e grafica nonché dalle esigenze presenti nel progetto e da quelle derivanti dalle situazioni impreviste ed imprevedibili evidenziatesi in corso d'opera;
- in considerazione della natura dell'opera, si è ritenuto sufficiente verificare che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzioni previste e non sono previste relazioni di calcolo;
- per gli Elaborati grafici, alla verifica che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari.

La verifica è risultata positiva.

B) VERIFICA della Coerenza e completezza del quadro economico in tutti suoi

*Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Il Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche - ing. Francesca Marton
Sede di Mestre - Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63 PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 07/03/2005 n. 82*

aspetti:

Relativamente alla documentazione di stima economica, si è verificato che:

- i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dal prezzario della Regione Veneto o tramite l'introduzione di Nuovi Prezzi, con relativa analisi, e da Prezzari validi a livello nazionale;
- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzari assunti come riferimento;
- gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi della perizia in essere;
- i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- i totali calcolati siano corretti;
- il computo metrico estimativo e il quadro di raffronto individui le categorie delle lavorazioni;
- il Quadro Economico sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e rispetti i limiti di spesa previsti dagli strumenti di programmazione dell'Ente.

La verifica è risultata positiva.

C) VERIFICA in ordine all'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta:

Per questo aspetto stante la dichiarazione del D.L. sull'ammissibilità delle opere previste in perizia si prevede di affidare le lavorazioni previste in perizia alla ditta Errico Costruzioni S.r.l. aggiudicataria dei lavori principali applicando le medesime condizioni e ribasso dell'appalto principale.

Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi

Il Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche - ing. Francesca Marton

Sede di Mestre - Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63 PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 07/03/2005 n. 82



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

Per lo schema di atto di sottomissione, per quanto non disciplinato dalla normativa vigente, le clausole dirette a regolare il rapporto secondo quanto previsto nel contratto principale e la proroga dei termini per l'esecuzione delle opere previste in perizia.

La verifica è risultata positiva.

D) VERIFICA dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo:

Alla luce delle indicazioni contenute nell'elaborato PE.CO.CM.06 - CSA - parte tecnica, che sono stati tenuti in considerazione nell'elaborazione dei documenti costituenti la perizia in essere, sussistono i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo.

La verifica è risultata positiva.

E) VERIFICA della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso:

Gli approfondimenti effettuati nella presente perizia limitano la possibilità di varianti.

La verifica è risultata positiva.

F) VERIFICA della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti:

Il cronoprogramma (PV.IO.CM.04) risulta coerente con le fasi di lavorazione e procedurali previste e definisce tempi di esecuzione compatibili con i termini previsti.

La verifica è risultata positiva.

G) VERIFICA della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori:

La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori è garantita dal rispetto delle misure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che è finalizzato a prevedere

*Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Il Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche - ing. Francesca Marton
Sede di Mestre - Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63 PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 07/03/2005 n. 82*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**MINISTERO
DELL'INTERNO**



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, in modo da prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e a salvaguardare la sicurezza degli utilizzatori. Il Piano contiene misure di concreta fattibilità ed è stato redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008. La stima dei costi della sicurezza sono stati rivalutati in € 65.133,84.=.

La verifica è risultata positiva.

H) VERIFICA dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati:

I nuovi prezzi unitari della presente perizia sono già assoggettati al ribasso d'asta del 5,680 % e trattandosi di nuovi prezzi definiti in base ad offerte di mercato, gli stessi non sono assoggettati ad aggiornamento prezzi. Il rimanente valore della perizia è invece basato su quantità maggiori o minori applicate ai prezzi contrattuali.

Da un'analisi effettuata a campione si è verificato che:

- gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione relazionale e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
- le misure delle opere computate sono corrette.

La verifica è risultata positiva.

I) VERIFICA della manutenibilità dell'opera:

L'elaborato del Piano di manutenzione dell'opera (PE.IO.R.06 del progetto esecutivo), definisce e programma correttamente l'attività di manutenzione dell'intervento in oggetto coerentemente con il livello progettuale in corso di verifica. Tale elaborato risulta ancora conforme a quanto previsto in perizia e al termine delle lavorazioni in appalto verrà aggiornato relativamente all'eseguito.

La verifica è risultata positiva.

*Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - ing. Simone Agrondi
Il Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche - ing. Francesca Marton
Sede di Mestre - Polo Tecnico ex Carbonifera, V.le Ancona 63 PEC: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 07/03/2005 n. 82*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

È stata verificata la conformità della perizia suppletiva e di variante rispetto al progetto esecutivo e specificatamente in merito al raggiungimento delle esigenze e dei bisogni che l'opera doveva soddisfare, alla funzionalità dell'opera progettata nonché al rispetto dei limiti finanziari dati dall'importo massimo di finanziamento stabilito in € 3.000.000,00.=.

Inoltre, si è verificata la rispondenza della soluzione progettuale alle normative vigenti, la rispondenza del progetto alla stima dei costi e delle fonti di finanziamento, alla rispondenza dei prezzi indicati ai prezziari di riferimento.

Si è verificata l'acquisizione delle relative autorizzazioni da parte degli Enti preposti.

Sulla base delle risultanze delle attività di verifica svolte e delle considerazioni sopra espresse, il sottoscritto arch. Ivan Carboni, certifica che le operazioni si sono svolte in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, ing. Nicola Berlucchi, ed esprime un giudizio di VERIFICA positivo della perizia suppletiva e di variante in oggetto.

IL VERIFICATORE
arch. Ivan Carboni
(*firmato digitalmente)

IL DIRETTORE dei LAVORI
ing. Nicola Berlucchi
(*firmato digitalmente)