



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
SERVIZIO: Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma
Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: GIUNTA GIOVANNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (C.I. 15090) SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA MARGHERA E MALCONTENTA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 EX ART. 120 C. 1 B) E C) DEL D. LGS. N. 36/2023 CON ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI. IMPEGNO DI SPESA. ATTO DA PUBBLICARE.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2067 del 25/09/2025
Determinazione (DD) n. 2059 del 20/10/2025
Fascicolo 107 - C.I. 15090

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 e s.m.i. è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024 e s.m.i. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – (PIAO) per gli anni 2025-2027, adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 257/2024 succitata e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con l. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici in modo coordinato tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 588727 del 29/11/2024 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Francesco Dittadi;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art.4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il d.lgs. n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e relativi allegati, nello specifico l'allegato I.2 "Attività del RUP";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto inoltre che:

- l'intervento in oggetto, denominato C.I. 15090 "Sistemazione strade e marciapiedi area Marghera e Malcontenta" è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 di cui al Documento Unico di Programmazione approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2024 – 2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023, per un importo complessivo di € 400.000,00.= (o.f.c.), spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da sanzioni Codice della Strada applicato al bilancio 2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21/06/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 41, c. 6, del d.lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di € 400.000,00.=;
- con determinazione del Dirigente n. 1883 del 25/09/2024 è stato approvato l'incarico di progettazione esecutiva, redazione del piano di sicurezza e coordinamento, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, nonché assistenza alla progettazione di elaborati tecnico-economici (computi metrici estimativi ed elaborati specialistici), a favore dell'ing. Davide Semenzato (p.iva n. 03692940277), per l'importo di € 32.886,71= (opfc), giusta nota di avvio prestazione in pendenza di stipula agli atti con PG 479030 del 02/10/2024 e successivo contratto Rep. n. 25516 del 30/10/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 2192 del 06/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto per l'importo complessivo di € 400.000,00=;
- con determinazione dirigenziale n. 173 del 03/02/2025 i lavori in oggetto, C.I. 15090, sono stati aggiudicati alla ditta So. Ge. di. Co s.r.l. (c.f. e p.iva n. 03309320277) per l'importo complessivo di € 270.508,02= (oneri fiscali esclusi), di cui € 259.529,63= per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 7,318%, € 8.718,75= per oneri della sicurezza ed € 2.259,64= per liste in economia non soggetti a ribasso, giusto contratto Rep. n. 25902 del 05/03/2025, con il quadro economico di aggiudicazione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- i lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati in forma definitiva il 12/03/2025, giusto verbale prot. 127530 del 12/03/2025, in sospensione dal 29/08/2025, giusto verbale prot. 448504 del 01/09/2025 per le motivazioni infra indicate;

Visto che, a seguito di variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19/06/2025, è stato incrementato il finanziamento dell'opera in oggetto per l'importo di € 160.000,00=, spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da alienazione diritti di superficie applicato al bilancio 2025, portando quindi l'investimento complessivo a € 560.000,00=;

Dato che, come specificato nella relazione del RUP PG 483039 del 17/09/2025 (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), redatta ai sensi dell'art. 15 del d.lgs 36/2023 e relativo allegato I.2, nel corso dei lavori:

- sono emerse delle circostanze imprevedibili per la cui risoluzione si è reso necessario applicare delle soluzioni che hanno comportato un aumento dell'importo stimato in fase progettuale;
- si è manifestata l'esigenza di intervenire su alcune strade e marciapiedi della municipalità di Marghera in condizioni molto ammalorate, per cui l'Amministrazione Comunale ha ritenuto prioritario prevederne la sistemazione nell'ambito dei lavori in oggetto, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) e c) del d.lgs n. 36/2023, comportante, per effetto delle variazioni sopra citate, un incremento complessivo dell'importo lavori al netto del ribasso d'asta del 7,318% pari a € 135.217,68= (o.f.e.), composta dai seguenti elaborati, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:

A. Relazione del Direttore dei Lavori;

B.1 Tavola di intervento: via Giuseppe Bernardi;

B.3 Tavola di intervento: via Carlo Mezzacapo;

B.4 Tavola di intervento: via Cesare Beccaria;

B.5 Tavola di intervento: via Angelo Scarsellini;

B.5.1 Tavola di intervento: attraversamento pedonale via Angelo Scarsellini – via IV Novembre;

B.7 Tavola di intervento: via Dario Manetti;
B.7.1 Tavola di intervento: attraversamento pedonale via Dario Manetti – via Lajos Kossuth;
B.8 Tavola di intervento: via Oreste Licori;
B.9 Tavola di intervento: via Goffredo Mameli;
C. Quadro economico di raffronto;
D. Computo metrico estimativo di perizia;
E. Computo metrico estimativo di raffronto;
F. Schema di atto aggiuntivo

Dato atto che il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla "progettazione ed esecuzione di lavori pubblici", "l'estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria";

Visto il verbale di verifica sulla perizia di variante suppletiva effettuata ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 36/2023, prot. PG n. 514201 del 01/10/2025 (allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), prevista dalle misure specifiche della sottosezione succitata del vigente PIAO;

Atteso che:

- al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando gli ulteriori lavori previsti dalla perizia di variante n. 1 alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale;
- per quanto concerne le lavorazioni supplementari l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, stante la presenza in loco di un cantiere già avviato, nonché la necessità di avviare e concludere le lavorazioni quanto prima con limitazioni dei possibili disagi alla cittadinanza, nonché potrebbe comportare una consistente duplicazione dei costi per l'amministrazione aggiudicatrice;
- le modifiche delle lavorazioni che si è reso necessario adottare con la presente perizia sono motivate da circostanze imprevedibili e per sopravvenuta necessità di opere supplementari, le quali incidono per un importo complessivo di € 135.217,68=, pari al 49,99% dell'importo del contratto iniziale, configurandosi quale variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) e c) del d. lgs. n. 36/2023 divenuto efficace dal 01/07/2023;
- la perizia è quindi redatta nel rispetto di quanto disposto all'art. 120 del d.lgs. n.36/2023, con una modifica contrattuale del valore complessivo di € 135.217,68=, pari al 49,99% del valore del contratto iniziale, pertanto nei limiti di spesa di cui al comma 2;
- si darà seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo il cui schema, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato restituito vistato per accettazione dalla ditta appaltatrice e depositato nel fascicolo agli atti;

Considerato che, a seguito delle modifiche ai lavori introdotte dalla perizia di variante n. 1, si è reso necessario procedere al ricalcolo dei corrispettivi spettanti all'ing. Davide Semenzato, incaricato della progettazione esecutiva, della redazione del piano di sicurezza e coordinamento, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e della redazione del certificato di regolare esecuzione, nonché dell'assistenza alla progettazione di elaborati tecnico-economici (computi metrici estimativi ed elaborati specialistici), quali prestazioni supplementari all'affidamento del servizio già approvato con determinazione dirigenziale n. 1883 del 25/09/2024 sopra citata.

Dato atto che:

- le modifiche contrattuali di cui sopra sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 120 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, in ragione di quanto emerso a seguito delle modifiche alle lavorazioni previste e a quelle ulteriori e in variante rispetto a quelle oggetto dell'appalto di lavori originario, cui corrisponde, di conseguenza, un aumento delle prestazioni richieste al professionista affidatario del succitato servizio;

- si rende pertanto necessario provvedere all'adeguamento del contratto Rep. Spec. n. 25516 del 30/10/2024 sottoscritto con l'ing. Davide Semenzato, partita iva 03692940277, poiché un cambiamento del contraente sarebbe stato impraticabile per motivi tecnici dovuti alla necessaria conoscenza del contesto e avrebbe comportato notevoli disagi anche di ordine economico, vista la funzione assolta dal professionista incaricato di direzione lavori ai sensi dell'art. 114 del d. lgs. n. 36/2023 nonché dei relativi compiti stabiliti nell'Allegato II.14 che disciplina la direzione dei lavori, la direzione dell'esecuzione e il collaudo o verifica di conformità;
- il ricalcolo effettuato dei corrispettivi spettanti all'ing. Davide Semenzato per le prestazioni aggiuntive sopra indicate, comporta un aumento dell'importo contrattuale da € 25.919,54= (o.p.f.e.) a € 35.020,85= (o.p.f.e.) al netto del ribasso offerto previsto in contratto del 6,00%, con un aumento pari ad € 9.101,31=, ritenuto congruo dal RUP, pari ad un incremento del 35,11%, giusto computo dei corrispettivi restituito siglato per accettazione dal soggetto incaricato, rientrante quindi entro i limiti di cui all'art. 120 c. 2 che dispone il limite del 50% del valore del contratto iniziale nei casi di modifica contrattuale ai sensi del comma 1 lettere b) e c);
- si darà seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo (allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i, quindi la spesa sarà indicata con il codice SRC24_02;
- si ritiene quindi necessario procedere all'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti per le prestazioni di redazione della perizia di variante, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e di direzione dei lavori, direzione operativa succitati, per un importo complessivo di € 35.020,85= (o.p.f.e.), al quale vanno aggiunti i contributi previdenziali al 4% e l'I.V.A. al 22% pari ad una spesa complessiva di € 44.434,45= (o.p.f.c.);

Dato atto che, per effetto della rimodulazione dei lavori ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023, della maggior spesa per l'adeguamento dei corrispettivi professionali sopra indicato, oltre dell'integrazione del maggior finanziamento di € 160.000,00= e dell'utilizzo di una quota dell'importo lordo del ribasso d'asta pari a € 9.076,02=, il quadro economico dell'opera viene aggiornato come indicato nell'allegato quadro economico di perizia suppletiva e di variante, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta So. Ge. di. Co s.r.l. (c.f. e p.iva n. 03309320277), la quota di maggiori lavori previsti dalla presente perizia di variante n. 1, stabilendo che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori lavori si provvederà unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente del Settore intestato;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato inoltre atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'ing. Giovanni Giunta, giusta nomina PG 0097013 del 26/02/2024, conservata agli atti;
- non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, come da dichiarazioni acquisite agli atti con PG 22544 del 14/01/2025 e PG 326480 del 08/07/2024, così come previsto dall'art.6 bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 2013, dall'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 e dal vigente PIAO, sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza;

Dato atto che, in conformità alle vigenti disposizioni normative, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC entro i termini di legge, delle modifiche del contratto approvate con la presente determinazione dirigenziale, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

Dato atto che allo stato attuale il cronoprogramma finanziario del C.I. 15090, tenuto conto del maggior finanziamento di € 160.000,00= approvato con DC n. 28 del 19/06/2025 sopra citata, risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2025	2026	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 11.008,98	€ 548.991,02	€ 0,00	€ 560.000,00
Impegnato	€ 11.008,98	€ 356.553,51		

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

Vista la nota prot. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs n.267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse e come specificato nella Relazione del RUP (allegato A), la perizia di variante in corso d'opera n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, c. 1 lett. b) e c) del d.lgs n. 36/2023, relativamente al C.I. 15090 "Sistemazione strade e marciapiedi area Marghera e Malcontenta", comportante un incremento dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 135.217,68= (o.f.e.) e composta dagli elaborati indicati in premessa, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito della perizia di variante n. 1 e lo schema di atto aggiuntivo relativo all'esecuzione dei lavori (allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento);
3. di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, l'esecuzione degli ulteriori lavori alla ditta So. Ge. di. Co s.r.l. (c.f. e p.iva n. 03309320277), soggetto appaltatore delle opere principali, alle stesse condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale (CUP F77H24000160004, CIG B4B0B849C3);
4. di impegnare la maggior spesa derivante dalla perizia di variante n. 1 a favore di So. Ge. di. Co s.r.l. (c.f. e p.iva n. 03309320277), per l'importo di € 164.965,57= (o.f.c.), da imputare a bilancio 2025, sul cap./art. 27022/109, "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", di cui:
 - € 7.437,29= spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da sanzioni codice della strada applicato a bilancio 2024;
 - € 157.528,28= spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da alienazione diritti di superficie applicato al bilancio 2025;
5. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 – viabilità – tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
6. di confermare la Direzione Lavori al professionista incaricato con determinazione dirigenziale n. 1883 del 25/09/2024, giusto contratto stipulato Rep. Spec. n. 25516 del 30/10/2024 citato in premessa;
7. di approvare e impegnare, per i motivi esposti in premessa, l'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti all'ing. Davide Semenzato, partita iva 03692940277, per l'importo complessivo di € 11.547,74=(o.p.f.c. iva al 22%) cod. SRC24_02, CUP F77H24000160004 - CIG B319E2CB94, al bilancio 2025, cap./art. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", di cui:
 - € 2.471,72= spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da alienazione diritti di superficie applicato al bilancio 2025;
 - € 9.076,02= tramite utilizzo del ribasso d'asta, spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da sanzioni codice della strada applicato a bilancio 2024;
8. di provvedere al pagamento delle succitate prestazioni professionali mediante disposizione del

Dirigente competente su presentazione di parcella debitamente liquidata e di approvare inoltre lo schema di atto aggiuntivo, allegato al presente provvedimento;

9. di concedere, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, una proroga per l'ultimazione degli stessi, pari a ulteriori giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori previsto;
10. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa, il cronoprogramma finanziario del C.I. 15090 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2025	2026	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 11.008,98	€ 533.066,82	€ 15.924,20	€ 560.000,00
Impegnato	€ 11.008,98	€ 533.066,82		

11. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
12. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
13. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art.37 del d.lgs n. 33/2013 in combinato disposto con l'art.28 del d.lgs n. 36/2023.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs 18/08/2000 n. 267.

Allegati:

- A. Relazione del Direttore dei Lavori;
- B.1 Tavola di intervento: via Giuseppe Bernardi;
- B.3 Tavola di intervento: via Carlo Mezzacapo;
- B.4 Tavola di intervento: via Cesare Beccaria;
- B.5 Tavola di intervento: via Angelo Scarsellini;
- B.5.1 Tavola di intervento: attraversamento pedonale via Angelo Scarsellini – via IV Novembre;
- B.7 Tavola di intervento: via Dario Manetti;
- B.7.1 Tavola di intervento: attraversamento pedonale via Dario Manetti – via Lajos Kossuth;
- B.8 Tavola di intervento: via Oreste Licori;
- B.9 Tavola di intervento: via Goffredo Mameli;
- C. Quadro economico di raffronto;
- D. Computo metrico estimativo di perizia;
- E. Computo metrico estimativo di raffronto;
- F. Schema di atto aggiuntivo.

Quadro economico di aggiudicazione;
Quadro economico di perizia suppletiva e di variante;
Relazione del RUP, PG 483039 del 17/09/2025;
Verbale di verifica perizia, PG 514201 del 01/10/2025;
Schema di atto aggiuntivo incarico DL.

Il Dirigente
Francesco Dittadi / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs.

82/2005 e successive modifiche) in data 20/10/2025