



## **COMUNE DI VENEZIA**

SETTORE: Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua

SERVIZIO: Opere Strategiche Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: TONETTO CRISTIAN

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** CI 14959/26 MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO, MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLE FONDAMENTE VENIER, SAVORGNAN E SAN GIOBBE A CANNAREGIO. DETERMINA DI APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI EX ART 120 C 1 LETT. B) DLGS N 36/2023 SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO CONSEGUENTI A PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ATTO DA PUBBLICARE.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2555 del 19/11/2025

Determinazione (DD) n. 2408 del 01/12/2025

Fascicolo N.503/2021 - C.I. 14959/26 - MESSA IN SICUREZZA,  
CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIALZO PAVIMENTAZIONE  
FONDAMENTA VENIER-SAVORGNAN-S.GIOBBE

## Il Dirigente

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027.

con deliberazione di Giunta Comunale (dGC) n. 257 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

con dGC n. 257 in data 30 dicembre 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione *"Performance"*, la sottosezione *"Rischi corruttivi e trasparenza"*, la sottosezione *"Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale"*, la sottosezione *"Organizzazione del lavoro agile"* e la sottosezione *"Piano delle Azioni Positive"*;

con disposizione del Sindaco, PG n. 388013 del 01/08/2024, è stato attribuito fino al 01/08/2027 l'incarico di Dirigente del Settore incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Alberto Chinellato.

- con d.G.C. n. 220 del 28 ottobre 2025 il Comune di Venezia ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;

### Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese"* di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011

avente ad oggetto *"Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."* e s.m.i.;

- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *"Attività del RUP"*, l'allegato I.4 *"Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto"*, *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, l'allegato I.7 *"Contenuti minimi del quadro essenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"* e l'allegato II.14 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*;

**Richiamato** il Protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto e perfezionatosi in data 9 ottobre 2025 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dando atto fin d'ora che lo stipulando contratto conterrà le clausole prescritte dall'Allegato A al suddetto Protocollo;

**Premesso che:**

- intervento avente ad oggetto il CI 14959/26 *"Messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan e San*

Giobbe a Cannaregio" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con d.C.C. n. 46 del 18 dicembre 2020 per l'importo complessivo di € 3.660.000,00= (ofc);

- con determina dirigenziale (DD) n 2015 del 18/10/2021, si è provveduto ad affidare alla società *studio Rinaldo Srl* l'incarico professionale di progettazione e direzione lavori per un impegno di € 169.997,40 (o.f.p.c.);
- con DD n 2425 del 30/11/2021 è stato affidato all'arch. Giorgio Rizzi l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 40.158,33 (o.f.p.c.);
- con DD n. 2380 del 23/11/2021, è stato affidato alla società Globart srl il servizio per rilievi fotogrammetrici necessari per la progettazione relativo all'intervento, in oggetto, per l'importo complessivo di € 4.404,81 (o.f.c.);
- con DD n. 1245 del 17/06/2022, è stato affidato alla ditta IDRA srl l'incarico per indagini subacquee per un importo di € 25.132,15 (o.f.p.c.)
- con DGC 282 del 29/11/2022, è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 3.660.000,00 (o.f.c.);

con DD n. 750 del 29/03/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, della spesa di € 3.660.000,00 (OFC) con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art. 192 del Dlgs 267/00 e art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016;

- con DD n. 1865 del 21/08/2023 è stata rettificata la sopracitata dd 750/2023, relativamente alle modalità di selezione dell'operatore di gare e all'approvazione degli elaborati progettuali aggiornati conseguentemente all'approvazione del D.lgs. 36/2023 e costituiti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo schema di contratto d'appalto, nonché si sono approvate le modalità di selezione dell'operatore economico mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo secondo il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV), ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, in base ai criteri dettagliati nella Relazione del RUP;
- con dCC 63/2023 è stata approvata la variazione di Bilancio 2023-2025 e sono stati assegnati ulteriori € 1.055.000,00 (ofc) al CI 14959/26 "Messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e rialzo pavimentazione della Fondamente Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio";

conseguentemente con DD 2964 del 20/12/2023 è stato approvato l'assestamento del quadro economico portando così l'importo complessivo dell'intervento a € 4.715.000,00 (o.f.c.);

con DD 459 del 13/03/2024 è stato approvato la modifica del QE del progetto esecutivo per correzione errore materiale;

con DD 778 del 26/04/2024 è stata approvata l'aggiudicazione all'A.T.I. RRC+GLM formata da ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L. e GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. per un importo di aggiudicazione al netto di Iva è di € 2.379.177,89 (ofe), al quale verranno sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 66.647,17 per un importo complessivo di lavori di € 2.445.825,06 (o.f.e), ossia € 2.983.906,57 (ofc) con il seguente quadro economico di aggiudicazione:

#### **allegato 1) quadro economico di aggiudicazione**

- con DD n 1445 del 15/07/2024 è stato affidato allo studio Rosso Srl il servizio tecnico di redazione perizie sullo stato di consistenza degli immobili ex art. 50 c. 1 lett. b) dlgs 36/2023 per l'importo complessivo di € 65.229,01 (o.f.p.c.);
- con DD n 1924 del 30/09/2024 è stato affidato all'ing Alessandra Grosso l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera dell'intervento in oggetto ex art. 50 c. 1 lett. b) dlgs 36/2023 per l'importo complessivo di € 15.226,20 (o.f.p.c.);
- con DD n 814 del 18/04/2025 è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera n° 1 ex art. 120 c. 1 lett. b) e la rimodulazione del quadro economico;

#### **allegato 2) quadro economico di variante n°1**

- con DD 1244 del 16/06/2025 è stato affidato all'arch. Konstantinos Syrtariotis il servizio tecnico per la redazione delle perizie sullo stato di consistenza degli immobili prospicienti l'ambito dei lavori per un importo di € 17.899,60(ofc);
- con DD 2228 del 12/11/2025 è stata approvata la modifica contrattuale ex art. 120 c. 1 lett. b) c. 3 lett. B) e perizia suppletiva di variante ex art. 120 c. 1 lett. c) dlgs 36/2025 di cui al sotto riportato quadro economico di variante n° 2

#### **allegato 3) quadro economico di variante n°2**

##### **Considerato che:**

Le disponibilità economiche delle somme a disposizione e del ribasso d'asta consentono di procedere con l'adeguamento dei compensi spettanti ai servizi affidati ed in particolare:

*studio Rinaldo Srl per l'incarico professionale di progettazione e direzione lavori;*

*arch. Giorgio Rizzi per l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;*

*ing Alessandra Grosso per l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera dell'intervento;*

Considerato che la rimodulazione delle categorie di lavori in fase di progettazione e di esecuzione comporta i seguenti aumenti economici:

*studio Rinaldo Srl per l'importo di € 39.570,54 (ofpe);*

*arch. Giorgio Rizzi per l'importo di € 15.292,56 (ofpe);*

*ing Alessandra Grosso per l'importo di € 4.158,51 (ofpe);*

le sopravvenute suddette attività, conseguenti la rimodulazione dell'intervento e l'approvazione delle modifiche contrattuali dell'appalto lavori richiamate in premessa sono riconducibili alle seguenti modifiche contrattuali:

progettazione e direzione lavori ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) Dlgs 50/2016;

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) Dlgs 50/2016;

attività collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) Dlgs 36/2023;

L'importo totale delle modifiche sopra descritte ammonta a € 74.886,62 (ofpc , viene finanziato utilizzando in parte il recupero del ribasso d'asta e pertanto il nuovo quadro economico di variante risulta il seguente:

#### **allegato 4) quadro economico di assestamento n° 2**

##### **Considerato pertanto**

che risulta necessario procedere all'approvazione delle modifiche contrattuali conseguenti all'approvazione di Perizia di Variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. a) e b) e art. 120 c. 3 lett. b) in combinato disposto con il c. 7 lett. c), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

gli adeguamenti dei corrispettivi rispettano i limiti previsti dall'art. 106 c. 7 del dlgs 50/2016 e dei limiti di cui all'art. 120 comma 2 dlgs. n. 36/2023;

**Dato atto che** il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla "*progettazione ed esecuzione di lavori pubblici*", "*l'estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria*";

**Richiamato** il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia;

**Dato atto** del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi del Codice dei contratti pubblici;

**Dato atto** del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che nel caso dei lavori in oggetto, al fine di assicurare una esecuzione dei lavori unitaria e coerente oltre che garantire un unico centro di responsabilità delle lavorazioni in oggetto, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

**Atteso che**, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con i soggetti sopra individuati;

**Dato atto che** le prestazioni professionali aggiuntive comportano i sotto riportati aumenti contrattuali:

*studio Rinaldo Srl* con un aumento del 29,54%

*arch. Giorgio Rizzi* con un aumento del 38,65%

*ing Alessandra Grosso* con un aumento del 34,65%

rientranti tutti quindi nei limiti del 50% previsti dall'art. 106 c. 2 del dlgs 50/2016 e dall'art. 120 co. 2 del d.lgs. 36/2023;

**Atteso che** si rende necessario approvare lo schema atto aggiuntivo dei seguenti contratti:

*studio Rinaldo Srl* contratto REP. 22805 del 25/02/2022

*arch. Giorgio Rizzi* contratto REP. 22894 del 01/04/2022

*ing Alessandra Grosso* comunicazione avvio prestazione PG 130119 del 13/03/2025;

**Ritenuto pertanto:**

di affidare i servizi aggiuntivi sopra descritti allo *studio Rinaldo Srl* per l'importo di € 39.570,54 (ofpe), all'*arch. Giorgio Rizzi* per l'importo di € 15.292,56 (ofpe), all'*ing Alessandra Grosso* per l'importo di € 4.158,51 (ofpe) stabilendo che la liquidazione degli stessi avvenga in base all'avanzamento dei lavori in appalto, tramite disposizione del Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole - Energia Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

**Richiamati:**

il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2,

comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;

**Dato atto che:**

a funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. Cons. Cristian Tonetto giusto provvedimento di nomina PG 426027 in data 20/09/2021, a firma dell'ing. Simone Agrondi;

il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16 co.4 del d.lgs. n. 36/2023 e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

**Viste** le dichiarazioni del RUP, arch. cons. Cristian Tonetto, acquisite agli atti con PG 46555/2021 – PG 518093/2021 – PG 448334/2024, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con gli affidamenti in oggetto e considerato che non sono intercorse modifiche a quanto dichiarato;

**Dato atto che:**

trattandosi di appalti di importo inferiore alla soglia eurounitaria, non sussiste l'obbligo di pubblicità Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;

in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

**Ritenuto necessario** provvedere all'impegno della citata spesa;

**Dato atto** che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14959/26 risulta così determinato:

| <b>Cronoprogramma finanziario</b> | <b>Anni precedenti</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>  | <b>Totale Quadro Economico</b> |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Stanziato</b>                  | € 1.267.165,99         | € 2.946.099,70 | € 501.734,31 | € 4.715.000,00                 |
| <b>Impegnato</b>                  | € 1.267.165,99         | € 2.946.099,70 | € 416.737,96 |                                |

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;



**Richiamati** i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

**Dato atto che:**

l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

**Richiamati** gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

**DETERMINA**

di approvare, per i motivi di cui alle premesse, le modifiche contrattuali

*studio Rinaldo Srl* contratto REP. 22805 del 25/02/2022

*arch. Giorgio Rizzi* contratto REP. 22894 del 01/04/2022

ai sensi art. 106 c. 1 lett. b) del dlgs 50/2016;

*ing Alessandra Grosso* comunicazione avvio prestazione PG 130119 del 13/03/2025;

ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 36/2023 relativamente al C.I. 14959/26 "Messa in sicurezza, consolidamento, marginamento e ripristino pavimentazione delle Fondamente Venier, Savorgnan e San Giobbe a Cannaregio" per la somma complessiva di € 74.886,62=(ofpc);

di approvare gli schemi di atto aggiuntivo, allegato alla presente (Allegato 5-6);

di affidare, mediante atto aggiuntivo, e comunicazione avvio prestazione, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa lo svolgimento di ulteriori prestazioni relative a :

*studio Rinaldo Srl* per l'importo di € 39.570,54 (ofpe);

*arch. Giorgio Rizzi* per l'importo di € 15.292,56 (ofpe);

*ing Alessandra Grosso* per l'importo di € 4.158,51 (ofpe);

accettati dai soggetti incaricati, come risulta dalla sottoscrizione di previa visione alle stesse condizioni dei contratti in essere;

di impegnare a favore di:

*studio Rinaldo Srl con sede a Marghera VE via della Pila 27 P. IVA 03924240272 per l'importo di € 50.207,10 (ofpc) Cod. SRC21\_02(CUP: J77H21001520001- CIG: 8909660406);*

*arch. Giorgio Rizzi dello studio professionale associato AQUATTRO con sede in Venezia – Mestre, Corte G. Bonzio n. 3 Partita IVA: 02945330278 per l'importo di € 19.403,20 (ofpc) Cod. SRC21\_02 (CUP: J77H21001520001 – CIG 891835180F);*

*ing Alessandra Grosso CF GRSLSN74M60H823F per l'importo di € 5.276,32 (ofpc) cod. SRC24\_02 (CUP J77H21001520001 – CIG B2E2717085);*

e di dare atto che la spesa sarà a carico del Bilancio 2026 al cap. 70022/109 "Beni immobili", cod gest 012 "Infrastrutture Stradali", spesa finanziata con contributo amministrazioni Centrali, giusta D.C.M. in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. S.G. n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, c. 2, del D.lgs 1/2018, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con dCM del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018 che presenta la necessaria disponibilità;

di trasmettere il presente atto al Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato al fine di dare seguito alla pubblicazione Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, così come disposto dall'art. 106, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016;

di disporre che le modifiche al contratto di cui all'art. 106 comma 2 siano comunicate dal RUP ad ANAC entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento;

di disporre altresì che la presente variante in corso d'opera, unitamente all'atto di verifica ed alla relazione del RUP, sia trasmesso dal RUP ad ANAC entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 106 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;

di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare gli accertamenti di entrata secondo i principi contabili di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011;

di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nel contratto precedentemente citato;

di approvare il quadro economico di assestamento n° 2 di cui in premessa;

#### **allegato 4) quadro economico di assestamento n°2**

di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14959/26 risulta così aggiornato:

| <b>Cronoprogramma finanziario</b> | <b>Anni precedenti</b> | <b>2025</b>    | <b>2026</b>  | <b>Totale Quadro Economico</b> |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|
| <b>Stanziato</b>                  | € 1.267.165,99         | € 2.946.099,70 | € 501.734,31 | € 4.715.000,00                 |
| <b>Impegnato</b>                  | € 1.267.165,99         | € 2.946.099,70 | € 491.624,58 |                                |

di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cons. Cristian Tonetto come indicato nella DD n. 2013 del 18/10/2021;

di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;

di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016.

arch. Alberto Chinellato

*atto firmato digitalmente (\*)*

allegati:

allegato 1) quadro economico di aggiudicazione

allegato 2) quadro economico di variante n°1  
allegato 3) quadro economico di variante n°2  
allegato 4) quadro economico di assestamento n° 2  
allegato 5) schema atto aggiuntivo studio Rinaldo Srl  
allegato 6) schema atto aggiuntivo studio AQUATTRO

*(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*

Il Dirigente  
Alberto Chinellato / InfoCert  
S.p.A.\*

\*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 01/12/2025