



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
SERVIZIO: Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma
Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: CESARO ALBERTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (C.I. 14921) INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 EX ART. 120 C.1 C) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. ATTO DA PUBBLICARE.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2214 del 14/10/2025
Determinazione (DD) n. 2102 del 27/10/2025
Fascicolo 157 - C.I. 14921 INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRAFERMA

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 e s.m.i. è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024 e s.m.i. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – (PIAO) per gli anni 2025-2027, adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 257/2024 succitata e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici in modo coordinato tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 588727 del 29/11/2024 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Francesco Dittadi;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e relativi allegati, nello specifico l'allegato I.2 "Attività del RUP",;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Premesso che:

- l'intervento di cui trattasi è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026 all'interno del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, annualità 2024, allegato al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 approvato con deliberazione del

- Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023, con codice identificativo C.I. 14921, avente ad oggetto "Intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma", per un importo complessivo di € 3.100.000,00=, spesa finanziata per € 2.300.000,00 a titolo I con sanzioni codice della strada e per € 800.000,00= a titolo II di cui € 500.000,00= con sanzioni codice della strada ed € 300.000,00= con alienazione terreni già concessi in diritti di superficie;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 23/11/2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in oggetto e con determinazione dirigenziale n. 433 del 12/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 3.100.000,00.=;
 - con determinazione dirigenziale n. 1534 del 29/07/2024 i lavori in oggetto, C.I. 14921, sono stati aggiudicati al R.T.I. E.C.I.S. S.r.l. (capogruppo mandataria), Costruzioni Semenzato S.r.l., F.lli Michieletto Strade S.r.l., Ecopavi S.r.l. (mandanti), per l'importo complessivo di € 2.103.056,37 (oneri fiscali esclusi), di cui € 2.009.300,15.= per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 6,555%, oltre a € 53.756,22.= per oneri della sicurezza ed € 40.000,00= per liste in economia non soggetti a ribasso, giusto contratto Rep. n. 131689 del 15/10/2024;
 - con determinazione dirigenziale n. 1744 del 03/09/2024 è stato affidato l'incarico professionale di direzione lavori, direzione operativa, ispettore di cantiere e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al R.T.P. H&A Associati S.r.l. (capogruppo mandataria), P.IVA 04312620273, per l'importo di 113.997,47= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), giusto contratto stipulato Rep. Spec. n. 25481 del 18/10/2024;
 - con determinazione dirigenziale n. 1564 del 04/08/2025 è stata approvata la perizia di variante n. 1 dell'opera in oggetto che ha elevato l'importo contrattuale a complessivi € 2.303.869,35= di cui € 2.126.965,15= per lavori a misura con applicazione del ribasso del 6,555% oltre a € 120.000,00= e € 56.904,20= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE N. 1

A IMPORTO DEI LAVORI

| | | |
|---|---|-----------------------|
| A.1 | Lavori a misura (di cui costi manodopera non soggetti a ribasso per € 544.868,93) | 2.126.965,15 € |
| A.2 | lavori in economia (non soggetti a ribasso) | 120.000,00 € |
| A.3 | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | 56.904,20 € |
| <i>TOTALE lavori al netto del ribasso d'asta del 6,555% (A)</i> | | 2.303.869,35 € |

B SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|--|---|-----------------------|
| B.1 | Lavori in amm. diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | 0,00 € |
| B.2 | Rilievi, accertamenti ed indagini | 0,00 € |
| B.4 | Allacciamenti a pubblici sottoservizi | 927,96 € |
| B.5 | Imprevisti | 15.362,43 € |
| B.6 | Accantonamenti in rel. artt. 60 e 120 c.1 a) d.lgs 36/2023 | 0,00 € |
| B.7 | Acquisizione di aree o immobili | 0,00 € |
| B.8.a | Spese tecniche (incarichi esterni) | 167.935,99 € |
| B.8.b | Spese tecniche (incentivi) | 32.313,67 € |
| B.9 | Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione | 0,00 € |
| B.9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | 0,00 € |
| B.11 | Spese per pubblicità e opere artistiche | 0,00 € |
| B.14 | Spese per collaudi | 0,00 € |
| B.18 | IVA (22 % su A) | 506.851,26 € |
| <i>TOTALE somme a disposizione (B)</i> | | <i>723.391,31 €</i> |
| IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) | | 3.027.260,66 € |

QUADRO ECONOMICO AGGREGATO

| | |
|-------------------------|----------------|
| Importo lavori (o.f.c.) | 2.810.720,61 € |
|-------------------------|----------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Somme a disposizione (o.f.c.) | 184.226,38 € |
| Incentivi | 32.313,67 € |
| spese art. 45 c. 6 - 7 | 0,00 € |
| RIBASSO D'ASTA (€ 58.981,61 + IVA 22%) | 71.957,56 € |
| Totale complessivo | 3.099.218,22 € |

- i lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati in forma definitiva il 12/09/2024, con termine di ultimazione aggiornato al 10/11/2025 per effetto dell'approvazione della variante n. 1 sopra citata;

Visto che, a seguito di variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19/06/2025, è stato incrementato il finanziamento dell'opera in oggetto per l'importo di € 1.200.000,00=, spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato al bilancio 2025;

Rilevato che, come specificato nella relazione del RUP PG n. 544180 del 14/10/2025 (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), redatta ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e relativo allegato I.2, nonché dell'art. 120 c. 13:

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire lavorazioni legate alla natura dell'appalto considerate imprevedibili, che richiedono disponibilità di risorse aggiuntive rispetto alle previsioni iniziali del progetto, di seguito sintetizzate:

- opere aggiuntive ed imprevedibili relative all'intervento presso il sottopasso Eugenio Bacchion per gestione della viabilità alternativa;
- aumento dell'importo degli interventi a misura necessario a garantire la pubblica incolumità;

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, comportante, per effetto delle variazioni sopra citate, un incremento complessivo dell'importo lavori al netto del ribasso d'asta del 6,555% pari a € 850.269,88= (o.f.e.), composta dai seguenti elaborati, depositati nel fascicolo agli atti:

- Relazione del Direttore dei Lavori
- Quadro economico di raffronto
- Computo metrico estimativo di variante
- Computo metrico estimativo di raffronto
- Analisi nuovi prezzi
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Schema di atto aggiuntivo
- Viabilità alternativa sottopasso Bacchion

Dato atto che il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla "progettazione ed esecuzione di lavori pubblici", "l'estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria";

Visto il verbale di verifica sulla perizia di variante suppletiva effettuata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023, *prot. PG n. 548100 del 15/10/2025* (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), prevista dalle misure specifiche della sottosezione succitata del vigente PIAO;

Atteso che:

- al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando gli ulteriori lavori previsti dalla perizia di variante n. 1 alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale;
- per quanto concerne le maggiori lavorazioni, l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, stante la presenza in loco di un

cantiere già avviato, nonché la necessità di avviare e concludere le lavorazioni quanto prima con limitazioni dei possibili disagi alla cittadinanza, nonché potrebbe comportare una consistente duplicazione dei costi per l'amministrazione aggiudicatrice;

- le modifiche delle lavorazioni che si è reso necessario adottare con la presente perizia sono motivate da circostanze imprevedibili, non alterano la natura complessiva del contratto iniziale e incidono per un importo complessivo di € 850.269,88= (o.f.e.), pari al 36,91% rispetto al valore della prima perizia e per complessivi € 1.051.082,86.= (o.f.e.) pari al 49,98% rispetto al valore del contratto originario, configurandosi quale variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del d. lgs. n. 36/2023 divenuto efficace dal 01/07/2023;
- la perizia è redatta nel rispetto di quanto disposto all'art. 120 del D.Lgs. n.36/2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo, che prevede il limite del 50% del valore del contratto iniziale per le ipotesi di cui al c.1, lett. b) e c);
- si darà seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo n. 1 il cui schema (allegato G), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato restituito vistato per accettazione dalla ditta appaltatrice e depositato nel fascicolo agli atti;

Dato atto che, per effetto della rimodulazione dei lavori ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del d. lgs.n. 36/2023 e dell'integrazione del maggior finanziamento di € 1.200.000,00=, il quadro economico dell'opera viene così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE N. 2

A IMPORTO DEI LAVORI

| | | |
|---|---|-----------------------|
| A.1 | Lavori a misura (di cui costi manodopera non soggetti a ribasso per € 801.489,61) | 2.945.347,43 € |
| A.2 | lavori in economia (non soggetti a ribasso) | 130.000,00 € |
| A.3 | Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | 78.791,80 € |
| <i>TOTALE lavori al netto del ribasso d'asta del 6,555% (A)</i> | | 3.154.139,23 € |

B SOMME A DISPOSIZIONE

| | | |
|--|---|-----------------------|
| B.1 | Lavori in amm. diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | 0,00 € |
| B.2 | Rilievi, accertamenti ed indagini | 0,00 € |
| B.4 | Allacciamenti a pubblici sottoservizi | 1.027,96 € |
| B.5 | Imprevisti | 168.469,18 € |
| B.6 | Accantonamenti in rel. artt. 60 e 120 c.1 a) d.lgs 36/2023 | 0,00 € |
| B.7 | Acquisizione di aree o immobili | 0,00 € |
| B.8.a | Spese tecniche (incarichi esterni) | 177.399,99 € |
| B.8.b | Spese tecniche (incentivi) | 32.313,67 € |
| B.9 | Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione | 0,00 € |
| B.9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | 0,00 € |
| B.11 | Spese per pubblicità e opere artistiche | 0,00 € |
| B.14 | Spese per collaudi | 0,00 € |
| B.18 | IVA (22 % su A) | 693.910,63 € |
| <i>TOTALE somme a disposizione (B)</i> | | <i>1.073.121,43 €</i> |
| IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) | | 4.227.260,66 € |

QUADRO ECONOMICO AGGREGATO

| | |
|--|-----------------------|
| Importo lavori (o.f.c.) | 3.848.049,86 € |
| Somme a disposizione (o.f.c.) | 346.897,13 € |
| Incentivi | 32.313,67 € |
| spese art. 45 c. 6 - 7 | 0,00 € |
| RIBASSO D'ASTA (€ 58.981,61 + IVA 22%) | 71.957,56 € |
| Totale complessivo | 4.299.218,22 € |

Tenuto conto che la destinazione al fondo innovazioni tecnologiche, in adempimento all'art. 45

commi 6 e 7 del d. lgs. n. 36/2023, per l'importo di € 781,78= è già stata contabilizzata e quindi non più di pertinenza del quadro economico dell'opera;

Ritenuto pertanto di affidare al R.T.I. E.C.I.S. S.r.l., la quota di maggiori lavori previsti dalla presente perizia di variante n. 2, stabilendo che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori lavori si provvederà unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente del Settore intestato;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dal dott. Alberto Cesaro, giusta nomina PG 66699 del 08/02/2023, conservata agli atti;
- non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, come da dichiarazione acquisita agli atti con PG 362916 del 16/07/2024, così come previsto dall'art.6 bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 2013, dall'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 e dal vigente PIAO, sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza;

Dato atto che, in conformità alle vigenti disposizioni normative, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC entro i termini di legge, delle modifiche del contratto approvate con la presente determinazione dirigenziale, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

Dato atto che allo stato attuale il cronoprogramma finanziario del C.I. 14921, tenuto conto del maggior finanziamento di € 1.200.000,00= approvato con DC. n. 28 del 19/06/2025 sopra citata, risulta allo stato attuale così determinato:

| Cronoprogramma finanziario | Anni precedenti | 2025 | 2026 | Totale Quadro economico |
|----------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------------|
| Stanziato | € 1.349.739,58 | € 2.862.258,65 | € 87.219,99 | € 4.299.218,22 |
| Impegnato | € 1.349.739,58 | € 1.662.258,65 | € 0,00 | |

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

Vista la nota prot. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs n.267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse e come specificato nella Relazione del RUP (allegato A), la perizia di variante in corso d'opera n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, c. 1 lett. c) del D.Lgs n. 36/2023, relativamente al C.I. 14921 "Intervento di ripristino funzionale e messa in sicurezza viabilità terraferma", comportante un incremento dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 850.269,88= (o.f.e.) e composta dagli elaborati indicati in premessa, acquisiti agli atti;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito della perizia di variante n. 2, così come riportato in premessa e lo schema di atto aggiuntivo relativo all'esecuzione dei lavori (allegato G);
3. di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, l'esecuzione degli ulteriori lavori al R.T.I. E.C.I.S. S.r.l. (capogruppo mandataria), Costruzioni Semenzato S.r.l., F.Ili

Michieletto Strade S.r.l., Ecopavi S.r.l. (mandanti), soggetto appaltatore delle opere principali, alle stesse condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale (CUP F73D23000100004, CIG B14F5AC620);

4. di impegnare la maggior spesa derivante dalla perizia di variante n. 2 a favore del R.T.I. E.C.I.S. S.r.l. (capogruppo mandataria) partita iva 00681560272 e le mandanti: Costruzioni Semenzato S.r.l. (partita iva 00731950275), F.lli Michieletto Strade S.r.l. (partita iva 00162350276), Ecopavi S.r.l. (partita iva 04713270280), per l'importo di € 1.037.329,25= (o.f.c.), da imputare a bilancio 2025, come segue:
 - per € 15.262,43= sul cap. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con alienazione terreni già concessi in diritti di superficie;
 - per € 1.022.066,82= sul cap./art. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2025;
5. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 - viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
6. di confermare la Direzione Lavori al professionista incaricato con determinazione dirigenziale n. 1744 del 03/09/2024, giusto contratto stipulato Rep. Spec. n. 25481 del 18/10/2024 citato in premessa;
7. concedere, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, una proroga per l'ultimazione degli stessi, pari a ulteriori giorni 97 (novantasette) naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori previsto;
8. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa, il cronoprogramma finanziario del C.I. 14921 risulta così aggiornato:

| Cronoprogramma finanziario | Anni precedenti | 2025 | 2026 | Totale Quadro economico |
|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------------|
| Stanziato | € 1.349.739,58 | € 2.699.587,90 | € 249.890,74 | € 4.299.218,22 |
| Impegnato | € 1.349.739,58 | € 2.699.587,90 | € 0,00 | |

9. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art.37 del D.Lgs n. 33/2013 in combinato disposto con l'art.28 del D.Lgs n. 36/2023.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Allegati:

- A. Relazione del Direttore dei Lavori
- B. Quadro economico di raffronto
- C. Computo metrico estimativo di variante
- D. Computo metrico estimativo di raffronto
- E. Analisi nuovi prezzi
- F. Verbale concordamento nuovi prezzi
- G. Schema di atto aggiuntivo
- H. Viabilità alternativa sottopasso Bacchion

Relazione Rup PG 544180 del 14/10/2025
Verbale di verifica perizia n. 2 PG 548100 del 15/10/2025

Il Dirigente
Francesco Dittadi / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 27/10/2025