



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
SERVIZIO: Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma
Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: GRIENTI GIULIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (C.I. 15093) SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI AREA FAVARO – CAMPALTO - TESSERA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 EX ART. 120 C. 1 LETT. B) E C) DEL D. LGS. N. 36/2023 CON ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI (SRC24_02). IMPEGNO DI SPESA. ATTO DA PUBBLICARE.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2700 del 02/12/2025
Determinazione (DD) n. 2536 del 10/12/2025
Fascicolo N.110/2024 - C.I. 15093

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2024 e s.m.i. è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024 e s.m.i. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2025-2027, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – (PIAO) per gli anni 2025-2027, adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 257/2024 succitata e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici in modo coordinato tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 588727 del 29/11/2024 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Francesco Dittadi;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"* e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."* e s.m.i.;
- il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*, nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il vigente *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* e relativi allegati, nello specifico l'allegato I.2 *"Attività del RUP"*;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto inoltre che:

- l'intervento in oggetto, denominato C.I. 15093 "Sistemazione strade e marciapiedi area Favaro – Campalto - Tessera" è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024 di cui al Documento Unico di Programmazione approvato unitamente al Bilancio di Previsione 2024 – 2026, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023, per un importo complessivo di € 400.000,00.= (o.f.c.), spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da sanzioni Codice della Strada applicato al bilancio 2024;
- con la variazione al bilancio di previsione 2024-2026 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13/06/2024, il finanziamento dell'opera è stato ridotto a complessivi € 200.000,00=, spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da sanzioni codice della strada applicato al bilancio 2024
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 21/06/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 41, c. 6, del d.lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di € 200.000,00.=(o.f.c.);
- con determinazione dirigenziale n. 1939 del 01/10/2024 è stato affidato l'incarico professionale di redazione della progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione lavori, a favore dello Studio Professionale UVA Associati, con avvio delle prestazioni in pendenza di stipula PG 485498 del 04/10/2024 e successivo contratto Rep. n. 25533 del 05/11/2024;
- con determinazione dirigenziale n. 2217 del 08/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto per l'importo complessivo di € 200.000,00=;
- con determinazione dirigenziale n. 841 del 23/04/2025 i lavori in oggetto, C.I. 15093, sono stati aggiudicati all'impresa Euroscavi S.r.l. per l'importo complessivo di € 135.827,31= (oneri fiscali esclusi), di cui € 129.418,71 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 3,10%, € 4.006,77= per oneri della sicurezza ed € 2.401,83 per lavori in economia non soggetti a ribasso, giusto contratto Rep. n. 26225 del 01/07/2025, con il seguente quadro economico di aggiudicazione:

C.I. 15093 - QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A IMPORTO DEI LAVORI

A.1	Lavori a misura	129.418,71€
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.006,77 €
A.3	Liste in economia (non soggette a ribasso)	2.401,83 €

TOTALE lavori al netto del ribasso d'asta del 3,10% (A) **135.827,31,€**

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini a cura della Stazione Appaltante	0,00 €
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini a cura del Progettista	0,00 €
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
B.5	Imprevisti	4000,00 €
B.6	Accantonamento revisione prezzi. art. 60	0,00 €
B.7	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €
B.8.a	Spese tecniche relative alla progettazione	23.000,00 €
B.8.b	Spese tecniche art. 45 incentivi	2.239,48 €
B.9	Spese per attività tecnico amministrative e strum.li alla progettazione	0,00 €
B.10	Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 d.lgs. 36/2023	0,00 €
B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
B.12	Spese per pubblicità	0,00 €

B.13	Spese per prove laboratorio, accertamenti, verifiche tecniche	0,00 €
B.14	Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico, altri	0,00 €
B.15	Spese per verifica interesse archeologico	0,00 €
B.16	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	0,00 €
B.17	Spese per opere artistiche	0,00 €
B.18	IVA (22 % su A)	29.882,01 €

<i>TOTALE somme a disposizione (B)</i>	<i>59.121,49 €</i>
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	194.948,80 €

QUADRO ECONOMICO AGGREGATO

Importo lavori (o.f.c.)	165.709,32 €
Somme a disposizione (o.f.c.)	27.000,00 €
Incentivi	2.239,48 €
RIBASSO D'ASTA (€ 4.140,33 + IVA 22%)	5.051,20 €
TOTALE COMPLESSIVO	200.000,00 €

- i lavori di cui all'oggetto erano stati consegnati il 22/07/2025, giusto verbale emesso in pari data, con termine previsto il 17/01/2026;

Visto che, a seguito di variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19/06/2025, è stato incrementato il finanziamento dell'opera in oggetto per l'importo di € 80.000,00=, spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da mutuo Cassa dd.pp. applicato a bilancio 2025, portando quindi l'investimento complessivo a € 280.000,00=;

Rilevato che, come specificato nella relazione del RUP, PG 639111 del 28/11/2025 (allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) redatta ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e relativo allegato I.2, nonché dell'art. 120 c. 13:

nel corso dei lavori per l'esecuzione degli interventi previsti nel progetto sono emerse delle circostanze imprevedibili per la cui risoluzione si è reso necessario applicare delle soluzioni che hanno comportato un aumento dell'importo stimato in fase progettuale;

si è manifestata l'esigenza di intervenire su alcune strade e marciapiedi della municipalità di Favaro Veneto - Campalto - Tessera in condizioni molto ammalorate, non previsti nel progetto, per i quali l'Amministrazione Comunale ha ritenuto prioritario prevedere la sistemazione nell'ambito dei lavori in oggetto, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante n. 1, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 36/2023, comportante, per effetto delle variazioni sopra citate, un incremento complessivo dell'importo lavori al netto del ribasso d'asta del 3,10% pari a € 62.363,12= (o.f.e.), composta dai seguenti elaborati, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:

- A. Elenco elaborati
- B. Relazione Illustrativa
- C. 01.01 Stato di progetto via San Donà
- 02.01 Stato di progetto Villaggio Laguna – Interventi di ripristino
- 03.01 Nuovo stato di progetto via Triestina
- 04.01 Stato di progetto via Gobbi
- D. Elenco prezzi unitari
- E. Analisi prezzi aggiuntivi
- F. Verbale concordamento nuovi prezzi
- G. Computo metrico estimativo
- H. Quadro economico
- I. Quadro di raffronto
- M. 01.01 PSC – Computo metrico estimativo sicurezza
- 01.02 PSC – Cronoprogramma

02.01 PSC – Cantierizzazione – Inquadramento via Gobbi
02.02 PSC – Cantierizzazione – Intervento via San Gobbi – Fase A
02.03 PSC – Cantierizzazione – Intervento via San Gobbi – Fase B
N. Schema di atto aggiuntivo n.1

Dato atto che il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione *"Rischi corruttivi e trasparenza"* prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla *"progettazione ed esecuzione di lavori pubblici"*, *"l'estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria"*;

Visto il verbale di verifica sulla perizia di variante suppletiva effettuata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023, prot. PG n. 642573 del 01/12/2025 (allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), prevista dalle misure specifiche della sottosezione succitata del vigente PIAO;

Atteso che, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando gli ulteriori lavori previsti dalla perizia di variante n. 1 alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale;

Preso atto che le motivazioni per le quali viene adottata la presente perizia suppletiva e di variante sono riconducibili ai casi previsti dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, divenuto efficace dal 01/07/2023, e precisamente:

modifiche in corso d'opera, che si è reso necessario applicare per effetto di circostanze imprevedibili derivanti da problematiche che ne hanno condizionato l'esecuzione rispetto alle previsioni originali, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. c);

sopravvenuta necessità di interventi supplementari, non previsti nel progetto, che si ritiene prioritario eseguire per motivi di sicurezza, consentendo altresì di evitare notevoli disagi e incremento di costi per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), nel caso di cambiamento del contraente;

inoltre, per quanto concerne le lavorazioni supplementari l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, stante la presenza *in loco* di un cantiere già avviato, nonché la necessità di avviare e concludere le lavorazioni quanto prima con limitazioni dei possibili disagi alla cittadinanza, nonché potrebbe comportare una consistente duplicazione dei costi per l'amministrazione aggiudicatrice;

Dato che:

le modifiche inerenti la realizzazione dei lavori di cui all'art. 120, c.1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 36/2023 non alterano la natura complessiva del contratto iniziale e si attestano ad un valore di € 62.363,12= (o.f.e.), pari al 45,91%, rientrando nei limiti di spesa di cui al comma 2 dell'art. 120 che prevede il limite del 50% del valore del contratto iniziale per le ipotesi di cui al comma 1, lett. b) e c);

si darà seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo il cui schema, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato restituito vistato per accettazione dalla ditta appaltatrice e depositato nel fascicolo agli atti;

Considerato che, a seguito delle modifiche ai lavori apportate dalla perizia di variante n. 1, si è provveduto al ricalcolo dei corrispettivi spettanti allo Studio Professionale UVA Associati, incaricato della direzione lavori e coordinamento della sicurezza, comprensiva di redazione della perizia di variante, quali prestazioni supplementari all'affidamento del servizio approvato con determinazione dirigenziale n. n. 1939 del 01/10/2024 , sopra citata;

Dato atto che:

le modifiche contrattuali di cui sopra sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in ragione di quanto emerso a seguito delle modifiche alle lavorazioni previste e a quelle ulteriori e in variante rispetto a quelle oggetto dell'appalto di lavori originario, cui corrisponde, di conseguenza, un aumento delle prestazioni richieste al professionista affidatario del succitato servizio;

si rende pertanto necessario provvedere all'adeguamento del contratto Rep. Spec. n. 25533 del 05/11/2024 sottoscritto con lo Studio Professionale UVA Associati partita iva 04440510271, poiché un cambiamento del contraente sarebbe stato impraticabile per motivi

tecnici dovuti alla necessaria conoscenza del contesto e avrebbe comportato notevoli disagi anche di ordine economico, vista la funzione assolta dal professionista incaricato di direzione lavori ai sensi dell'art. 114 del d. lgs. n. 36/2023 nonché dei relativi compiti stabiliti nell'Allegato II.14 che disciplina la direzione dei lavori, la direzione dell'esecuzione e il collaudo o verifica di conformità;

il ricalcolo effettuato dei corrispettivi spettanti allo Studio Professionale UVA Associati per le prestazioni aggiuntive sopra indicate, comporta un aumento dell'importo contrattuale da € 17.914,79= (o.p.f.e.) a € 22.506,36= (o.p.f.e.) al netto del ribasso offerto previsto in contratto del 3,00%, con un aumento pari a € 4.591,57=, ritenuto congruo dal RUP, pari ad un incremento del 25,63%, giusto computo dei corrispettivi restituito siglato per accettazione dal soggetto incaricato, rientrando quindi entro i limiti di cui all'art. 120 c. 2 che dispone il limite del 50% del valore del contratto iniziale nei casi di modifica contrattuale ai sensi del comma 1 lettere b) e c);

si darà seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo (allegato n. 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal D.Lgs. n. 36/2023 "Codice di contratti pubblici" e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i, quindi la spesa sarà indicata con il codice SRC24_02;

si ritiene quindi necessario procedere all'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti per le prestazioni di redazione della perizia di variante, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e di direzione dei lavori succitati, per un importo complessivo di € 4.591,57= (o.p. e f.e.), al quale vanno aggiunti i contributi previdenziali al 4% e l'I.V.A. al 22% pari ad una spesa complessiva di € 5.825,79= (o.p.f.c.);

Dato atto che, per effetto della rimodulazione dei lavori ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, della maggior spesa per l'adeguamento dei corrispettivi professionali sopra indicato, oltre dell'integrazione del maggior finanziamento di € 80.000,00= quadro economico dell'opera viene aggiornato come di seguito indicato:

C.I. 15093 - QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 1

A IMPORTO DEI LAVORI

A.1	Lavori a misura	189.909,06€
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.879,54 €
A.3	Liste in economia (non soggette a ribasso)	2.401,83 €

TOTALE lavori al netto del ribasso d'asta del 3,10% (A) **198.190,43€**

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini a cura della Stazione Appaltante	0,00 €
B.3	Rilievi, accertamenti e indagini a cura del Progettista	0,00 €
B.4	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00 €
B.5	Imprevisti	2.360,93 €
B.6	Accantonamento revisione prezzi art. 60	0,00 €
B.7	Acquisizione di aree o immobili	0,00 €
B.8.a	Spese tecniche relative alla progettazione	28.556,07 €
B.8.b	Spese tecniche art 45 incentivi	2.239,48 €
B.9	Spese per attività tecnico amministrative e strum.li alla progettazione	0,00 €
B.10	Spese di cui all'art. 45 commi 6 e 7 d.lgs. 36/2023	0,00 €
B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €
B.12	Spese per pubblicità	0,00 €
B.13	Spese per prove laboratorio, accertamenti, verifiche tecniche	0,00 €

B.14	Spese per collaudo tecnico amministrativo, statico,altri	0,00 €
B.15	Spese per verifica interesse archeologico	0,00 €
B.16	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (CCT)	0,00 €
B.17	Spese per opere artistiche	0,00 €
B.18	IVA (22 % su A)	43.601,89 €

TOTALE somme a disposizione (B) 76.758,37 €
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) **274.948,80€**

QUADRO ECONOMICO AGGREGATO

Importo lavori (o.f.c.)	241.792,32 €
Somme a disposizione (o.f.c.)	30.917,00 €
Incentivi	2.239,48 €
RIBASSO D'ASTA (€ 4.140,33 + IVA 22%)	5.051,20 €
TOTALE COMPLESSIVO	280.000,00 €

Ritenuto pertanto di affidare all'impresa Euroscavi S.r.l., la quota di maggiori lavori previsti dalla presente perizia di variante n. 1, stabilendo che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori lavori si provvederà unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente del Settore intestato;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e applicabile *ratione temporis* agli appalti banditi prima dell'adesione da parte del Comune di Venezia con DG 220/2025 al nuovo Protocollo di legalità del 09/10/2025;

Dato inoltre atto che:

la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'ing. Giulio Grienti, giusta nomina PG 97104 del 26/02/2024, conservata agli atti;

non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, come da dichiarazioni acquisite agli atti con PG 136007 del 17/03/2025 relativa all'appalti di lavori e PG 635269 del 27/11/2025 relativa all'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori, così come previsto dall'art.6 bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 2013, dall'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 e dal vigente PIAO, sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza;

Dato atto che, in conformità alle vigenti disposizioni normative, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC entro i termini di legge, delle modifiche del contratto approvate con la presente determinazione dirigenziale, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

Dato atto che allo stato attuale il cronoprogramma finanziario del C.I. 15093, tenuto conto del maggior finanziamento di € 80.000,00= approvato con DC n. 28 del 19/06/2025 sopra citata, risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2025	2026	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 4.397,78	€ 266.281,30	€ 9.320,92	€ 280.000,00
Impegnato	€ 4.397,78	€ 186.281,30	€ 0,00	

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge

n.136/2010 e s.m.i.;

Vista la nota prot. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs n.267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

di approvare, per i motivi di cui alle premesse e come specificato nella Relazione del RUP (allegata al presente provvedimento), la perizia di variante in corso d'opera n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 36/2023, relativamente al C.I. 15093 "Sistemazione strade e marciapiedi area Favaro – Campalto - Tessera", comportante un incremento dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 62.363,12= (o.f.e.) e composta dagli elaborati indicati in premessa, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito della perizia di variante n. 1, così come riportato in premessa e lo schema di atto aggiuntivo relativo all'esecuzione dei lavori (allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento);

di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, l'esecuzione degli ulteriori lavori all'impresa Euroscavi S.r.l., soggetto appaltatore delle opere principali, alle stesse condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale (CUP F77H24000170004, CIG B6249982AE);

di impegnare la maggior spesa derivante dalla perizia di variante n. 1 a favore dell'impresa Euroscavi S.r.l. , per l'importo di € 76.083,00= (o.f.c.), da imputare sul cap./art. 27022/109, "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali" da imputare come segue:

- € 30.500,00= a bilancio 2025 spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da mutuo Cassa dd.pp. applicato a bilancio 2025;

- € 43.674,21= a bilancio 2026 spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da mutuo Cassa dd.pp. applicato a bilancio 2025;

- € 1.908,79= a bilancio 2026 spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da sanzioni Codice della Strada applicato a bilancio 2024;

di confermare la Direzione Lavori al professionista incaricato con determinazione dirigenziale n. 1939 del 01/10/2024, giusto contratto stipulato n. 25533 del 05/11/2024 citato in premessa;

6. di approvare e impegnare, per i motivi esposti in premessa, l'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti allo Studio Professionale UVA Associati, partita iva 04440510271, per l'importo complessivo di €5.825,79= (o.p.f.c. iva al 22%) cod. SRC24_02, CUP F77H24000170004 - CIG B31AA84B4B, al bilancio 2025, cap./art. 27022/109 "beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo di amministrazione vincolato derivante da mutuo Cassa dd.pp. applicato a bilancio 2025;
7. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 viabilità tipologia 1 manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
8. di provvedere al pagamento delle succitate prestazioni professionali mediante disposizione del Dirigente competente su presentazione di parcella debitamente liquidata e di approvare inoltre lo schema di atto aggiuntivo, allegato al presente provvedimento;
9. concedere, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, una proroga per l'ultimazione degli stessi, pari a ulteriori giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori previsto;
10. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa, il cronoprogramma finanziario del C.I. 15093 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2025	2026	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 4.397,78	€ 222.607,09	€ 52.995,13	€ 280.000,00
Impegnato	€ 4.397,78	€ 222.607,09	€ 45.583,00	

11. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
12. dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
13. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art.37 del D.Lgs n. 33/2013 in combinato disposto con l'art.28 del D.Lgs n. 36/2023.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Allegati:

1. Relazione Rup PG 639111 del 28/11/2025

- A. Elenco elaborati
 - B. Relazione Illustrativa
 - C. 01.01 Stato di progetto via San Donà
 - 02.01 Stato di progetto Villaggio Laguna – Interventi di ripristino
 - 03.01 Nuovo stato di progetto via Triestina
 - 04.01 Stato di progetto via Gobbi
 - D. Elenco prezzi unitari
 - E. Analisi prezzi aggiuntivi
 - F. Verbale concordamento nuovi prezzi
 - G. Computo metrico estimativo
 - H. Quadro economico
 - I. Quadro di raffronto
 - M. 01.01 PSC – Computo metrico estimativo sicurezza
 - 01.02 PSC – Cronoprogramma
 - 02.01 PSC – Cantierizzazione – Inquadramento via Gobbi
 - 02.02 PSC – Cantierizzazione – Intervento via San Gobbi – Fase A
 - 02.03 PSC – Cantierizzazione – Intervento via San Gobbi – Fase B
 - N. Schema di atto aggiuntivo n.1
2. verbale di verifica perizia n. 1 PG n. 642573 del 01/12/2025
3. Schema atto aggiuntivo incarico prof.le

Il Dirigente
Francesco Dittadi / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs.

82/2005 e successive modifiche) in data 10/12/2025