



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

N. 26407 Repertorio Speciale del 15/09/2025 + ATTO DI SOTTOMISSIONE REP. N° 26407 del 15/09/2025

LAVORI: CIG 9806591EE3 – CUP F73D21002200001
(C.I. 15009) RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI
Finanziato dall'Unione Europea – NEXT Generation EU PNRR
(M5C2.2.1)
IMPRESA: ditta Errico Costruzioni Srl
CONTRATTO: Rep. Municip. n. 131600 del 31/08/2023
1 ATTO DI SOTTOMISSIONE Rep. speciale N° 26407 del 15/09/2025

Importo a base d'asta	€ 1.149.184,63 (o.f.e.)
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 77.927,82 (o.f.e.)
ed oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva:	€ 148.712,92 (o.f.e. p.e.)

Ribasso d'asta offerto: 5,68 % (corrispondente a € 76.183,39 (o.f.e. p.e.)

Importo contrattuale:	
per l'esecuzione dei lavori a misura	€ 1.124.807,40 (o.f.e.)
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 77.927,82 (o.f.e.)
ed oneri per la progettazione	€ 140.266,02 (o.f.e. p.e.)
pari a complessivi	€ 1.343.001,24 (o.f.e. p.e.)

A seguito di atto di sottomissione per adeguamento
importo lavori progetto esecutivo approvato con
D.D. n. 2670/2024 diviene: € 1.457.719,57 (o.f.e.) al netto del ribasso del 5,68%



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

Di cui

Per lavori:	€ 1.139.525,73 (o.f.e.)
Per oneri della sicurezza:	€ 77.927,82 (o.f.e.)
Per un totale di lavori e oneri della sicurezza:	€ 1.317.453,55 (o.f.e.)
A cui si sommano per la progettazione definitiva ed esecutivo:	€ 140.266,02 (o.f.e. e p.e.)
Importo lavori netto complessivo:	€ 1.457.719,57 (o.f.e p.e.)

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 2

tra

la «Stazione Appaltante» Comune di Venezia, in persona della Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ing. Francesca Marton, domiciliata per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia, Ca' Farsetti – Ca' Loredan, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia;

e

l'«Appaltatore» Errico Costruzioni S.r.l. P.IVA 02043620273, nella persona del Dott. Emiliano Errico legale rappresentante dell'impresa;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

PREMESSO che in data 31/08/2023 la ditta Errico Costruzioni Srl ha sottoscritto un contratto d'appalto rep. n. 131600 avente ad oggetto la progettazione definitiva - esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al C.I. 15009 "RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI", per un importo complessivo di € 1.343.001,24.= (o.f.e.) così suddivisi:

€ 1.124.807,40.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 5,680% ed € 77.927,82.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

€ 140.266,02.= per progettazione definitiva ed esecutiva al netto del ribasso d'asta del 5,680%;

PREMESSO, inoltre, che:

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 04/05/2023 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo di € 3.000.000,00.= relativo al C.I. 15009 "RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI";

CONSIDERATO che:

con Determinazione Dirigenziale n. 1118 del 10/05/2023 a contrarre ex art 192 dlgs n. 267/2000 s.m.i. e art 32 c 2 dlgs n 50/2016 si è indicato di procedere all'espletamento della gara d'appalto integrato;

con Determinazione Dirigenziale n. 1652 del 13/07/2023 è stato affidato l'incarico di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

progettazione definitiva ed esecutiva nonché esecuzione dei lavori alla ditta Errico Costruzioni srl e al Raggruppamento Temporaneo di Progettazione da essa individuata per la progettazione (determinazione poi rettificata prima con Determinazione Dirigenziale n. 2538 del 14/11/2023 e poi con Determinazione Dirigenziale n. 1102 del 11/06/2024 al fine di confermare correttamente gli impegni di spesa a favore della ditta Errico Costruzioni Srl e del Raggruppamento Temporaneo di Progettazione incaricato della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva);

con nota PG n. 112432 del 05/03/2024 il Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche ha adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi inerente il progetto definitivo redatto secondo quanto sopra riportato, sottoscritta congiuntamente anche dalla Dirigente del Settore Autorizzazioni e Servizi Ambientali, dando atto che la stessa determinazione costituisce anche autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 07/05/2024 è stato approvato il progetto definitivo;

con Determinazione Dirigenziale n. 2670 del 17/12/2024, è stato approvato il progetto esecutivo di appalto integrato, con assestamento del quadro economico, per una



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**MINISTERO
DELL'INTERNO**



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

spesa complessiva di € 3.000.000,00 (o.f.c.) che, a seguito dello sviluppo progettuale e dell'accoglimento delle indicazioni espresse nella Conferenza di Servizi decisoria su progetto definitivo, l'importo complessivo del quadro A) è divenuto pari a € 1.457.719,57 (o.f.e p.e.) di cui € 1.239.525,73 per lavori, € 77.927,82 per oneri della sicurezza e € 140.266,02 per la progettazione definitiva ed esecutiva;

a seguito della modifica contrattuale è stato sottoscritto il primo atto di sottomissione REP. N° 26407 del 15/09/2025 per complessivi € 114.718,33.= (o.f.e.) al netto del ribasso d'asta del 5,680%;

DATO ATTO che:

le opere di bonifica ambientale condotte da ditta incaricata, con separato appalto, dalla Stazione Appaltante sono state eseguite in tempi maggiori rispetto a quanto preventivato a causa ritrovamenti imprevisti ed imprevedibili che hanno comportato l'ottenimento delle relative autorizzazioni ambientali;

l'avvio delle lavorazioni della ditta Errico costruzioni srl è avvenuto in data 15/09/2025; in sede di avvio delle lavorazioni, a causa delle forti piogge autunnali, la consistenza del terreno non ha permesso l'utilizzo dei mezzi meccanici per sprofondamenti degli stessi nel terreno limo-argilloso dell'area rallentando, di conseguenza, le lavorazioni; in data 19/12/2025 è stato evidenziato un possibile ritrovamento bellico con conseguente sospensione parziale del cantiere, da parte del Direttore dei Lavori, ed



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

avvio delle operazioni di bonifica bellica da parte di ditta specializzata;

in data 18/03/2026 è stata data dal Direttore dei Lavori un'altra sospensione parziale per l'impossibilità di affiggere le palancole nell'area del terrapieno di ingresso per la presenza di materiale non trapassabile, successivamente indagato come struttura metallica abbandonata occupante tutta l'area del terrapieno oltre ad evidenziare la presenza di una struttura in cls non evidenziata nelle indagini precedenti;

sono inoltre state riscontrate situazioni di degrado delle strutture presenti aggravatosi nel corso degli ultimi due anni e pertanto in corso d'opera si è dovuto provvedere a valutare situazioni impreviste ed imprevedibili che hanno avuto origine da quanto sopra evidenziato e da considerazioni legate al raggiungimento del target e al rispetto del milestone;

le modifiche introdotte, hanno comportato maggiori lavori per complessivi € 155.842,52.= (o.f.e.) al netto del ribasso d'asta del 5,680%, richiedono una modifica al contratto d'appalto n. 2 rientrante nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che trova copertura all'interno dell'ultimo quadro economico di assestamento approvato di cui alla determinazione dirigenziale n. 1409 del 10/07/2025;

i lavori di cui al punto precedente consistono in alcune opere, sinteticamente di seguito riportate:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

- modifica del cornicione, pluviali, risarcimento delle fessurazioni, sia in copertura che parietali, riapertura fori di areazione, comprese altre opere edili anche interne, e trattamento esterno delle ex-polveriere, secondo le indicazioni della Soprintendenza ABAP di Venezia e Città Metropolitana di Venezia;
- realizzazione di scarico refluo in canale dei nuovi bagni per verificata impossibilità di collegamento con la rete fognaria dinamica;
- spostamento di 40 cm verso la strada del nuovo ponte metallico e modifica delle relative opere di sostegno, per la presenza di manufatti in cls lato riva;
- modifica opere esterne (drenaggio attorno al blocco bagni, modifica n. elementi di arredo, sistemazione a verde, etc);
- maggiori oneri dettati dalle condizioni di operatività del cantiere (derivanti da situazioni meteorologiche avverse);
- esecuzione di bonifica bellica per possibile ritrovamento;
- riduzione degli oneri della sicurezza legato alle scelte progettuali ed operative;
-

con nota PG n. del l'incaricato del supporto al R.U.P. per la fase di verifica ha trasmesso il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi degli art. 23 e 26 del D.Lgs. n. 50/2016, sottoponendo di fatto a verifica anche le modifiche in argomento in quanto introdotte e recepite nella progettazione esecutiva stessa;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno 2026, il giorno del mese di , la Stazione Appaltante, con il presente secondo atto di sottomissione, in conformità a quanto disposto dall'art. 106, co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, impone all'Appaltatore quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui al presente documento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di Sottomissione.

ART. 2 – OGGETTO

L'Appaltatore Errico Costruzioni Srl, rappresentata dal Dott. Emiliano Errico, come sopra meglio identificato, si assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve o eccezioni di sorta e ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori attinenti alla suindicata modifica contrattuale n. 2, agli stessi patti e alle stesse condizioni del contratto di appalto originario, prezzi compresi, del Capitolato Speciale di Appalto, nonché del presente Atto di Sottomissione, secondo quanto previsto negli elaborati del progetto di perizia suppletiva e di variante che recepiscono le modifiche sopra illustrate, integrate dai seguenti documenti che si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante e che fanno parte



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

integrante del presente atto:

Computo metrico estimativo di variante;

Analisi nuovi prezzi;

Verbale di concordamento nuovi prezzi;

Quadro di raffronto;

cronoprogramma;

Elaborati grafici e documentali di variante;

I lavori oggetto di perizia suppletiva e di variante sono descritti negli elaborati del progetto della variante stessa. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario, dell'atto di sottomissione n. 1 e del Capitolato Speciale di Appalto vengono integralmente recepite e accettate con il presente Atto.

ART. 3 – IMPORTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'importo dei lavori di cui alla modifica contrattuale n. 2 ammonta a € 155.842,52= (diconsi Euro centocinquantacinquemilaottocentoquarantadue/52) al netto del ribasso d'asta del 5,680% , il tutto da assoggettare ad I.V.A. ai sensi di legge che, sommati all'importo complessivo del contratto originario e dell'atto di sottomissione n. 1, viene così ad essere pari a € 1.473.296,07.= (diconsi unmilionequattrocentosettantatremiladuecentonovatasei/07) o.f.e. che, compresi oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, diviene complessivamente pari a €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

1.613.562,09.= (diconsi Euro
unmilionesecientotredicimilacinquecentosessantadue/09) o.f. e p.e.

Il pagamento dei lavori, di cui alla perizia suppletiva e di variante, sarà effettuato unitamente alla contabilità dell'appalto in essere.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'esecuzione delle lavorazioni di cui al presente Atto, l'Appaltatore accetta l'applicazione dei prezzi, così come indicati nell'Elenco Prezzi della variante e nel Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, da intendersi allegato al presente Atto, anche se non formalmente, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 5,680%;

Lavori contrattuali (al netto del ribasso del 5,680%)	€ 1.239.525,73
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 77.927,82
Importo contrattuale QUOTA LAVORI	€ 1.317.453,55
Importo contrattuale QUOTA PROGETTAZIONE (a corpo)	€ 140.266,02
<i>A seguito del presente atto di sottomissione n. 2</i>	
Lavori (al netto del ribasso del 5,680%)	€ 1.408.162,23
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 65.133,84
Importo QUOTA LAVORI	€ 1.473.296,07
Importo contrattuale QUOTA PROGETTAZIONE (a corpo)	€ 140.266,02



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

I prezzi contrattuali sono regolati ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 - TERMINE DI ULTIMAZIONE

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti col presente Atto è prevista una modifica ai tempi contrattuali di esecuzione pari a giorni 60 e comunque non oltre il termine del 31/08/2026.

ART. 5 - ONERI DELLA SICUREZZA

L'Appaltatore dichiara di accettare che gli oneri della sicurezza subiscano variazioni rispetto a quanto in precedenza stimato e che vengano contabilizzati e liquidati dal Direttore dei Lavori, previa approvazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 - ULTERIORI OBBLIGAZIONI

L'Appaltatore, a garanzia dell'appalto e ai fini dell'esecuzione delle opere oggetto del presente Atto, dovrà produrre integrazione della Garanzia definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 incrementandola a €.....= (diconsi euro /) mediante polizza fideiussoria integrativa

Restano ferme le clausole espressamente accettate dall'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto originario, che vengono applicate al presente Atto di Sottomissione in quanto sottoposto alle medesime norme, prescrizioni e condizioni del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

contratto summenzionato.

ART. 7 – TRACCIABILIT' A' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di conseguenza:

- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e forniture pubblici sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la ditta appaltatrice assume l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla sua accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa.

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Esecutore.

ART. 8 - EFFICACIA

Il presente Atto è fin d'ora impegnativo per le parti e viene firmato e approvato formalmente dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO



Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Cimiteri e Forti

L'Appaltatore
Errico Costruzioni Srl
Dott. Emiliano Errico*

La Stazione Appaltante
Comune di Venezia
ing. Francesca Marton*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile, l'Appaltatore accetta esplicitamente le clausole di cui agli articoli 1, 3, 4, 6 e 8 del presente Atto.

L'Appaltatore
Errico Costruzioni Srl
Dott. Emiliano Errico*

La Stazione Appaltante
Comune di Venezia
ing. Francesca Marton*

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Silvia Caniglia*

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



MINISTERO
DELL'INTERNO