



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

**CONCESSIONE DI SERVIZI CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER
L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI EDIFICI PUBBLICI DELLA CITTÀ DI VENEZIA
EX ART. 183, CO. 15, D.LGS. 50/2016. | CUP F79J21014710005 | R.T.I. EDISON NEXT
GOVERNMENT S.R.L. (CAPOGRUPPO), ATLANTICO S.P.A. E CITY GREEN LIGHT S.R.L.**

* * * * *

*** SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE ***
N. 6

IMPRESA: R.T.I. Edison Next Government S.r.l. (capogruppo), Atlantico S.p.A., City Green Light S.r.l.

CONTRATTO: N. 131531 in data 23/11/2022.

Capogruppo mandataria del R.T.I. Edison Next Government S.r.l.

Importo a base d'asta	€ 204.811.960,00
Ribasso d'asta	18,500%
Importo netto del contratto	€ 190.931.583,68
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.861.086,00
Importo contrattuale	€ 192.792.669,68

* * * * *

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente e RUP - ing. Francesco Dittadi (francesco.dittadi@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e DEC: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Responsabile dell'Istruttoria: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: energia.impianti@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

L'anno Duemilaventicinque il giorno 26 del mese di Novembre in Venezia – presso la sede del Servizio Impianti Centro Storico e Isole c/o Ca' Farsetti, San Marco 4136.

TRA

Il Comune di Venezia, Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti, con sede in Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Venezia, in persona del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Dittadi, Dirigente del Comune di Venezia (Concedente)

E

La Società Edison Next Government S.r.l. (Capogruppo mandataria) del R.T.I. con Atlantic 1 S.r.l. e City Green Light S.r.l. (mandanti), in persona del Sig. Domenico Cervelli, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, aggiudicataria dell'appalto di Concessione di cui al Contratto in parola (Concessionario).

* * * * *

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione a contrarre n. 2228 del 12/11/2021, è stato disposto di affidare la Concessione di servizi con efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia ex art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016, per una durata di concessione pari a 15 annualità e per un valore economico complessivo pari a € 204.811.960,00.=;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1339 del 5 Luglio 2022 è stato approvato l'affidamento della Concessione di servizi con efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia per la durata di anni 15, al R.T.I. con capogruppo mandataria la Società Citelum Italia S.r.l., Atlantico S.p.A. e City Green Light S.r.l., sulla base dell'offerta tecnico-economica presentata in sede di gara, per un importo netto complessivo pari a € 190.931.583,68.=, di cui € 1.861.086,00.= per oneri della sicurezza, e pertanto complessivamente € 192.792.669,68.=;

VISTO il contratto stipulato con repertorio n. 131531 del 23 novembre 2022, con decorrenza 1 luglio 2022;

PRESO ATTO della necessità di procedere:

1. Alla pianificazione e quantificazione economica di interventi complementari ovvero supplementari o di supporto, non specificatamente ricadenti all'interno del perimetro contrattuale la cui esecuzione, per evidenti motivi tecnici, economici e legati ai tempi di esecuzione, viene demandata all'appaltatore del contratto summenzionato, da attuarsi

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente e RUP - ing. Francesco Dittadi (francesco.dittadi@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e DEC: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Responsabile dell'Istruttoria: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: energia.impianti@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

all'interno delle strutture comunali (PARTE I – INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI);

2. Alla pianificazione e quantificazione economica di interventi complementari ovvero supplementari o di supporto, non specificatamente ricadenti all'interno del perimetro contrattuale la cui esecuzione, per evidenti motivi tecnici, economici e legati ai tempi di esecuzione, viene demandata all'appaltatore del contratto summenzionato, da attuarsi sulle infrastrutture di illuminazione pubblica e semaforiche (PARTE II – INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA);
3. All'adeguamento impiantistico delle cabine Elettriche MT-BT di Venezia, a seguito del cambio tensione da 10 a 20 kV programmato dalla società E-Distribuzione, con particolare riferimento alle cabine a servizio del Palazzo Ducale e del Museo Ca' Rezzonico (PARTE III – ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE CABINE MT-BT DI PALAZZO DUCALE E MUSEO CA' REZZONICO);

VISTE:

- la d.C.C. n. 28 del 19/06/2025 con cui è stata approvata una Variazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027, all'interno della quale è stato previsto uno stanziamento di € 350.000,00.= (o.f.i.) con codice NO 25096 "Interventi straordinari su impianti edifici pubblici" finalizzato alla copertura degli interventi summenzionati;
- la d.C.C. n. 28 del 19/06/2025 con cui è stata approvata una Variazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027, all'interno della quale è stato previsto uno stanziamento di € 400.000,00.= (o.f.i.) con codice NO 25103 "Interventi straordinari su illuminazione pubblica" finalizzato alla copertura degli interventi summenzionati;
- la d.C.C. n. 28 del 19/06/2025 con cui è stata approvata una Variazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027, all'interno della quale è stato previsto uno stanziamento di € 1.600.000,00.= (o.f.i.) con codice NO 25116 "Cabine elettriche palazzo Ducale e Ca' Rezzonico" finalizzato alla copertura degli interventi summenzionati;

VISTE:

- La Parte I della Relazione di Perizia di Variante "*Perizia di Variante suppletiva del Contratto di Concessione di Servizi | Interventi straordinari su impianti elettrici edifici pubblici*" relativa agli interventi complementari ovvero supplementari, o di modifica od integrazione, non specificatamente ricadenti all'interno del perimetro contrattuale, da attuarsi all'interno delle strutture comunali, redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sottoscritta dal RUP, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 – "modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", con la quale venivano descritte puntualmente tutte le tipologie di attività cosiddette "*extra appalto*", ed alla quale veniva allegata la documentazione tecnica ed economica esplicativa;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente e RUP - ing. Francesco Dittadi (francesco.dittadi@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e DEC: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Responsabile dell'Istruttoria: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: energia.impianti@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

- La Parte II della Relazione di Perizia di Variante "*Perizia di Variante suppletiva del Contratto di Concessione di Servizi | Interventi straordinari su impianti di illuminazione pubblica*" relativa agli interventi complementari ovvero supplementari o di supporto non specificatamente ricadenti all'interno del perimetro contrattuale, da attuarsi sulle infrastrutture di illuminazione pubblica e semaforiche, redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sottoscritta dal RUP, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 – "modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", con la quale venivano descritte puntualmente tutte le tipologie di attività cosiddette "*extra appalto*", ed alla quale veniva allegata la documentazione tecnica ed economica esplicativa;
- Per la Parte III della Relazione di Perizia di Variante "*Perizia di Variante suppletiva del Contratto di Concessione di Servizi | Adeguamento normativo delle cabine MT-BT di Palazzo Ducale e Museo Ca' Rezzonico*" relativa agli interventi di verifica e successivo eventuale adeguamento delle Cabine di Trasformazione MT-BT a servizio del Palazzo Ducale e del Museo Ca' Rezzonico, ma anche di altre Cabine MT-BT del territorio del Comune di Venezia, redatta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sottoscritta dal RUP, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 – "modifica dei contratti durante il periodo di efficacia", con la quale venivano descritte puntualmente tutte attività da mettere in campo per la realizzazione dei summenzionati interventi di verifica e adeguamento;

CONSIDERATO CHE:

- Per la realizzazione di quanto sopra menzionato l'appaltatore fornisce, per ciascun intervento, appositi preventivi di spesa preventivamente visionati e vidimati dalla Stazione Appaltante, i quali confluiscono in un Computo Metrico Estimativo complessivo redatto dalla medesima Stazione Appaltante utilizzando le medesime voci di prezzo ed applicando il medesimo ribasso d'asta dell'appalto di Concessione affidato, oltre ad eventuali elaborati grafici descrittivi all'uopo predisposti, finalizzati a definire tecnicamente nonché a quantificare economicamente il costo complessivo degli stessi;
- Per l'esecuzione degli interventi relativi alla Parte I e alla Parte II, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Concessione in essere ha redatto, per conto della Stazione Appaltante, una relazione tecnica descrittiva relativa agli interventi medesimi, nonché un Quadro Economico comprensivo di Computo Metrico Estimativo nel quale sono indicate tutte le voci del Prezzario con i relativi prezzi e tutte le voci relative ai Nuovi Prezzi, oltre alle quantità indicative per ognuna di esse, redatto utilizzando le medesime voci di prezzo ed applicando il medesimo ribasso d'asta dell'appalto di Concessione affidato;
- Per l'esecuzione degli interventi relativi alla Parte III, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Concessione in essere ha redatto, per conto della Stazione Appaltante, una relazione tecnica descrittiva relativa agli interventi medesimi, nonché un Quadro Economico nel quale sono indicate tutte le voci del Prezzario con i relativi prezzi e tutte

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente e RUP - ing. Francesco Dittadi (francesco.dittadi@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e DEC: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Responsabile dell'Istruttoria: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: energia.impianti@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

le voci relative ai Nuovi Prezzi, oltre alle quantità indicative per ognuna di esse, sulla base di quanto prodotto e trasmesso dall'appaltatore;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- la modifica del Contratto di Concessione in corso di validità, in aumento per complessivi € 1.639.344,27.= (o.f.e.), risulta contenuta all'interno del quinto dell'importo del Contratto;
- le modifiche proposte con il presente documento rientrano nei casi previsti dall'art. 175, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e sono pertanto attuabili;
- la modifica complessiva, in aumento, del Contratto di Concessione in corso di validità, data dalla somma dei nr. 5 atti aggiuntivi ad oggi approvati e contrattualizzati (per complessivi € 2.712.727,04.=) e della 6° Perizia di Variante (per complessivi € 1.639.344,27.=), ammonta ad € 4.352.071,31.=, ed è anch'essa contenuta all'interno del quinto dell'importo del Contratto;
- le modifiche proposte con la suddetta Relazione di Perizia rientrano nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, e che la stessa si costituisce di esaustiva documentazione tecnica progettuale, descrittiva ed economica, finalizzata a definire tecnicamente nonché a quantificare economicamente il costo complessivo degli interventi manutentivi summenzionati;
- la portata ed il valore delle modifiche indicate nei documenti di Variante prodotti, in conformità con quanto previsto dall'art. 175, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non vanno ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto di Concessione in essere;
- la modifica del Contratto di Concessione in corso di validità è redatta nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante e non dipende da esigenze dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, con il presente Atto di Sottomissione

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente e RUP - ing. Francesco Dittadi (francesco.dittadi@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e DEC: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Responsabile dell'Istruttoria: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: energia.impianti@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di Sottomissione.

2. OGGETTO

Il presente Atto di Sottomissione reca modifiche al Servizio oggetto del Contratto di Concessione in essere.

Le predette modifiche all'esecuzione del Servizio sono riconducibili all'esigenza di addivenire alla realizzazione di tutti quei lavori complementari od integrativi, ovvero di tutti quegli interventi manutentivi non specificatamente ricadenti all'interno del perimetro contrattuale ma strettamente afferenti allo stesso, garantendone un'efficace ed efficiente finalizzazione e successiva gestione.

Il Concessionario, s'impegna ad eseguire gli interventi complementari ovvero supplementari, o di modifica od integrazione agli impianti elettrici degli immobili comunali, secondo la documentazione progettuale della Perizia di Variante firmata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Parte I della Relazione di Perizia di Variante) ed allegata al presente atto, agli stessi patti e condizioni, e secondo quanto specificato dal Contratto stipulato con repertorio n. 131531 del 23 novembre 2022.

Il Concessionario, s'impegna egualmente ad eseguire gli interventi complementari ovvero supplementari o di supporto sulle infrastrutture di illuminazione pubblica e semaforiche, secondo la documentazione progettuale della Perizia di Variante firmata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Parte II della Relazione di Perizia di Variante) ed allegata al presente atto, agli stessi patti e condizioni, e secondo quanto specificato dal Contratto stipulato con repertorio n. 131531 del 23 novembre 2022.

Il Concessionario, s'impegna ulteriormente ad eseguire gli interventi di verifica e successivo eventuale adeguamento in particolare delle Cabine di Trasformazione MT-BT a servizio del Palazzo Ducale e del Museo Ca' Rezzonico, ma anche delle altre Cabine di Trasformazione MT-BT del Comune di Venezia, secondo la documentazione progettuale della Perizia di Variante firmata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Parte III della Relazione di Perizia di Variante) ed allegata al presente atto, agli stessi patti e condizioni, e secondo quanto specificato dal Contratto stipulato con repertorio n. 131531 del 23 novembre 2022.

Per quanto sopra esposto, tutte le norme e prescrizioni del Contratto in essere, della Convenzione e dell'ulteriore documentazione ad essi allegata, devono intendersi integralmente richiamate nel presente Atto di Sottomissione, ed il Concessionario dichiara, con ciò, di attenersi a quanto definito e stabilito nella summenzionata documentazione contrattuale.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente e RUP - ing. Francesco Dittadi (francesco.dittadi@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e DEC: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Responsabile dell'Istruttoria: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: energia.impianti@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



3. EFFICACIA

Il presente Atto di Sottomissione è fin d'ora efficace ed impegnativo per il Concessionario, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni previste dalla Legge e dal relativo Ordinamento Interno.

4. DURATA

La variante non comporta una modifica in termini di durata del Contratto di Concessione in essere.

Quanto convenuto tra le parti e disposto con i documenti di Perizia di Variante sarà efficace e attivo a far data del giorno di stipula del Contratto integrativo, denominato "6° ATTO AGGIUNTIVO", al Contratto di Concessione in essere, e prevederà i seguenti termini di esecuzione:

- Per l'esecuzione degli interventi complementari ovvero supplementari o di supporto, o di modifica od integrazione, non specificatamente ricadenti all'interno del perimetro contrattuale la cui esecuzione, per evidenti motivi tecnici, economici e legati ai tempi di esecuzione, viene demandata all'appaltatore del contratto summenzionato, da attuarsi all'interno delle strutture comunali (PARTE I – INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI), entro il giorno 31/12/2025;
- Per l'esecuzione degli interventi complementari ovvero supplementari o di supporto, non specificatamente ricadenti all'interno del perimetro contrattuale la cui esecuzione, per evidenti motivi tecnici, economici e legati ai tempi di esecuzione, viene demandata all'appaltatore del contratto summenzionato, da attuarsi sulle infrastrutture di illuminazione pubblica e semaforiche (PARTE II – INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA), entro il giorno 31/12/2025;
- Per l'esecuzione degli interventi di adeguamento impiantistico delle cabine Elettriche MT-BT di Venezia, a seguito del cambio tensione da 10 a 20 kV programmato dalla società E-Distribuzione, con particolare riferimento alle cabine a servizio del Palazzo Ducale e del Museo Ca' Rezzonico (PARTE III – ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE CABINE MT-BT DI PALAZZO DUCALE E MUSEO CA' REZZONICO), entro il giorno 28/02/2026;

Eventuali penali per ritardata ultimazione delle prestazioni restano disciplinate dal succitato Contratto di Concessione in essere.

5. PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI

L'importo complessivo stabilito per la Variante è pari ad € 1.639.344,27.= (o.f.e.), di cui:

- € 163.934,43.= (o.f.e.) per l'esecuzione degli interventi complementari ovvero supplementari o di supporto, o di modifica od integrazione, agli impianti elettrici delle strutture comunali (Parte I);

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente e RUP - ing. Francesco Dittadi (francesco.dittadi@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e DEC: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Responsabile dell'Istruttoria: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: energia.impianti@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti
Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze

- € 327.868,86.= (o.f.e.) per l'esecuzione degli interventi complementari ovvero supplementari o di supporto, sulle infrastrutture di illuminazione pubblica e semaforiche (Parte II);
- € 1.147.540,98.= (o.f.e.) per l'esecuzione degli interventi di adeguamento impiantistico delle cabine Elettriche MT-BT di Venezia, con particolare riferimento alle cabine a servizio del Palazzo Ducale e del Museo Ca' Rezzonico (Parte III).

6. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Per quanto concerne le modalità di fatturazione e pagamento, esse restano disciplinate, sia nei modi che nei tempi, dal Contratto di Concessione in essere.

* * * * *

Letto, sottoscritto per presa visione e accettazione, e confermato dalle parti.

Per il R.T.I. Edison Next Government S.r.l.
(capogruppo Concessionario)
Il Legale Rappresentante
Domenico Cervelli
(atto firmato digitalmente)*

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Concedente)
Ing. Francesco Dittadi
(atto firmato digitalmente)*

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente e RUP - ing. Francesco Dittadi (francesco.dittadi@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio e DEC: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Responsabile dell'Istruttoria: ing. Marco Masinelli (marco.masinelli@comune.venezia.it)
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136
mail: energia.impianti@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it