



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua

SERVIZIO: Opere Strategiche Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: VISCONTI ANDREINA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C.I. 15405 "RIFACIMENTO PONTE CASE NOVE A CANNAREGIO" - DETERMINA DI APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE PER LAVORI SUPPLEMENTARI EX ART 120 C 1 LET B) DLGS N 36/23 SMI CON UTILIZZO DEL RIBASSO D'ASTA E ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI - ATTO DA PUBBLICARE (COD. SRC24_02).

Proposta di determinazione (PDD) n. 1442 del 15/06/2026

Determinazione (DD) n. 1529 del 14/07/2026

Fascicolo N.786/2024 - C.I. 15405 - RIFACIMENTO PONTE CASE NOVE A CANNAREGIO

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 57 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 281 del 30 dicembre 2025 e successive modificazioni è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026-2028, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 281 in data 30 dicembre 2025 e successive modificazioni è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "*Performance*", la sottosezione "*Rischi corruttivi e trasparenza*", la sottosezione "*Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale*", la sottosezione "*Organizzazione del lavoro agile*" e la sottosezione "*Piano delle Azioni Positive*";
- con disposizione del Sindaco PG n. 388013 del 01/08/2024 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia, Centro Storico e Isole, Mobilità acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'arch. Alberto Chinellato;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "*principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*";
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*" e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30

marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;

- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *"Attività del RUP"*, l'allegato I.4 *"Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto"*, *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, l'allegato I.7 *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*, l'allegato I.13 *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, l'allegato II.12 *"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"* e l'allegato II.14 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*;

Premesso che:

- l'intervento avente ad oggetto il CI 15405 "Intervento di Rifacimento Ponte Case Nove a Cannaregio" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato in variazione con d.C.C n. 33/2024 per l'importo complessivo di € 500.000,00 (o.f.c.);
- con determina dirigenziale (dd) n. 1540 del 30/07/2024 è stato affidato all'ing Marcello Scarpa (p. Iva 03822720276) l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché di direzione operativa per un importo di € 55.461,10 (o.f.p.c.);
- con d.G.C. n. 195 del 24/10/2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36/2023, dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 500.000,00 (o.f.c.);
- con dd n. 2697 del 19/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al C.I. 15405 "Rifacimento Ponte Case Nove a Cannaregio" e contestualmente è stata approvata

la modalità di selezione dell'operatore economico mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) del d.lgs. n. 36 del 2023, invitando almeno 5 (cinque) operatori economici qualificati, con contratto da stipularsi a misura, ai sensi dell'art. 31, co. 1 e 32 dell'allegato I.7 al d.lgs. n. 36 del 2023 sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, co. 4, e dell'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023;

- con la summenzionata dd n. 2697 del 19/12/2024 è stato dato mandato al Settore Gare e Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato di procedere con l'affidamento dei lavori in oggetto, comportante una spesa globale complessiva di € 500.000,00.= (o.f.c.); € 345.551,53 (o.f.e.) compresi gli oneri per la sicurezza, i costi di manodopera e le opere in economia, ed esclusi gli oneri fiscali, Importo dei lavori a misura, a base d'asta: € 332.375,45 (o.f.e.) e € 13.176,08 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con DD n. 1080 del 27/05/2025, si è provveduto ad aggiudicare la Gara n. 08/2025 - C.I.15405 - Rifacimento del Ponte delle Case Nove a Cannaregio - Venezia - CUP F77H24001920001 - CIG B60EFB1016 alla ditta "CLEA COSTRUZIONI SRL" - partita iva n. 04121980280, per un importo complessivo di € 332.123,56 (o.f.e.) al netto del ribasso offerto del 4,04% e contestualmente, ad impegnare la somma pari a € 405.190,74.= (o.f.c.), giusto contratto Rep. Spec. n. 26213 del 26/06/2025 con il seguente quadro economico:

allegato a) Quadro economico di aggiudicazione

- i lavori sono stati consegnati anticipatamente in data 23/06/2025 e in via definitiva in data 25/07/2025 e sono tutt'ora in corso;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 120, co. 1, let. b) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere ad una modifica contrattuale per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari non previsti nell'appalto iniziale alle condizioni di cui al co. 1, let. b) della norma succitata: in particolare la variante prevede di estendere gli interventi appaltati al rifacimento di alcune limitate aree di pavimentazione pubblica alla base del ponte. Le zone delle fondamenta interessate dal rifacimento della pavimentazione riguardano un'area di circa 80mq lato Baia del Re e una più piccola porzione su fondamenta del Bateo;
- a tal fine, il Direttore lavori ha proposto di procedere, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 120 del Codice dei contratti, alla predisposizione di una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 co. 1, let. b) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dell'art. 5 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., dalla quale risultano maggiori lavori per € 20.742,34.= (o.f.e.) pari a € 25.305,65.= (o.f.c.) costituita dai seguenti elaborati, allegati al presente

provvedimento come parte integrante:

1. Relazione di perizia
2. Computo metrico estimativo
3. Elaborati grafici (1 TAV)
4. Quadro di raffronto

Preso atto del contenuto della relazione motivata redatta dal DL, risulta necessario procedere all'approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 5 co. 3 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;

Ritenuto di procedere con la modifica contrattuale de qua e dettagliatamente illustrata nella relazione del DL, redatta ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., nella Relazione del RUP PG n. 318014 del 05/06/2026, redatta ai sensi dell'art. 8 let. l) dell'Allegato I.2 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., che autorizza la modifica contrattuale ove sono indicati dettagliatamente, in ottemperanza alla misura comune del PIAO identificata con cod. C_17, i presupposti di fatto e di diritto a fondamento della modifica, con puntuale motivazione in merito alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, in aggiunta a quanto già puntualmente detto sopra, e negli elaborati progettuali allegati alla presente, che sono da intendersi integralmente richiamati in detta sede;

Considerato che:

- la modifica contrattuale è motivata dalla necessità di effettuare lavori supplementari consistenti nel rifacimento di alcune limitate aree di pavimentazione pubblica nelle immediate adiacenze del Ponte. In tali aree le pavimentazioni presentano avvallamenti diffusi che limitano il corretto deflusso delle acque meteoriche, mancanza di planarità delle caditoie e dei sigilli in acciaio rispetto la quota della pavimentazione, lacune nelle fughe. Sono presenti, inoltre, aree oggetto di vecchie manomissioni per lavorazioni sui sottoservizi che mostrano disomogeneità;
- che l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici quali mezzi meccanici, utensili, ulteriore strumentazione, aree di cantiere sovrapposte, stante la presenza in loco di un cantiere già avviato, nonché la necessità di avviare e concludere le lavorazioni supplementari quanto prima, con limitazioni dei possibili disagi alla Stazione appaltante, alla cittadinanza, e per un sostanziale incremento dei costi per l'amministrazione aggiudicatrice nel caso in cui i lavori supplementari venissero realizzati da un altro operatore in quanto verrebbe a mancare il risparmio offerto dall'economia di scala.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 120, co. 2, in relazione al comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di

prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e che, in caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica, si dà atto che, nel caso di specie, il suddetto limite è stato rispettato in quanto la modifica comporta un aumento complessivo pari a 6,25 per cento.

Accertato, a seguito dell'acquisizione degli esiti delle verifiche aggiornate - qualora le stesse fossero scadute -, il persistente possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e ss. del d.lgs. n. 36 del 2023 da parte dell'appaltatore, i cui esiti sono stati acquisiti agli atti del procedimento;

Dato atto che il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla *"progettazione ed esecuzione di lavori pubblici"*, *"l'estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria"*;

Visto il verbale di verifica della perizia di variante, così come richiesto dalla sottosezione del PIAO succitata, avente PG n. 318024 del 05/06/2026 redatto dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi della misura specifica prescritta dal vigente PIAO in combinato disposto con l'art. 42 e l'Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., allegato al presente provvedimento;

Richiamati l'art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. in materia di prezziari e la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68 del 30 maggio 2025) avente ad oggetto *"Approvazione dell'aggiornamento annuale del prezzo regionale delle opere pubbliche anno 2025. Art. 41, comma 13, del D. Lgs n. 36/2023, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003"* e, in particolare, l'Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene specificato che *"la principale novità del prezzo regionale, aggiornamento 2025, riguarda l'inserimento del prezzo del Comune di Venezia Centro Storico e Isole della laguna"*;

Dato atto che l'elenco prezzi unitari della modifica del progetto risulta composto da prezzi desunti dal Prezzo regionale 2025 approvato con la d.G.R. succitata;

Considerato che in conseguenza della modifica contrattuale ivi approvata, si rende necessario concedere n. 30 (trenta) giorni di proroga, naturali consecutivi, sulla data di ultimazione dei lavori;

Cato atto che i lavori di cui alla let. b) della presente modifica ammontano ad € 20.742,34.= e comportano un aumento complessivo dell'importo del contratto originario summenzionato del 6,25 %, rientrando quindi nei limiti previsti dall'art. 120, co. 2, del d.lgs. 36/2023 s.m.i.;

Rilevato che nei documenti di gara e in sede di acquisizione del CIG è stato previsto che la stazione appaltante si riservava la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto

quelle modifiche opzionali che a suo insindacabile giudizio fossero ritenute opportune, senza che per questo l'appaltatore potesse pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, co. 4, secondo periodo, con l'art. 120, comma 9, del Codice dei contratti e che, stante il valore della modifica ivi operata (inferiore al 20%), ricorre la menzionata ipotesi;

Atteso che si rende necessario approvare lo schema di atto di sottomissione accettato dall'appaltatore, restituito siglato per accettazione dall'appaltatore in data 10/06/2026;

Ritenuto pertanto:

- di approvare la modifica contrattuale al contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'appaltatore dell'appalto dei lavori, giusto Rep. n. 26213 del 26/06/2025;
- di stabilire che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori e/o differenti lavori si provveda unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente responsabile del budget di spesa;

Considerato che la redazione della modifica contrattuale relativa all'appalto dei lavori ha richiesto ulteriori prestazioni professionali da parte del coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e che tale modifica contrattuale è riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 120, co. 1 let.b) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in ragione di quanto emerso a seguito delle modifiche alle lavorazioni previste rispetto a quelle oggetto dell'appalto di lavori originario, cui corrisponde, di conseguenza, un aumento delle prestazioni richieste al professionista affidatario del citato servizio, rientrante entro i limiti di cui all'art. 120 co. 2 che dispone il limite del 50% del valore del contratto iniziale nei casi di modifica contrattuale ai sensi del comma 1 lettere b) e c) della citata norma;

Ritenuto pertanto che l'adeguamento dei corrispettivi si rende necessario in ragione di quanto emerso a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori che ha comportato, necessariamente, un aumento delle ID opere dell'intervento in oggetto;

Dato atto che si rende necessario provvedere all'adeguamento del Contratto Rep. Spec. n.25283 in data 02/08/2024 sottoscritto dal professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e della direzione operativa poiché un cambiamento del contraente sarebbe stato impraticabile per motivi tecnici dovuti alla necessaria conoscenza del contesto e dell'intervento per il quale è stato redatta la modifica e avrebbe comportato notevoli disagi, anche di ordine economico, vista la funzione assolta dal professionista incaricato/dai professionisti incaricati della direzione lavori ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché dei relativi compiti stabiliti nell'Allegato II.14 che disciplina la direzione dei lavori, la direzione dell'esecuzione e il collaudo o la verifica di conformità;

Visto che, per le motivazioni sopra espresse, si è provveduto al ricalcolo dei corrispettivi spettanti all'operatore economico che ha portato l'importo contrattuale indicato nel succitato contratto da € 43.711,46.= (o.p.f.e.) a € 44.221,74.= (o.p.f.e.) al netto del ribasso, già offerto in sede di gara pari al 5% con un aumento pari a Euro 510,28.= (o.p.f.e.) ritenuto congruo dal RUP e preventivamente accettato dall'operatore economico incaricato delle suddette prestazioni che trova copertura al cap./art. 11522/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture Stradali", spesa finanziata con Avanzo contributi Legge speciale applicato ad anni precedenti;

Considerato che si rende necessario approvare lo schema di atto di sottomissione per l'operatore economico incaricato delle suddette prestazioni;

Dato atto che le attività oggetto del servizio rientrano tra quelle previste dal d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. "Codice di contratti pubblici" e quindi non sono assoggettate al "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e s.m.i, quindi la spesa sarà indicata con il Cod. SRC24_02;

Considerato che si ritiene necessario procedere all'adeguamento dei corrispettivi professionali spettanti per le prestazioni di redazione degli elaborati relativi alla modifica contrattuale (i.e. perizia di variante, etc.), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori per un importo di € 510,28.= (o.p.f.e.), al quale vanno aggiunti i contributi previdenziali al 4% e l'I.V.A. al 22% pari ad una spesa complessiva di € 647,44.= (o.p.f.c.);

Dato atto che, per effetto della rimodulazione dei lavori ai sensi dell'art. 120 c. 1 let. b) del d. lgs. n. 36/2023, della maggior spesa per l'adeguamento dei corrispettivi professionali sopra indicato, e dell'utilizzo di una quota dell'importo lordo del ribasso d'asta pari a € 8.515,86 il quadro economico dell'opera viene aggiornato come indicato nell'allegato quadro economico di modifica contrattuale/perizia suppletiva e di variante, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

allegato b) Quadro economico di variante

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia eurounitaria, non sussiste l'obbligo di pubblicità nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;
- in conformità alle vigenti disposizioni di legge e a quanto prescritto dal vigente PIAO, sono demandati al RUP gli obblighi di comunicazione e di trasmissione agli Enti preposti delle modifiche del contratto entro 30 giorni dall'approvazione, mediante compilazione della scheda ANAC nella piattaforma di approvvigionamento digitale in uso presso l'Ente;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e applicabile *ratione temporis* all'appalto oggetto della modifica contrattuale in quanto antecedente al nuovo Protocollo;

Dato atto che

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. Andreina Visconti, giusto provvedimento di nomina avente PG n. 291486 in data 17/06/2024, a firma dell'arch. Alberto Chinellato;
- non sono intervenute segnalazioni e/o non avendo avuto conoscenza di sopraggiunte situazioni di conflitto di interessi - anche potenziale, la dichiarazione del RUP, sopra menzionato, acquisita agli atti con PG n. 249430 del 15/05/2025 e PG 358759 del 15/07/2024 con riferimento all'appalto dell'incarico professionale, nella/e quale/i veniva attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'intervento in oggetto, così come prescritto dal vigente PIAO del Comune di Venezia;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 s.m.i., dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013 s.m.i., dall'art. 16 co.4 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento, risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogr amma finanziario	Anni precedenti	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 195.413,53	€ 304.586,47	€ 500.000,00
Impegnato	€ 195.413,53	€ 270.767,13	

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa e come specificato nella Relazione del RUP, la modifica contrattuale n. ai sensi dell'art. 120, co. 1 let. b) del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. di cui al presente provvedimento relativamente ai lavori del C.I. 15405 "Rifacimento Ponte Case Nove a Cannaregio" pari a un aumento del valore contrattuale di € 20.742,34.= (o.f.e.);

2) di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito della modifica contrattuale n. 1, così come riportato in premessa;

3) di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, all'appaltatore del contratto avente Rep. n. 26213 del 26/06/2025 l'esecuzione di ulteriori lavori per l'importo complessivo di € 20.742,34.= (o.f.e) mediante atto di sottomissione, accettato dal succitato appaltatore, alle stesse condizioni del contratto succitato;

4) di approvare lo schema di atto sottomissione dell'appalto dei lavori allegato alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;

5) di concedere, per effetto dell'esecuzione dei lavori modificati con il presente atto, una proroga per l'ultimazione degli stessi, pari a ulteriori giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori;

6) di impegnare a favore dell'operatore economico "CLEA COSTRUZIONI SRL" - p.Iva n. 04121980280 la spesa complessiva di € 25.305,65.= (o.f.c., iva al 22%) e di dare atto che la succitata spesa troverà copertura al cap./art. 11522/109 "Beni immobili" cod. gest. 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con Avanzo Legge speciale applicato ad anni precedenti, che presenta la necessaria disponibilità - CIG B60EFB1016/CUP F77H24001920001;

7) di approvare, per i motivi espressi in premessa, la modifica dei corrispettivi professionali riconosciuti all'operatore economico incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il C.I. 15405 "Rifacimento Ponte Case Nove a Cannaregio" incrementandone il

valore contrattuale di € 510,28 (o.f.p.e.);

8) di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, all'operatore economico del contratto avente Rep. n. 25283 del 02/08/2024, l'esecuzione delle ulteriori prestazioni professionali mediante atto di sottomissione;

9) di approvare lo schema di atto sottomissione dell'incarico professionale, allegato alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale;

10) di concedere, per effetto dell'esecuzione delle prestazioni professionali modificate con il presente atto, una proroga per l'ultimazione delle stesse, pari a ulteriori giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi sul termine di ultimazione delle prestazioni precedentemente previsto;

11) di impegnare a favore del professionista Ing. Marcello Scarpa, con domicilio, anche fiscale, in Venezia 30121, Cannaregio n. 2505, C.F. SCRMCL77M26A266F e P.IVA 03822720276 la spesa complessiva presunta di Euro 647,44.= (o.p.f.c.) e di dare atto che la succitata spesa trova copertura al cap./art. 11522/109 "Beni immobili" cod. gest. 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con Avanzo Legge speciale applicato ad anni precedenti, che presenta la necessaria disponibilità, CIG B272CC2FC7/CUP F77H24001920001- Cod. SRC24_02.

12) di confermare ai fini del processo di capitalizzazione del bene, quanto già indicato nella di affidamento/aggiudicazione, ove è stato stabilito che verrà attivata la procedura "N.11- viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

13) di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nella richiesta di offerta precedentemente citata;

14) di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I.15405 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2026	2027	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 195.413,53	€ 296.720,22	€ 7.866,25	€ 500.000,00
Impegnato	€ 195.413,53	€ 296.720,22	€ 0,00	

15) di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

16) di disporre che la modifica al contratto *de qua* sia comunicata, ai sensi dell'art. 120 co. 15, del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dell'art. 5, co. 11, dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.

36/2023 s.m.i., dal RUP ad ANAC entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento mediante compilazione della scheda ANAC a ciò deputata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale in uso presso l'Ente;

17) di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;

18) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

19) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dall'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 s.m.i. in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023;

a) quadro economico di aggiudicazione

b) Quadro economico di variante

1) Relazione del DL;

2) CME

3) Quadro di raffronto

4) Elaborato grafico

5) Schema atto di sottomissione

6) Verbale di verifica della perizia di variante;

7) relazione del RUP di autorizzazione della modifica;

Il Dirigente
Alberto Chinellato / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 14/07/2026