



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 14931 RIPRISTINO PONTE SAN COSMO ALLA GIUDECCA.
Determina di approvazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art 106 c 1 let c) dlgs n 50/2016 e contestuale affidamento relativi lavori alla società costruzioni Iannini srl. Rimodulazione quadro economico, impegno di spesa di € 32.625.83 (ofc). Atto da pubblicare ai sensi dell'art 29 c 1 dlgs n 50/2016 e degli artt 23 c 1 let b) e 37 c 1 let b) dlgs n 33/2013

Proposta di determinazione (PDD) n. 1185 del 10/05/2023

Determinazione (DD) n. 1218 del 23/05/2023

Fascicolo 2020.XI/2/1.929 "C.I. 14931 - RIPRISTINO PONTE S.COSMO ALLA GIUDECCA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 19/05/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 22/05/2023.

PDD 1185 del 10/05/2023.

Fascicolo n. 2020/XI.2.1/929

Oggetto: CI 14931. RIPRISTINO PONTE SAN COSMO ALLA GIUDECCA. Determina di approvazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art 106 c 1 let c) dlgs n 50/2016 e contestuale affidamento relativi lavori alla società costruzioni Iannini srl. Rimodulazione quadro economico, impegno di spesa di € 32.625,83 (ofc). Atto da pubblicare ai sensi dell'art 29 c. 1 dlgs n 50/2016 e degli artt 23 c 1 let b) e 37 c 1 let b) dlgs n 33/2013.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e del Piano degli Investimenti delle opere pubbliche 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con DGC n. 1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";

- con D.C.C. n. 16 del 5 aprile 2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il *“Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 – Variazione”*;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 118/2011 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese”* di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il vigente *“Regolamento di Contabilità”* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, co. 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”*;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la D.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *“Codice di comportamento interno”*, che *“ha sostituito ogni precedente”*;
- la D.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al *“Codice di comportamento interno”*;

- il D.lgs 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i. e il d.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- la L. 120/2020 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) nn. 1) e 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- l’art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. Legs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019;

Premesso che:

- l’intervento con oggetto il CI 14931 “Ripristino Ponte San Cosmo alla Giudecca” risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con DCC 60/2021 per l’importo complessivo di € 250.000,00 (ofc);
- la spesa di € 250.000,00 (ofc), per la realizzazione di quanto in oggetto (CIG 93157120BD/CUP F73D20001120004), trova copertura nel Bilancio 2023 cap.26522/109 “Beni immobili”, cod. Gest. 012 “Infrastrutture stradali”, spesa finanziata con avanzo contribuito da enti e privati applicato al bilancio 2022.

Premesso altresì che:

- con Determina Dirigenziale (DD) n 2736 del 17/12/2020, si è provveduto ad affidare allo studio ing Franco Pianon e associati l’incarico professionale di rilievo, progettazione definitiva e direzione lavori dell’intervento in oggetto e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 12.507,82 (o.f.p.c.);

- con DGC n. 37 del 08/03/2022, è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 250.000,00 (o.f.c.);
- con DD n. 1340 del 05/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e l'impegno di spesa di € 250.000,00 (o.f.c.), con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art 192 del d.lgs. n 267/2000 e art 32 co 2 del DLgs n 50/2016, con il seguente quadro economico



Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 15986

generato in data: 08/06/2022

Cod.Proc.: 14931 Oggetto: RIPRISTINO PONTE S.COSMO ALLA GIUDECCA

A) Importi dei Lavori

| importi esecuzione lavori | | importi per l'attuazione dei piani di sicurezza | | spese di progettazione |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|------------------------|
| a misura | 131.537,87 | a misura | 29.456,51 | 0,00 |
| a corpo | | a corpo | | |
| in economia | | in economia | | |
| totale | 131.537,87 | totale | 29.456,51 | |

| | | | | | |
|------------------------|------------|----------|----|-------------|-----------|
| importo a base di gara | 160.994,38 | % IVA(*) | 22 | importo IVA | 35.418,76 |
|------------------------|------------|----------|----|-------------|-----------|

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

| somme a disposizione | netto | % IVA(*) | importo IVA | lordo |
|---|-------------------|----------|-------------|-----------|
| 1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto | | | | |
| 2) rilievi accertamenti ed indagini | 11.787,15 | | | 11.787,15 |
| 3) allacciamenti a pubblici servizi | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 4) imprevisti | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 5) acquisizione aree o immobili | | | | |
| 6) accantonamento | | | | |
| 7a) spese tecniche (incarichi esterni) | 12.507,82 | | | 12.507,82 |
| 7b) spese tecniche (incentivi) | 3.291,89 | | | 3.291,89 |
| 8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione | | | | |
| 9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | | | | |
| 10) spese per pubblicità e opere artistiche | | | | |
| 11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi | | | | |
| totale | 53.586,86 | | | |
| 12) IVA | | | 35.418,76 | |
| totale a disposizione | 89.005,62 | | | |
| totale complessivo | 250.000,00 | | | |

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| importo lavori (o.f.c.) | 196.413,14 |
| somme a disposizione (o.f.c.) | 50.294,97 |
| incentivi | 3.291,89 |
| totale complessivo | 250.000,00 |

- con DD n. 2621 del 14/12/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa costruzioni Iannini srl per l'importo di € 130.880,18 (ofe) al netto del ribasso d'asta del 0,5%, a cui vanno aggiunti € 29.456,51 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 160.336,69 (ofe), giusto contratto stipulato in data 23/01/2023, Rep. n. 23709 del 23/01/2023;

Cod.Proc: 14931 Oggetto: RIPRISTINO PONTE S.COSMO ALLA GIUDECCA

A) Importi dei Lavori

| importi esecuzione lavori | | importi per l'attuazione dei piani di sicurezza | |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|
| misura | 130.880,18 | a misura | 29.456,51 |
| | | a corpo | |
| in economia | | in economia | |
| totale | 130.880,18 | totale | 29.456,51 |

| | | |
|--|----------|-------------|
| importo lavori al netto del ribasso del 0,500% | % IVA(*) | importo IVA |
| 160.336,69 | 22 | 35.274,07 |

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

| somme a disposizione | netto | % IVA(*) | importo IVA | lordo |
|---|-------------------|----------|-------------|-----------|
| 1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto | | | | |
| 2) rilievi accertamenti ed indagini | 11.787,15 | | | 11.787,15 |
| 3) allacciamenti a pubblici servizi | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 4) imprevisti | 16.000,00 | | | 16.000,00 |
| 5) acquisizione aree o immobili | | | | |
| 6) accantonamento | | | | |
| 7a) spese tecniche (incarichi esterni) | 12.507,82 | | | 12.507,82 |
| 7b) spese tecniche (incentivi) | 3.291,89 | | | 3.291,89 |
| 8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione | | | | |
| 9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | | | | |
| 10) spese per pubblicità e opere artistiche | | | | |
| 11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi | | | | |
| totale | 53.586,86 | | | |
| 12) IVA | 35.274,07 | | | |
| totale a disposizione | 88.860,93 | | | |
| totale complessivo | 249.197,62 | | | |

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

| importo | % | IVA importo | IVA %(*) | importo lordo | Totale (A+B+Ribasso) |
|---------|-------|-------------|----------|---------------|----------------------|
| 657,69 | 0,500 | 144,69 | 22 | 802,38 | 250.000,00 |

Quadro Economico aggregato

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| importo lavori (o.f.c.) | 195.610,76 |
| somme a disposizione (o.f.c.) | 50.294,97 |
| incentivi | 3.291,89 |
| totale complessivo | 249.197,62 |

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c), durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere con la redazione di una perizia di variante in corso d'opera per la realizzazione di ulteriori lavorazioni durante l'esecuzione dei lavori e ritenute necessarie per il prosieguo dei lavori;

- la necessità della variante è motivata dall'emersione di esigenze imprevedute e imprevedibili che determinano la necessità di apportare miglioramenti dell'intervento senza, tuttavia, alterare l'originaria impostazione progettuale;
- per quanto concerne le lavorazioni supplementari l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, stante la presenza *in loco* di un cantiere già avviato nonché la necessità di avviare e concludere le lavorazioni supplementari quanto prima, con limitazioni dei possibili disagi alla cittadinanza, nonché potrebbe comportare una consistente duplicazione dei costi per l'amministrazione aggiudicatrice;
- come sopraesposto, si è provveduto ad una rimodulazione degli apporti finanziari per alcuni interventi, in quanto sottostimati in sede di istruttoria iniziale, e che pertanto è possibile far fronte alle esigenze imprevedute e imprevedibili di cui al punto precedente;

Ritenuto di procedere, in particolare, con:

1. demolizione e rifacimento degli attacchi a terra del ponte stesso resisi necessari a seguito dello smontaggio delle vecchie strutture in legno lamellare;
2. modifica dei profili utilizzati reperibili sul mercato con conseguente modifica del trattamento di finitura delle parti in carpenteria metallica;
3. Aumento delle superfici della passerella pedonale al fine di realizzare un più sicuro e funzionale piano di lavoro sottoponte in relazione alle condizioni meteo marine.
4. Incremento del trattamento superficiale di finitura antiscivolo del ponte ai fini della sicurezza.

Considerato altresì che il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, ha incaricato lo stesso di procedere alla predisposizione di una c.d. perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 co. 1, lett c) del D.lgs. n. 50/2016, dalla quale risultano maggiori lavori per € 32.625,83 (o.f.c) che viene finanziato rimodulando le somme a disposizione del quadro B del QE di aggiudicazione (€ 32.625,83); il quadro economico di variante è il seguente:

Cod.Proc.: 14931 Oggetto: RIPRISTINO PONTE S. COSMO ALLA GIUDECCA

A) Importi dei Lavori

| importi esecuzione lavori | | importi per l'attuazione dei piani di sicurezza | | spese di progettazione |
|---------------------------|-------------------|---|------------------|------------------------|
| a misura | 157.622,66 | a misura | 29.456,51 | 0,00 |
| a corpo | | a corpo | | |
| in economia | | in economia | | |
| totale | 157.622,66 | totale | 29.456,51 | |

| | | | |
|---|--------|----------|-------------|
| importo lavori al netto del ribasso del | 0,500% | % IVA(*) | importo IVA |
| 187.079,17 | | 22 | 41.157,42 |

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

| somme a disposizione | netto | % IVA(*) | importo IVA | lordo |
|---|-------------------|----------|-------------|-----------|
| 1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto | | | | |
| 2) rilievi accertamenti ed indagini | | | | |
| 3) allacciamenti a pubblici servizi | | | | |
| 4) imprevisti | 5.161,32 | | | 5.161,32 |
| 5) acquisizione aree o immobili | | | | |
| 6) accantonamento | | | | |
| 7a) spese tecniche (incarichi esterni) | 12.507,82 | | | 12.507,82 |
| 7b) spese tecniche (incentivi) | 3.291,89 | | | 3.291,89 |
| 8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione | | | | |
| 9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici | | | | |
| 10) spese per pubblicità e opere artistiche | | | | |
| 11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi | | | | |
| totale | 20.961,03 | | | |
| 12) IVA | | | 41.157,42 | |
| totale a disposizione | 62.118,45 | | | |
| totale complessivo | 249.197,62 | | | |

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| importo lavori (o.f.c.) | 228.236,59 |
| somme a disposizione (o.f.c.) | 17.669,14 |
| incentivi | 3.291,89 |
| totale complessivo | 249.197,62 |

Considerato pertanto che il Direttore Lavori ha predisposto una Perizia di Variante in Corso d'Opera, costituita dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento come parte integrante:

1. Relazione del DL
2. Computo metrico estimativo perizia
3. Verbale concordamento nuovi prezzi
4. schema di atto di sottomissione
5. Quadro economico di variante;
6. quadro di raffronto

Considerato che risulta necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante in Corso d'Opera, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

Dato atto che il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla *"progettazione ed esecuzione di lavori pubblici"*, *"l'estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria"*;

Visto il verbale di verifica e validazione della perizia di variante, così come richiesto dalla sottosezione del PIAO succitata, avente PG n. 227225 del 10/05/2023, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in contraddittorio con il progettista e/o Direttore dei Lavori per la parte relativa alla verifica, ai sensi degli artt. 23 e 26 co. 1, 2, 3, 4, 6 lett. c) del d.lgs. 50/2016 e degli artt. da 14 a 59, per le parti ancora vigenti, del d.P.R. n. 207/2010 e allegato al presente provvedimento;

Richiamata a tale scopo la relazione del RUP redatta ai sensi degli artt. 31 e 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee Guida ANAC n. 3, avente PG 240836 del 17/05/2023, che autorizza la Perizia di variante (Allegato C);

Dato atto che:

- l'art. 23 co. 16 del d.lgs. n.50/2016, secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali

aggiornati annualmente, letto in combinato disposto con l'art. 29 co 1 lett b) e co. 11 del d.l. n. 4/2022, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25, e con l'art. 26 del d.l. n. 50/2022 e s.m.i. (convertito dalla L 91/2022) recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori";

- la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. 317 del 29/03/2023 (pubblicata nel BUR n. 46 del 31 marzo 2023) avente ad oggetto "*Approvazione dell'Aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2023. Art. 23, comma 16 del D. Lgs n. 50/2016, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003*" e, in particolare, l'Allegato A – Nota informativa, approvato con la suddetta Deliberazione, ove viene statuito che "*data la specificità della città di Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe*";
- l'elenco prezzi unitari del progetto di variante risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario del Comune di Venezia 2023, approvato con D.G.C. n. 71/2023;

Richiamato il PIAO 2023-2025 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" che alla voce "*Misure comuni a tutte le Aree/Direzioni*" richiede che venga attestato nel testo della determinazione a contrarre "*dell'avvenuto rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto*" e quelle "*in materia di suddivisione in lotti, nonché delle eventuali ragioni (anche connesse alla specifica natura dell'oggetto dell'affidamento) per cui non si procede alla suddivisione in lotti*;

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell'importo del contratto, ai sensi del Codice dei contratti pubblici;

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell'intervento, che nel caso dei lavori in oggetto, al fine di assicurare una esecuzione dei lavori unitaria e coerente oltre che garantire un unico centro di responsabilità delle lavorazioni in oggetto, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un *unicum*, considerata in particolare la natura dell'intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

Atteso che, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi detti ulteriori lavori alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale. Le modifiche non richiedono ulteriori giorni di proroga naturali consecutivi sulla data di ultimazione lavori;

Dato atto che i lavori di perizia pari ad € 26.742,48 (ofe) comportano un aumento complessivo dell'importo del contratto originario summenzionato del 16,68 % rientrando quindi nei limiti previsti dall'art.106 co. 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso che si rende necessario approvare lo schema atto di sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi accettato dalla società COSTRUZIONI IANNINI SRL., come risulta dalla sottoscrizione delle bozze;

Ritenuto pertanto:

- di affidare all'impresa COSTRUZIONI IANNINI srl ulteriori lavori per l'importo di € 32.625,83 (o.f.c.), in aggiunta alle lavorazioni di cui al contratto stipulato tra l'Amministrazione e la suddetta impresa in data 23/01/2023 e avente Rep. 23709/2023;
- di stabilire che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori lavori si provveda unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole - Energia Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

Richiamati:

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. Cons Cristian Tonetto, giusto provvedimento di nomina PG 560765 del 14/12/2022 a firma del dell'ing. Simone Agrondi;
- la funzione di Responsabile di Istruttoria è assolto dalla dott.ssa Sara Puppini;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento al Responsabile

dell'Istruttoria e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Vista la dichiarazione del RUP, arch. Cons Cristian Tonetto, acquisita agli atti con PG 404918 del 12/09/2022 in cui viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

Dato atto che:

- dell'obbligo di pubblicità nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;
- in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "*N11 - viabilità - tipologia 2 - manutenzione ordinaria*", associando all'impegno il codice di classificazione 301 della categoria Procedure di Capitalizzazione;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14931 risulta così determinato:

| Cronoprogramma finanziario | Anni precedenti | 2023 | Totale Quadro Economico |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
| Stanziato | € 15.799,71 | € 234.200,29 | € 250.000,00 |
| Impegnato | € 15.799,71 | € 195.610,76 | |

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, la perizia di variante in corso d'opera, di cui agli elaborati elencati nella Relazione del Direttore Lavori, così come richiamati nella Relazione di autorizzazione del RUP (allegato C), ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, relativamente al C.I. 14931 "Intervento di Ripristino Ponte San Cosmo alla Giudecca" per la somma complessiva di € 228.236,59 (ofc).approvare lo schema di atto sottomissione , allegato alla presente;
2. di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, all'impresa COSTRUZIONI IANNINI SRL p.iva/c.f. n.01668180662 appaltatrice delle opere relative al contratto con Rep. Spec n.23709/2023 del 23/01/2023, l'esecuzione di ulteriori lavori per l'importo complessivo di € 32.625,83 (o.f.c.), mediante schema di atto di sottomissione, accettato dalla succitata società impresa, come risulta dalla sottoscrizione alle stesse condizioni del contratto precedentemente citato
3. di impegnare a favore dell'impresa COSTRUZIONI IANNINI la spesa di € 32.625,83 (ofc) e di dare atto che la succitata spesa sarà a carico del Bilancio 2023 al cap 26522/109 "Beni immobili", cod. Gest .012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo contributo da enti e privati applicato al bilancio anni precedenti- CIG 93157120BD, CUP F73D20001120004.
4. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nella richiesta di offerta precedentemente citata;
5. di approvare il seguente quadro economico di variante postato nelle premesse

6. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14931 risulta così aggiornato:

| Cronoprogramma finanziario | Anni precedenti | 2023 | 2024 | Totale Quadro Economico |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|
| Stanziato | € 15.799,71 | € 228.236,59 | € 5.963,70 | € 250.000,00 |
| Impegnato | € 15.799,71 | € 228.236,59 | | |

7. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cons. Cristian Tonetto e che il Responsabile dell'Istruttoria è la dott.ssa Sara Puppini
9. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "*N11 - viabilità - tipologia 2 - manutenzione ordinaria*", associando all'impegno il codice di classificazione 301 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
10. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, c. 8, del d.lgs. n. 267/ 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
11. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000;
12. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente ()*

allegati:

- 1 . Perizia di Variante in Corso d'Opera redatta dal DL (con Quadro di raffronto)
2. Computo metrico estimativo perizia
- 3 . Verbale concordamento nuovi prezzi
- 4 . schema di atto di sottomissione
- 5 . Quadro economico di variante;
- 6 . quadro di raffronto;
- 7 . verbale di verifica e validazione della perizia di variante;
- 8 . relazione di autorizzazione di variante del RUP

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 1185

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11219/2023 del 11/05/2023 - NON ESECUTIVO "CI 14931 RIPRISTINO PONTE SAN COSMO ALLA GIUDECCA. Determina di approvazione di variante in corso d'"

"CI 14931 RIPRISTINO PONTE SAN COSMO ALLA GIUDECCA. Determina di approvazione di variante in corso d'opera ai sensi dell'art 106 c 1 let b) e c) dlgs n 50/2016 e contestuale affidamento relativi lavori alla società costruzioni Iannini srl. Rimodulazione quadro economico, impegno di spesa di € 228.236,59 (ofc). Atto da pubblicare ai sensi dell'art 29 c 1 dlgs n 50/2016 e degli artt 23 c 1 let b) e 37 c 1 let b) dlgs n 33/2013 " autorizzazione Proposta di determina 1185/23 del 10/05/23

rif. prenotazione n. 12159/2022 - autorizzazione Determine 2736/20

L'impegno di spesa numero 11219/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

| | | Importo |
|-----------------------|--|------------------|
| <i>Capitolo</i> | 10052.02.026522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023 | 32.625,83 |
| <i>Resp. servizio</i> | VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, ENERGIA E IMPIANTI | |
| <i>Siope/P.Fin.</i> | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | |
| <i>Fornitore</i> | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. Cod.Fisc. 01668180662 P.Iva | |
| <i>CIG</i> | 01668180662 93157120BD CUP F73D20001120004 | |
| <i>Opera</i> | 6063 - 14931/000 - RIPRISTINO PONTE S.COSMO ALLA GIUDECCA | |
| <i>Tipo Spesa</i> | 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI | |
| <i>Tipo Finanz.</i> | 1403 - 029.901 - AVANZO DA CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI - ECAP | |
| <i>Cassa</i> | 9999 - 9999 - CASSA LIBERA | |
| | Totale: | 32.625,83 |

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.026522109 a competenza 2023 al 11/05/2023

| | |
|---|--------------------|
| Stanziamento di bilancio | 9.442.587,27 + |
| Impegni precedenti | 6.867.383,86 - |
| Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno | 2.575.203,41 = |
| Ammontare del presente impegno | 32.625,83 - |
| Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno | 2.542.577,58 = |

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 22 maggio 2023

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 22/05/2023 n. 238
Rif.
SPESE 2023

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 237 ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 10052.02.026522109 | BENI IMMOBILI | residui presunti | 187.506,25 | | | 187.506,25 |
| | | previsioni di competenza | 9.442.587,27 | | -5.963,70 | 9.436.623,57 |
| | | previsioni di cassa | 7.660.802,23 | | | 7.660.802,23 |
| 10052.05.026525201 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE | residui presunti | 0,00 | | | 0,00 |
| | | previsioni di competenza | 0,00 | 5.963,70 | | 5.963,70 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 6.225.486,73 | | | 6.225.486,73 |
| | | previsioni di competenza | 179.217.403,61 | 5.963,70 | -5.963,70 | 179.217.403,61 |
| | | previsioni di cassa | 101.229.161,21 | | | 101.229.161,21 |
| Totale Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti | 20.826.267,62 | | | 20.826.267,62 |
| | | previsioni di competenza | 216.783.397,91 | 5.963,70 | -5.963,70 | 216.783.397,91 |
| | | previsioni di cassa | 141.857.640,75 | | | 141.857.640,75 |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti | 99.392.086,47 | | | 99.392.086,47 |
| | | previsioni di competenza | 472.226.513,76 | 5.963,70 | -5.963,70 | 472.226.513,76 |
| | | previsioni di cassa | 416.966.225,99 | | | 416.966.225,99 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 187.506,25 | | | 187.506,25 |
| | | previsioni di competenza | 9.442.587,27 | 5.963,70 | -5.963,70 | 9.442.587,27 |
| | | previsioni di cassa | 7.660.802,23 | | | 7.660.802,23 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 244.023.251,95 | | | 244.023.251,95 |
| | | previsioni di competenza | 3.010.973.862,34 | 5.963,70 | -5.963,70 | 3.010.973.862,34 |
| | | previsioni di cassa | 2.622.275.868,27 | | | 2.622.275.868,27 |

ENTRATE 2023

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 237 ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|--|--|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 44.467.410,55 | | | 44.467.410,55 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 179.276.044,43 | 5.963,70 | -5.963,70 | 179.276.044,43 |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | | | | |
| | Fondo contenzioso | 734.532,21 | | | 734.532,21 |
| | Vincoli derivanti da leggi | 7.309.511,60 | | | 7.309.511,60 |
| | Vincoli derivanti da trasferimenti | 34.609.385,61 | | | 34.609.385,61 |
| | Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | 40.609,71 | | | 40.609,71 |
| Totale Generale delle entrate | | | | | |
| | residui presunti | 570.156.730,38 | | | 570.156.730,38 |
| | previsioni di competenza | 3.010.973.862,34 | 5.963,70 | -5.963,70 | 3.010.973.862,34 |
| | previsioni di cassa | 2.491.088.114,89 | | | 2.491.088.114,89 |

SPESE 2024

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 237 ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | | in aumento | in diminuzione | |
| Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| 10052.02.026522109 | BENI IMMOBILI | residui presunti | 7.034.508,04 | | | 7.034.508,04 |
| | | previsioni di competenza | 1.817.914,42 | 5.963,70 | | 1.823.878,12 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | residui presunti | 35.259.701,26 | | | 35.259.701,26 |
| | | previsioni di competenza | 16.504.946,77 | 5.963,70 | | 16.510.910,47 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Programma 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | residui presunti | 52.932.055,97 | | | 52.932.055,97 |
| | | previsioni di competenza | 43.294.446,45 | 5.963,70 | | 43.300.410,15 |
| | | previsioni di cassa | 2.950.530,00 | | | 2.950.530,00 |
| Totale Missione 10 | Trasporti e diritto alla mobilità | residui presunti | 275.788.245,84 | | | 275.788.245,84 |
| | | previsioni di competenza | 164.726.537,95 | 5.963,70 | | 164.732.501,65 |
| | | previsioni di cassa | 3.768.553,00 | | | 3.768.553,00 |
| Totale Variazioni in uscita | | residui presunti | 7.034.508,04 | | | 7.034.508,04 |
| | | previsioni di competenza | 1.817.914,42 | 5.963,70 | | 1.823.878,12 |
| | | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale Generale delle uscite | | residui presunti | 680.355.089,42 | | | 680.355.089,42 |
| | | previsioni di competenza | 1.902.649.155,68 | 5.963,70 | | 1.902.655.119,38 |
| | | previsioni di cassa | 94.166.770,74 | | | 94.166.770,74 |

ENTRATE 2024

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 237 ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONE | | PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 |
|--|--------------------------|--|------------|----------------|---|
| | | | in aumento | in diminuzione | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | | 3.240.159,13 | | | 3.240.159,13 |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | | 9.783.415,35 | 5.963,70 | | 9.789.379,05 |
| Totale Generale delle entrate | | | | | |
| | residui presunti | 902.352.083,85 | | | 902.352.083,85 |
| | previsioni di competenza | 1.902.649.155,68 | 5.963,70 | | 1.902.655.119,38 |
| | previsioni di cassa | 0,00 | | | 0,00 |

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa