



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SVILUPPO PROMOZIONE CITTA' TUTELA
TRADIZIONI E VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15071 - PON METRO 2014 - 2020. Operazione VE6.1.4.a
"Venezia più green e meno CO2 – Riqualificazione aree verdi e parchi", CUP
F71G22000000006. Det a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
Approvazione recupero ribasso d'asta, assestamento del quadro economico e perizia
suppletiva di variante n. 1. Impegno spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare
ai sensi degli art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1917 del 11/08/2023

Determinazione (DD) n. 1862 del 21/08/2023

*Fascicolo 2022.VII/1/1.356 "C.I. 15071 - Parchi cittadini: sistemazione delle aree
verdi, compresi arredi, vialetti, impianti e aree ludiche"*

Sottofascicolo 4 "Variante n. 1"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Mastroianni
Marco, in data 21/08/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 21/08/2023.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde pubblico
RUP: dott.ssa Alessandra Beretta

PDD n. 1917 del 11/08/2023

Fasc.: 2022/VII.1.1/356-4

Oggetto: C.I. 15071 - PON METRO 2014 - 2020 VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 – Riqualficazione aree verdi e parchi", CUP F71G22000000006. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. Approvazione recupero ribasso d'asta, assestamento del quadro economico e perizia suppletiva di variante n. 1. Impegno spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023 – 2025 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023 - 2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025 (PEG) con cui sono assegnati rispettivamente gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie a Direttori e Dirigenti ed il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppi Informatici;
- con deliberazione di Giunta comunale (DGC) n. 106 del 18/05/2023 è stata approvata la variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 e al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- con la disposizione sindacale PG n. 548076 del 25 novembre 2022 è stato conferito all'avv. Marco Mastroianni l'incarico di Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico per la durata di n. 3 anni.

Visti

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e ss.mm.ii. Secondo il quale spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- gli articoli 4, co 2, e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti, e gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che pone a carico del Responsabile del procedimento di spesa la determinazione a contrattare in funzione della successiva stipula del contratto;
- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale *"qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione"*;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs n. 50/2016 e le Linee Guida ANAC n. 4 per le procedure sotto soglia;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare quanto disposto dall'art. 1 c. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51 DL 77/2021 conv. con L. 108/2021;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 – 2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 e successive modifiche, e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di di normativa antimafia" e il

Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;

- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11/07/2017, con cui è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio PON METRO di Venezia, aggiornato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021.

Premesso altresì che

- il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014 - 2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014 – 20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
- con Convenzione rep. 18861/2016 firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia l'AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio del PON METRO;
- con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel Settore Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi Partecipativi, l'Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna il responsabile dell'Organismo stesso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016, è stata approvata una nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio (OI) del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 1/1/2021, l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- con disposizione PG n. 408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizione prot. 527042 del 31/10/2017, con disposizione PG n. 484049 del 30/10/2020 e con disposizione PG n. 578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanza, alla dott.ssa



Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29.06.2016 è stato approvato il Piano Operativo del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro sul territorio veneziano, periodicamente aggiornato;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017, avente ad oggetto "Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" (PON Metro) 20142020: è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio di Venezia", aggiornato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021.

Considerato che

- con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021, è stata approvata la riprogrammazione del PON Metro 2014 - 2020, versione 8.1, integrata per effetto delle risorse aggiuntive destinate all'Italia dallo strumento europeo REACTEU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/439 del 3 marzo 2021 in linea con gli indirizzi definiti dalla CE con le misure CRII e CRII+;
- con comunicazione PG n. 388587 del 26/08/2021 l'Autorità di Gestione (AdG), congiuntamente alla trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014 - 2020, ha confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,03; le risorse integrative REACTEU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro 2014 – 2020, attualmente composto da 8 Assi prioritari;
- a seguito di richiesta dell'Autorità di Gestione del PON Metro 2014 – 2020 del 23/09/2021 (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0013010.23092021), l'OI di Venezia ha proceduto con la predisposizione del Piano Operativo ReactEU, relativo agli Assi 6, 7 e 8, approvato con DGC n. 265 del 09/11/2021.

Considerato inoltre che:

- nello specifico, l'Asse 6 del PON Metro 2014 - 2020 "Ripresa verde, digitale e resiliente (REACTEU FESR)" comprende l'Azione 6.1.4 "Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici", all'interno della quale ricade l'operazione in oggetto, VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 Riqualficazione aree verdi e parchi", articolata in lotti, finalizzata a realizzare interventi di miglioramento e di potenziamento della qualità ambientale e fruibilità delle aree verdi e dei parchi della città di Venezia, destinati alla fruizione collettiva;
- con disposizione dirigenziale PG n. 93980 del 01/03/2022 del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie dell'Area Economia e Finanza, l'operazione VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 Riqualficazione aree verdi e parchi" è stata ammessa a finanziamento nell'ambito del PON Metro 2014 – 2020 a valere sui fondi europei FESR ReactEU per un importo complessivo di € 3.761.500,00=



di cui € 3.134.600,00= per la realizzazione dei singoli interventi di cui è composta l'operazione, ed € 696.920,00= quale quota forfettaria pari al 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi del personale, a copertura dei costi diretti del personale dedicato all'attuazione della stessa (art. 68 bis del REG. UE n. 1046/2018 del 18/07/2018 – "Omnibus");

- con la medesima disposizione PG 93980 del 01/03/2022 è stata individuata nel Settore Verde Pubblico la struttura competente per l'attuazione dell'operazione in oggetto e conferito il mandato al Dirigente del Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi a procedere con l'adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all'avvio delle procedure di attuazione, conformemente a quanto previsto all'interno della corrispondente scheda progetto;
- il suddetto intervento è identificato con CUP F71G22000000006.

Dato atto che

- nell'ambito dell'operazione VE6.1.4.a, rientra l'intervento identificato come Lotto 2 Parchi cittadini: sistemazione delle aree verdi, compresi arredi, vialetti, impianti e aree ludiche (C.I.15071), di importo pari a € 1.000.000,00;
- l'intervento in oggetto C.I. 15071 è stato inserito, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022 – 2024 allegato al Bilancio di Previsione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 21/12/2021, per l'importo di € 1.000.000,00 (o.f.c.);
- l'importo complessivo programmato di quadro economico del C.I. 15071 in argomento risulta, pertanto, pari a € 1.000.000,00 e trova copertura a Bilancio 2022 per € 31.548,66 al cap. 33522/109 "Beni immobili", ed a Bilancio 2023 per € 968.451,34 al cap. 33522/109 "Beni immobili", spesa finanziata con fondi PON Metro 2014-2020 React-FESR.

Visto che

- con determinazione dirigenziale n. 1239 del 16.06.2022 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, comprensiva di progetto di fattibilità tecnica economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e direzione lavori, relativamente all'intervento denominato VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 – Riqualificazione aree verdi e parchi" (C.I. 15071), allo Studio Martini Ingegneria S.r.l., p.i. 03168000275, per un importo complessivo dei corrispettivi pari ad € 90.139,07 (o.p.f.c.);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 29 novembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento summenzionato, per la spesa complessiva di € 1.000.000,00 (o.f.i.), redatto dall'ing. Antonio Martini dello Studio Martini Ingegneria S.r.l.;
- con determina dirigenziale n. 224 del 09/02/2023, previa acquisizione del visto dell'Organismo Intermedio PON Metro PG n. 47909 del 27/01/2023, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento sopra indicato, finalizzato al miglioramento ed al potenziamento della qualità ambientale e



fruibilità delle aree verdi e dei parchi del comune di Venezia, comportante una spesa complessiva di € 1,000,000.00 (o.f.i.);

- con la medesima determinazione è stato disposto l'espletamento di apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 lett. b, del d.l. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 co. 1 punto 2.2 del d.l. n. 77/2021, convertito nella l. n. 108/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del medesimo decreto, per l'affidamento dei lavori relativi al C.I. 15071 - PON METRO 2014-2020 Operazione VE6.1.4.a "Venezia piu green e meno CO2" – "Riqualificazione delle aree verdi e dei parchi", CIG 96583892BE - CUP F71G22000000006, approvando lo Schema contratto d'appalto e la Relazione del RUP;
- con determina dirigenziale n. 1195 del 19/05/2023 sono stati approvati i verbali di gara per la suddetta procedura negoziata, gara n. 16/2023, con contestuale aggiudicazione alla ditta SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS – P.I.n. 02612040275, per l'importo di aggiudicazione lavori pari ad € 624.560,87 (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 4,75%, a cui vanno aggiunti oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 34.793,05 e le opere in economia per € 25.000,00, per un importo contrattuale complessivo di € 684.353,92 (o.f.e.), come da seguente quadro economico:



Cod.Proc: 15071 Oggetto: VE 6.1.4.A - PARCHI CITTADINI: SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI, COMPRESI ARREDI, VIALETTI, IMPIANTI E AREE LUDICHE

A) Importi dei Lavori

	importi esecuzione lavori				importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	516.994,42	22	113.738,77	630.733,19	29.108,04	22	6.403,77	35.511,81
a corpo	107.566,45	10	10.756,65	118.323,10	5.685,01	10	568,50	6.253,51
in economia	25.000,00	22	5.500,00	30.500,00				
totale	649.560,87		129.995,42	779.556,29	34.793,05		6.972,27	41.765,32
<u>spese di progettazione</u>					<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> importo lavori al netto del ribasso del 4,750 % 684.353,92 Importo IVA a base gara 136.967,69 </div>			

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	10.962,09	22	2.411,66	13.373,75
4) imprevisti	21.609,90	22	4.754,18	26.364,08
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	73.884,48	22	16.254,59	90.139,07
7b) spese tecniche (incentivi)	11.448,00			11.448,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	117.904,47		23.420,43	
12) IVA				160.388,12
totale a disposizione				278.292,59
totale complessivo				962.646,51

() in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
31.146,08	4,750	6.207,41	19,93000	37.353,49	1.000.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	821.321,61
somme a disposizione (o.f.c.)	129.876,90
incentivi	11.448,00
totale complessivo	962.646,51

Visto che i lavori sono stati consegnati in data 29.05.2023, come da Verbale depositato nel fascicolo agli atti;

Visto altresì che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono verificati degli eventi imprevisi ed imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di interventi per la messa in opera di una tubazione finalizzata al collegamento di due fossati, in modo tale da garantire la funzionalità idraulica; inoltre, si ritiene opportuno provvedere alla realizzazione dei seguenti interventi similari e migliorativi:

- realizzazione della pavimentazione dell'area giochi ed area fitness in gomma colata antitrauma, al fine di garantire l'inclusività e la fruibilità delle aree, da parte delle persone diversamente abili;
- intervento di modifica dei cancelli delle aree sgambature cani, al fine di consentire la manutenzione dell'area, anche mediante l'accesso di mezzi;
- miglioramento della segnaletica di cantiere;
- miglioramento degli interventi riguardanti la piantumazione del verde, mediante la fornitura e stesa di terriccio vegetale, la fornitura e stesa di lapillo vulcanico, la sostituzione di alcune specie di piante ed il ripristino delle aiuole ammalorate;
- fornitura di rete da pallavolo.

Visto che per la soluzione delle criticità e la realizzazione degli interventi migliorativi sopra evidenziati il Direttore dei Lavori ha redatto, ai sensi del combinato disposto dell' art. 106, comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 106 comma 12 del medesimo decreto, la perizia suppletiva di variante n. 1, acquisita agli atti con PG n. 386007 del 10.08.2023, che aumenta l'importo contrattuale di € 38.958,93 (o.f.e.), aggiornando l'importo complessivo contrattuale ad € 723.312,85 (o.f.e.), di cui € 663.094,20 per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,75%, € 35.218,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 25.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta, composta dai seguenti elaborati, depositati nel fascicolo agli atti:

- 0_ELENCO ELABORATI VARIANTE
- 01_RELAZIONE DI VARIANTE
- 02_PLANIMETRIA DI VARIANTE
- 03_SEZIONI TIPO AREA GIOCHI
- 04_COMPUTO METRICO DI VARIANTE
- 05_ONERI SICUREZZA VARIANTE
- 06_QUADRO COMPARATIVO
- 07_ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Accertato che i lavori di perizia pari ad € 38.958,93 (o.f.e.) comportano un aumento complessivo dell'importo del contratto originario pari al 5,69%, rientrante quindi nei limiti previsti dal combinato disposto dell' art. 106, comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 106 comma 12 del medesimo decreto.

Accertato che la maggiore spesa, dell'importo di € 38.958,93 (o.f.e.), oltre ad € 8.548,30, per IVA al 10% e 22%, per complessivi € 47.507,23 (o.f.i.), trova copertura mediante utilizzo del ribasso d'asta per € 37.353,49 e per € 10.153,74 mediante utilizzo delle somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento in oggetto

(voce B4 "Imprevisti"), che per effetto dei suddetti maggiori lavori e del recupero del ribasso d'asta risulta essere così aggiornato:



Cod.Proc: 15071 Oggetto: VE 6.1.4.A - PARCHI CITTADINI: SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI, COMPRESI ARREDI, VIALETTI, IMPIANTI E AREE LUDICHE

A) Importi dei Lavori

	importi esecuzione lavori				importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	555.546,99	22	122.220,34	677.767,33	29.325,48	22	6.451,61	35.777,09
a corpo	107.547,21	10	10.754,72	118.301,93	5.893,17	10	589,32	6.482,49
in economia	25.000,00	22	5.500,00	30.500,00				
totale	688.094,20		138.475,06	826.569,26	35.218,65		7.040,93	42.259,58

spese di progettazione

importo lavori al netto del ribasso del 4,750 %
723.312,85
Importo IVA a base gara
145.515,99

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	10.962,09	22	2.411,66	13.373,75
4) imprevisti	2.979,60	22	655,51	3.635,11
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	84.192,05	22	18.522,25	102.714,30
7b) spese tecniche (incentivi)	11.448,00			11.448,00
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	109.581,74		21.589,42	
12) IVA				167.105,41
totale a disposizione				276.687,15
totale complessivo				1.000.000,00

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	868.828,84
somme a disposizione (o.f.c.)	119.723,16
incentivi	11.448,00
totale complessivo	1.000.000,00

Vista la relazione del R.U.P., PG n. 386030 del 10/08/2023, redatta ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e linee Guida ANAC n.3, allegata e costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

Vista la verifica della perizia di variante, PG n. 386649 del 11/08/2023, effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, prevista dalle Misure Specifiche del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Atteso che l'atto di sottomissione della Perizia di Variante n. 1 è stato siglato per accettazione dalla Società Cooperativa Sociale il Germoglio Onlus, p.iva 02612040275, acquisito al protocollo comunale con PG 387143 del 11/08/2023.

Preso atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva di variante n. 1, il termine per dare ultimati gli stessi, già stabilito dall'art. 4 del contratto d'appalto e definito all'interno del verbale di consegna lavori sottoscritto dall'impresa appaltatrice in data 29/05/2023, fissato al 21/08/2023, viene prorogato di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, pertanto il termine ultimo per dare finiti i lavori diventa il 20/10/2023.

Preso atto che, per effetto della suddetta variante, si rende necessario provvedere all'approvazione dello schema di addendum al contratto principale, per la disciplina dei rapporti tra la Stazione Appaltante e la ditta affidataria. (Allegato C)

Visto che con nota PG n. 390865 del 17/08/2023, allegata al presente atto (Allegato B), la dott.ssa Paola Ravenna, dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie e responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro, ha espresso il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro.

Considerato che i nuovi lavori fanno parte integrante dell'appalto principale, e che appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi detti interventi alla medesima ditta aggiudicataria dei lavori principali, anche in ragione del fatto che, allo stato attuale dei lavori, sarebbe impraticabile, per motivi tecnici, un cambiamento del contraente per la realizzazione degli stessi.

Ritenuto di provvedere alla contabilizzazione ed ai pagamenti delle opere in variante unitamente alla contabilità principale, posto che la direzione dei lavori in argomento verrà eseguita dal medesimo soggetto nominato Direttore Lavori delle opere principali.

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa.

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dalla dott.ssa agr. Alessandra Beretta, giusto provvedimento di nomina PG n. 229937 in data 24/05/2022 a firma del dirigente avv. Marco Mastroianni.

Vista la dichiarazione del RUP, dott.ssa agr. Alessandra Beretta, acquisita agli atti con n. 385339 del 10.08.2023, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto.

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.



42.”;

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile.

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 15071, risulta così determinato:

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	anni precedenti	2023	2024	TOTALE QUADRO ECONOMICO
Stanziato	31.548,66	891.360,02	77.091,32	€ 1.000.000,00
Impegnato	31.548,66	891.360,02		

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che il presente provvedimento viene adottato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità descritte in premessa.
2. **di approvare** per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, la Perizia di variante n. 1 relativa ai lavori di cui all'oggetto, PG n. 386007 del 10.08.2023, dell'importo di € 38.958,93 (o.f.e.), redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e autorizzata dal RUP ai sensi dello stesso comma 1 dell'art. 106, composta dagli elaborati indicati in premessa e contenuti nel fascicolo depositato agli atti.
3. **di approvare** lo schema di addendum n. 1 al contratto principale, per la disciplina dei rapporti tra la Stazione Appaltante e la ditta affidataria. (Allegato C)
4. **di approvare** il nuovo quadro economico, di cui alle premesse.



5. **di affidare** per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, alla ditta SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS – P. I. n. 02612040275, appaltatrice delle opere principali, l'esecuzione degli ulteriori lavori per un maggior importo contrattuale di € 38.958,93 (o.f.e.) alle stesse condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale (CIG 96583892BE - CUP F71G22000000006), così come integrato dall'Atto di sottomissione.
6. **di impegnare** a favore della ditta SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS – P. I. n. 02612040275, CIG 96583892BE, CUP F71G22000000006, la spesa necessaria all'esecuzione dei lavori in argomento pari a € 38.958,93 (o.f.e.), oltre ad € 8.548,30, per IVA al 10% e 22%, per complessivi € 47.507,23.
7. **di imputare** la spesa complessiva di € 47.507,23 (o.f.i.), al capitolo 33522/109 "Beni immobili" del Bilancio 2023, codice gestionale 014 "Opere per la sistemazione del suolo", spesa finanziata con fondi europei (FESR REACT-EU), nell'ambito del PON METRO 2014-2020, trasferimenti della UE (codice europeo 3), che presenta la necessaria disponibilità.
8. **di demandare** alla Direzione Finanziaria l'accertamento delle somme secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, al capitolo 200164 art. 19 "Trasferimenti dallo Stato per progetto React EU".
9. **di provvedere** a liquidazioni e pagamenti come indicato nelle premesse.
10. **di dare atto** che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta così aggiornato:

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	anni precedenti	2023	2024	TOTALE QUADRO ECONOMICO
Stanziato	31.548,66	938.867,25	29.584,09	€ 1.000.000,00
Impegnato	31.548,66	938.867,25		

11. **di incaricare** l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni.
12. **di dare atto** che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 - manutenzioni puntuali su beni propri - tipologia 1 – manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione.
13. **di dare atto** che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000.
14. **di dare atto** per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva di variante n. 1, il termine per dare ultimati gli stessi, viene prorogato di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, pertanto il termine ultimo per dare finiti i lavori diventa il 20/10/2023.

15. **di dare atto** che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16.
16. **di disporre** la pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

Avv. Marco Mastroianni

allegati:

- A) Relazione del R.U.P., PG n. 386030 del 10/08/2023;
- B) Visto O.I. PG n. 390865 del 17/08/2023;
- C) Schema di Addendum n. 1 al contratto d'appalto principale.



CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 1917

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13286/2023 del 18/08/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 15071 - PON METRO 2014 - 2020. Operazione VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 – Riqualfica"

"C.I. 15071 - PON METRO 2014 - 2020. Operazione VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 – Riqualficazione aree verdi e parchi", CUP F71G22000000006. Det a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. Approvazione recupero ribasso d'asta, assestamento del quadro economico e perizia suppletiva di variante n. 1. Impegno spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. " autorizzazione Proposta di determina 1917/23 del 11/08/23 rif. prenotazione n. 12742/2022 - autorizzazione Determine 1239/22

L'impegno di spesa numero 13286/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	47.507,23
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Fornitore</i>	IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Cod.Fisc.	
<i>CIG</i>	02612040275 P.Iva 02612040275 96583892BE CUP F71G22000000006	
<i>Opera</i>	9906 - 15071/000 - VE 6.1.4.A - PARCHI CITTADINI: SISTEMAZIONE	
<i>Tipo Spesa</i>	DELLE AREE VERDI, COMPRESI ARREDI, VIALETTI, IMPIANTI E AREE LUDICHE 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	1343 - 022.008.999 CONTRIBUTI STATO REACT	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	47.507,23

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09022.02.033522109 a competenza 2023 al 18/08/2023

Stanziamiento di bilancio	11.089.102,89 +
Impegni precedenti	5.060.887,14 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	6.028.215,75 =
Ammontare del presente impegno	47.507,23 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	5.980.708,52 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 21 agosto 2023

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 18/08/2023 n. 473
Rif. Proposta di determina 1917/23
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 472 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	513.447,72			513.447,72
		previsioni di competenza	11.041.595,66	47.507,23		11.089.102,89
		previsioni di cassa	6.857.888,95			6.857.888,95
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.838.864,26			1.838.864,26
		previsioni di competenza	44.115.540,98	47.507,23		44.163.048,21
		previsioni di cassa	17.407.420,37			17.407.420,37
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	4.420.787,05			4.420.787,05
		previsioni di competenza	60.464.042,21	47.507,23		60.511.549,44
		previsioni di cassa	35.819.652,11			35.819.652,11
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	19.158.753,67			19.158.753,67
		previsioni di competenza	290.783.421,31	47.507,23		290.830.928,54
		previsioni di cassa	251.640.291,53			251.640.291,53
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	513.447,72			513.447,72
		previsioni di competenza	11.041.595,66	47.507,23		11.089.102,89
		previsioni di cassa	6.857.888,95			6.857.888,95
Totale Generale delle uscite		residui presunti	244.023.251,95			244.023.251,95
		previsioni di competenza	3.032.930.085,07	47.507,23		3.032.977.592,30
		previsioni di cassa	2.700.720.966,19			2.700.720.966,19

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 472 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			44.467.410,55			44.467.410,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			179.276.044,43			179.276.044,43
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondo oneri e rischi		320.000,00			320.000,00
	Fondo contenzioso		1.434.532,21			1.434.532,21
	Vincoli derivanti da leggi		15.163.014,31			15.163.014,31
	Vincoli derivanti da trasferimenti		46.113.712,04			46.113.712,04
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		40.609,71			40.609,71
	Vincoli attribuiti dall'ente		3.680,04			3.680,04
	Parte destinata agli investimenti		3.555.794,22			3.555.794,22
	Avanzo non vincolato		50.772.129,31			50.772.129,31
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
20101.01.200164019	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO REACT EU	residui presunti	5.612.303,17			5.612.303,17
		previsioni di competenza	63.510.642,15	47.507,23		63.558.149,38
		previsioni di cassa	51.726.594,83			51.726.594,83
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	68.362.258,60			68.362.258,60
		previsioni di competenza	259.641.080,42	47.507,23		259.688.587,65
		previsioni di cassa	291.540.458,05			291.540.458,05
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	68.652.665,25			68.652.665,25
		previsioni di competenza	260.915.780,42	47.507,23		260.963.287,65
		previsioni di cassa	292.878.470,37			292.878.470,37
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	5.612.303,17			5.612.303,17
		previsioni di competenza	63.510.642,15	47.507,23		63.558.149,38
		previsioni di cassa	51.726.594,83			51.726.594,83
Totale Generale delle entrate		residui presunti	570.156.730,38			570.156.730,38
		previsioni di competenza	3.032.930.085,07	47.507,23		3.032.977.592,30
		previsioni di cassa	2.469.173.245,72			2.469.173.245,72

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 472 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	3.326.392,01			3.326.392,01
		previsioni di competenza	287.948,34	-47.507,23		240.441,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	7.890.817,60			7.890.817,60
		previsioni di competenza	9.192.540,33	-47.507,23		9.145.033,10
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	17.116.677,32			17.116.677,32
		previsioni di competenza	22.174.297,43	-47.507,23		22.126.790,20
		previsioni di cassa	2.088.886,00			2.088.886,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	94.950.112,16			94.950.112,16
		previsioni di competenza	189.785.173,85	-47.507,23		189.737.666,62
		previsioni di cassa	4.410.832,00			4.410.832,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	3.326.392,01			3.326.392,01
		previsioni di competenza	287.948,34	-47.507,23		240.441,11
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	680.355.089,42			680.355.089,42
		previsioni di competenza	2.042.125.473,32	-47.507,23		2.042.077.966,09
		previsioni di cassa	94.166.770,74			94.166.770,74

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 472 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			6.936.187,31			6.936.187,31
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			16.317.379,03			16.317.379,03
Titolo 2	Trasferimenti correnti					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
20101.01.200164019	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO REACT EU	residui presunti	19.940.686,85			19.940.686,85
		previsioni di competenza	1.881.873,61	-47.507,23		1.834.366,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	138.041.818,01			138.041.818,01
		previsioni di competenza	139.197.563,95	-47.507,23		139.150.056,72
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	138.413.373,67			138.413.373,67
		previsioni di competenza	140.399.063,95	-47.507,23		140.351.556,72
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	19.940.686,85			19.940.686,85
		previsioni di competenza	1.881.873,61	-47.507,23		1.834.366,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	902.352.083,85			902.352.083,85
		previsioni di competenza	2.042.125.473,32	-47.507,23		2.042.077.966,09
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

Direzione Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde pubblico
dott. agr. Alessandra Beretta

Data e Protocollo vedi timbro informatico
Fasc.: 2022/VII.1.1/356-4

OGGETTO: *Asse 6 PON mentro 20142020, azione 6.1.4, operazione ve6.1.4.A
"Venezia più green e meno co2" – riqualificazione delle aree verdi
e dei parchi finalizzata ad interventi di miglioramento e di
potenziamento della qualita' ambientale e fruibilita' delle aree verdi
e dei parchi del comune di Venezia.*

Relazione del RUP – Perizia di variante

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1239 del 16/06/2022 è stato affidato l'incarico di "Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , direzione lavori ed emanazione certificato di regolare esecuzione" allo Studio Martini Ingegneria S.r.l., per l'importo complessivo pari ad € 90.139,07 o.p.f.c.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 29 novembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento summenzionato per la spesa complessiva di € 1.000.000,00= redatto dall'ing. Antonio Martini dello Studio Martini Ingegneria S.r.l, all'uopo incaricato con Determina Dirigenziale n. 1239 del 16/06/2022;
- con determina dirigenziale n. 224 del 09/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, comportante una spesa complessiva di € 1,000,000.00 oneri fiscali compresi, di cui € 715.500,00= oneri fiscali esclusi, quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 655.706,95 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 34.793,05 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 25.000,00 per lavori in economia;
- con determinazione dirigenziale DD/2023/1195 in data 19/05/2023 è stato aggiudicata all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS l'appalto in oggetto per un importo dei lavori di Euro 624.560,87, per un ribasso percentuale del 4,75%, oltre gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 34.793,05 e le opere in economia € 25.000,00, per un importo complessivo di € 684.353,92;
- i lavori sono stati consegnati in data 29/05/2023, come da verbale di consegna dei lavori, depositato nel fascicolo agli atti, e devono essere compiuti in 84 giorni naturali consecutivi e perciò terminare entro il giorno 21/08/2023.

Direzione Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde pubblico
dott. agr. Alessandra Beretta

- in data 03/07/2023 è stato stipulato il contratto N. 24189 Repertorio Speciale tra la ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS e il Comune di Venezia;

Considerato che:

in data 10/08/2023, il Direttore dei Lavori ha prodotto la documentazione che costituisce la Perizia di variante n. 1;

Preso atto:

che nella relazione del Direttore dei Lavori, viene data evidenza che sono stati individuati ulteriori lavori similari, complementari e migliorativi di interesse pubblico, come dettagliati negli elaborati di perizia e di seguito riepilogati:

- Interventi per la sistemazione idraulica - Messa in opera di una tubazione di collegamento del fossato Est con il fossato Sud del parco in modo tale da garantire la funzionalità idraulica; è stata prevista anche la protezione delle sponde e del fondo del fosso in corrispondenza dell'innesto della tubazione attraverso rivestimento con massi non gelivi bloccati a malta. Si prevede altresì il taglio delle tubazioni a "becco di flauto";
- Rete da pallavolo in sostituzione delle porte da calcio, come richiesto dall'amministrazione;
- Pavimentazione area giochi e area fitness in gomma colata antitrauma - realizzazione della pavimentazione dell'area giochi e fitness del parco di Chirignago con matrice antitrauma in gomma colata per poter garantire l'inclusività e la fruibilità delle aree a persone con disabilità motori;
- Intervento per la modifica dei cancelli delle aree sgambature cani - modifica dei cancelli delle aree sgambatura cani. I cancelli previsti nella presente modifica contrattuale risultano a doppia anta dalle dimensioni di 2900x1939 mm con ingombro totale di 3208 mm con colonne 100x100 mm zincato e verniciato a verde completo di maniglia e serratura manuale con chiave al fine di consentire future manutenzioni interne dell'area anche attraverso l'accesso di mezzi;
- Miglioramento segnaletica di cantiere - necessità di prevedere segnaletica orizzontale di colore giallo provvisoria di cantiere e successivamente a lavorazioni ultimate la segnaletica bianca sarà ripristinata ove è stata modificata la segnaletica orizzontale;
- Interventi riguardanti la piantumazione del verde - ambito interventi in via Torino - 1 - fornitura e stesa di terriccio vegetale per piante in sostituzione alla terra vegetale vagliata in corrispondenza del contesto dei lavori di sistemazione delle aiuole esistenti di via Torino per

Direzione Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde pubblico
dott. agr. Alessandra Beretta

garantire un maggior apporto di sostanze nutritive per lo sviluppo delle nuove piante;

- Interventi riguardanti la piantumazione del verde – ambito interventi in via Torino - 2 - intervento di ripristino delle aiuole ammalorate in fase successiva alla progettazione a causa dei periodi siccitosi;
- Interventi riguardanti la piantumazione del verde – ambito interventi in via Torino - 3 - si prevede la fornitura e la stesa di lapillo vulcanico sfuso per la pacciamatura delle aiuole di via Torino;
- Interventi riguardanti la piantumazione del verde – ambito interventi Parco di via Oriago - messa a dimora di siepe composta da quattro nuove specie in sostituzione al Carpino-Acer;

che la perizia di variante definisce un incremento dei lavori di Euro 38.958,93 pari al 5,69 % rispetto al totale lavori in appalto;

che i maggiori lavori di perizia rientrano nelle casistiche di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs 50/2016, ed il relativo importo risulta nei limiti di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Ritenuto conveniente, al fine di garantire continuità, omogeneità, rapidità ed economia per il completamento dell'opera, ricomprendere i maggiori lavori nell'ambito del contratto in essere, con accettazione del contraente da sostanzarsi con atto di sottomissione:

Per tutto quanto sopra si propone l'approvazione della perizia di variante redatta dal Direttore Lavori, acquisita agli atti in data 10/08/2023 con Prot 2023/386007 del 10/08/2022, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di €38.958,93= al netto del ribasso d'asta del 4,75% aggiornando di fatto l'importo contrattuale come segue:

Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta)	€ 555.546,99
Lavori a corpo (al netto del ribasso d'asta)	€ 107.547,21
Lavori in economia	€ <u>25.000,00</u>
Importo lavori	€ 688.094,20
Oneri relativi alla sicurezza	€ <u>35.218,65</u>
Nuovo Importo di contratto	€ 723.312,85

per effetto della perizia di variante in oggetto il quadro economico dell'opera deve intendersi così determinato:



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Direzione Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde pubblico
dott. agr. Alessandra Beretta

Comune di Venezia
Data: 10/08/2023, PG/2023/0386030



Direzione Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Tutela del Suolo e del Verde pubblico
dott. agr. Alessandra Beretta

All'interno dell'atto di sottomissione è stata specificata la proroga di 60 giorni in accordo con il Direttore Lavori e la ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS, per cui la data di ultimazione lavori è stata posticipata al giorno 20/10/2023;

Mestre, 10/08/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Agr. Alessandra Beretta
(f.to digitalmente)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Comune di Venezia
Data: 10/08/2023, PG/2023/03886030

N. Repertorio Speciale

COMUNE DI VENEZIA

Allegato C alla Determinazione Dirigenziale n.....del.....

SCHEMA DI ADDENDUM N. 1 AL CONTRATTO D'APPALTO REPERTORIO SPECIALE N. 24189 DEL 03/07/2023 PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI FINALIZZATA AD INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E DI POTENZIAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE E FRUIBILITÀ DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI DEL COMUNE DI VENEZIA. - C.I. 15071 - PON METRO 2014-2020 OPERAZIONE VE6.1.4.A "VE-NEZIA PIÙ GREEN E MENO CO2. CIG 96583892BE - CUP F71G22000000006. GARA 16/2023

L'anno duemilaventitre il giorno ... (.....) del mese di, mediante scambio di documento firmato digitalmente, repertoriato presso la Sede Municipale di Venezia, San Marco 4136

T R A :

a) **Sig. FAVARO GIANNI** nata a Salzano (VE) il 22/08/1958 - C.F.: FVRGNN58M22H735L, in qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS., come risulta dall'accertamento d'ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, Documento n. P V7069613 in data 20/06/2023, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatore».

Domicilio fiscale della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS- Via Cornarotta, 7/C Robegano di Salzano (VE)- Codice fiscale e partita iva n. 02612040275.

E :

b) **Avv. MARCO MASTROIANNI** nato a Venezia il 29 aprile 1971, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sviluppo, Promozione della città e tutela delle tradizioni e del verde pubblico domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n. 00339370272.

Dei predetti componenti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

PREMESSO

- che con contratto stipulato in data 03/07/2023 Repertorio Speciale n. 24189, la ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS- Via Cornarotta, 7/C Robegano di Salzano (VE)- Codice fiscale e partita iva n. 02612040275, ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo di € **€ 684.353,92** (di cui € 624.560,87 per lavori, € 34.793,05 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 25.000,00 per opere in economia, al netto del ribasso d'asta del

4,75%);

- che i lavori sono stati consegnati in data 29.05.2023;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono verificati degli eventi imprevisti ed imprevedibili che rendono necessaria la realizzazione di interventi per la messa in opera di una tubazione finalizzata al collegamento di due fossati, in modo tale da garantire la funzionalità idraulica;
- che si ritiene opportuno provvedere alla realizzazione dei seguenti interventi simili e migliorativi:
 - a) realizzazione della pavimentazione dell'area giochi ed area fitness in gomma colata antitrauma, al fine di garantire l'inclusività e la fruibilità delle aree, da parte delle persone diversamente abili;
 - b) intervento di modifica dei cancelli delle aree sgambature cani, al fine di consentire la manutenzione dell'area, anche mediante l'accesso di mezzi;
 - c) miglioramento della segnaletica di cantiere;
 - d) miglioramento degli interventi riguardanti la piantumazione del verde, mediante la fornitura e stesa di terriccio vegetale, la fornitura e stesa di lapillo vulcanico, la sostituzione di alcune specie di piante ed il ripristino delle aiuole ammalorate;
 - e) fornitura di rete da pallavolo.
- per gli interventi sopra descritti è stata redatta, da parte del Direttore dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 106 comma 12 del medesimo Decreto, la perizia suppletiva di variante n.

1, acquisita agli atti con PG n. 386007 del 10.08.2023, per l'importo complessivo di € 38.958,93;

- che è stata redatta, da parte del RUP, la relazione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e linee Guida ANAC n.3, assunta con PG n. 386030 del 10/08/2023;

- che è stata redatta la verifica della perizia di variante, PG n. 386649 del 11/08/2023, effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, prevista dalle Misure Specifiche del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

- che l'atto di sottomissione della Perizia di Variante n. 1 è stato siglato per accettazione dalla Società Cooperativa Sociale il Germoglio Onlus, p.iva 02612040275, acquisito al protocollo comunale con PG 387143 del 11/08/2023.

- la perizia di variante suppletiva n. 1 è stata approvata con determinazione dirigenziale n. **xxx** del **xx/xx/2023**;

- che i lavori di perizia, pari a € 38.958,93, comportano un aumento complessivo dell'importo del contratto originario pari al 5,69%, rientrando quindi nei limiti previsti dal combinato disposto dell' art. 106, comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 106 comma 12 del medesimo decreto;

- che ai sensi del vigente PIAO 2023/2025, è stata effettuata la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La Stazione Appaltante, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida all'appaltatore lo svolgimento dei servizi riportati nella citata perizia suppletiva di variante n. 1, PG n. 386007 del 10.08.2023, alle condizioni fissate dal presente contratto.

Articolo 2. Inizio e termine del contratto

Per effetto dei lavori aggiuntivi, oggetto del presente *addendum* al contratto, la data di ultimazione del 21/07/2023, prevista dal contratto principale e dal relativo capitolato speciale d'appalto allegato al contratto Repertorio Speciale n. 24189 del 03/07/2023, viene prorogata di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi; pertanto il termine ultimo per dare finiti i lavori diventa il 20/10/2023.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo dei lavori individuati nella perizia di variante n. 1 ammonta ad € 38.958,93.
2. Sono accettati, come indicato nell'atto di sottomissione della perizia suppletiva di variante n. 1, le lavorazioni ed i nuovi prezzi assoggettati al ribasso d'asta del 4,75%.
3. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, con nota del **xx/xx/2023** ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla sta-

zione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi i conti in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mediante comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

4. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti, un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore, a tal fine, si impegna altresì a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento ri-

chiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna, altresì, ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

7. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D. L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'Amministrazione Comunale, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Art. 4. Elaborati di progetto

L'appaltatore dichiara di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa e le parti dichiarano inoltre di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- 0_Elenco elaborati variante;
- 01_Relazione di variante;
- 02_Planimetria di variante;
- 03_Sezioni tipo area giochi;
- 04_Computo metrico di variante;
- 05_Oneri sicurezza variante;
- 06_Quadro comparativo;
- 07_Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi.

Art. 5. Condizioni contrattuali

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano quelle stabilite nel contratto d'appalto principale di cui al Repertorio Municipale n. 24189 del 03/07/2023.

Fermo restando tali condizioni, da intendersi qui espressamente richiamate, il presente addendum integra il suddetto contratto.

Art. 6. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

Per effetto dei maggiori servizi previsti nel presente contratto rispetto al contratto originario d'appalto, l'appaltatore presta una cauzione integrativa di € **xx.xxx,xx**, mediante appendice n° **xx** del **xx/xx/2023** alla polizza n° 2023/50/2669000, emessa in data 24/05/2023 dalla Società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A – Agenzia 333 Mestre. L'importo è ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto in possesso della certificazione ISO 9001:2015, con scadenza 17/04/2024.

Articolo 7. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. **XX/XX/XXXX** emessa in data **XX/XX/2023** dalla Società **XX** - Agenzia di **XX**, con scadenza **XX/XX/2023**, per la somma di € **XX,XX**.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza n. 2023/06/2116634 emessa in data 13/06/2023 dalla Società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Mestre,, con un massimale di € 1.000.000,00.=.

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui ai punti precedenti e a mantenerle efficaci e valide. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Art. 8. Pagamenti

Si applica quanto stabilito in tema di pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari, dall'art. 7 del contratto principale.

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia

Si prende atto che, ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in quanto la SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) rispettivamente presso la Prefettura di Venezia con validità fino al 29/04/2023 "in aggiornamento" e mantengono la validità dell'iscrizione come specifica-

to dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013. Pertanto, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 6/11/2012 n. 190, tale iscrizione tiene luogo delle informazioni antimafia richieste ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 10. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione attraverso sottoscrizione digitale di tale documento da parte del datore di lavoro dei collaboratori.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, pro-

cederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11. Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Via Cornarotta, 7/C Robegano di Salzano (VE) impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di sede legale.

Articolo 12. Foro Competente

Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Venezia.

Articolo 13. Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5

del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it

4. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore accetta la normativa quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR, nell'ambito del presente rapporto contrattuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e degli obblighi individuati dal contratto di cui Repertorio Municipale n° 131429 e sottoscritto in data 14/10/2021.

Articolo 14. Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. **xxx** del **xx/xx/2023**;
- le polizze di garanzia;
- le dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3;
- Atto di sottomissione, sottoscritto dall'Appaltatore PG 387143 del 11/08/2023;

2. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare i predetti documenti.

Articolo 15. Tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo.

3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. 14 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL
GERMOGLIO ONLUS. - Sig. Gianni FAVARO

Il Direttore della Direzione Sviluppo, Promozione della città e tutela
delle tradizioni e del verde pubblico - Avv. Marco MASTROIANNI

CITTA' DI
VENEZIA



Area Economia e finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Oggetto: PDD 2023/1917 - C.I. 15071 - PON METRO 2014 - 2020 VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 – Riqualificazione aree verdi e parchi", CUP F71G22000000006. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. Approvazione recupero ribasso d'asta, assestamento del quadro economico e perizia suppletiva di variante n. 1. Impegno spesa e accertamento entrata. Atto da pubblicare ai sensi degli art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.
Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5, par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.