



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECI.GEDI.1009 Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) del d. lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2165 del 09/10/2024

Determinazione (DD) n. 2092 del 25/10/2024

Fascicolo 2024.XI/2/1.321 "SECIGEDI1009 - Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione"

Sottofascicolo 1 "SECIGEDI1009 - Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione - delibere e determine"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Scattolin Marco, in data 17/10/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/10/2024.



PDD n. 2165 del 09/10/2024

Fascicolo 2024/XI.2.1/321.1

Oggetto: SECI.GEDI.1009 Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) del d. lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Visto:

- l'art.107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165" e s.m.i., approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al "Codice di comportamento interno";
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 e s.m.i., con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2024-2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15 giugno 2016;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- la disposizione del Sindaco, Prot. Gen. n. 387895 del 01/08/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico *ad interim* di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti, all'ing. Marco Scattolin;

Visti:

- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e relativi allegati, nello specifico l'allegato I.2 "Attività del RUP";;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto che:

- con determinazione dirigenziale n. 775 del 26/04/2024 è stato approvato l'affidamento diretto di interventi di manutenzione ordinaria, costituiti nel dettaglio da lavori di segnaletica per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza della viabilità in occasione di manifestazioni culturali ed eventi di socializzazione nella terraferma comunale, a favore di ECIS S.r.l., partita iva 00681560272, per l'importo di € 110.075,96= al netto del ribasso offerto del 4,55% (oneri fiscali esclusi, iva 22%);
- il contratto è stato regolarmente stipulato in data 12/09/2024, registrato con Rep. n. 25112/2024;

Visto che:

- i lavori, consegnati in data 22/05/2024 come da verbale di consegna dei lavori in pendenza di stipula contrattuale, depositato nel fascicolo agli atti, sono attualmente in corso di esecuzione;
- come specificato nella relazione del Rup PG 492619 del 08/10/2024 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), redatta ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 e relativo allegato I.2, nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui in oggetto è emersa la necessità di prevedere alcuni interventi ulteriori rispetto a quelli riportati in appalto, dettati da circostanze imprevedute e imprevedibili, frutto di valutazioni tecniche congiunte tra Direzione Lavori e Amministrazione Comunale, finalizzati ad ampliare la copertura dell'ordine pubblico e della sicurezza della viabilità in occasione di manifestazioni culturali ed eventi di socializzazione nella terraferma comunale;

- la necessità di eseguire tali ulteriori interventi comporta l'esigenza di procedere a modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, comportante, per effetto delle variazioni sopra citate, un incremento complessivo dell'importo lavori al netto del ribasso d'asta del 4,55% pari a € 37.465,02=, di cui € 36.323,67= per lavori a misura ed € 1.141,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come specificato nei seguenti elaborati, depositati nel fascicolo agli atti:
 - A. Relazione del Direttore dei Lavori e R.u.p.;
 - B. Computo metrico estimativo di esecuzione;
 - C. Computo metrico estimativo di raffronto;
 - D. Schema di Atto Aggiuntivo;

Atteso che:

- al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità nell'esecuzione dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando gli ulteriori lavori previsti dalla perizia di variante n. 1 in oggetto, alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale;
- per quanto concerne le ulteriori lavorazioni, l'eventuale cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici, stante la presenza *in loco* di un cantiere già avviato, nonché potrebbe comportare una consistente duplicazione dei costi per l'amministrazione aggiudicatrice;
- le modifiche inerenti la realizzazione dei lavori di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 36/2023 non alterano la natura complessiva del contratto e rientrano nei limiti di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo, accertato che la loro entità non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, attestandosi al 34.04% dello stesso;
- si darà seguito alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, il cui schema (allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) è stato restituito vistato per accettazione dalla ditta appaltatrice e depositato nel fascicolo agli atti;

Dato che, per effetto delle modifiche contrattuali sopra esposte, l'importo complessivo del contratto viene incrementato a € 147.540,98=. (o.f.e.);

Verificato che la spesa necessaria di € 45.707,32=, corrispondente a € 37.465,02= per maggiori interventi oltre a € 8.242,30= per iva al 22%, può trovare copertura a bilancio 2024 come aggiornato a seguito della variazione approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 18/07/2024, sul cap./art. 27003/609 "manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili", azione di spesa SECIGED1009 "Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione";

Ritenuto pertanto di affidare a ECIS S.r.l. i maggiori interventi necessari, come specificati nella Relazione del RUP sopra citata, stabilendo che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori lavori si provvederà unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente del Settore intestato;

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dal dott. Alberto Cesaro, in qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e locale terraferma, giusto atto di nomina PG 619239 del 29/12/2023 acquisito agli atti;

- non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, come da dichiarazione acquisita agli atti con PG 493792 del 09/10/2024 così come previsto dall'art.6 bis della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 2013, dall'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023 e dal vigente PIAO, sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza;

Dato atto che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

Vista la nota prot. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs n.267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse e come specificato nella Relazione del RUP (allegato A), i maggiori lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione, ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. c), del D.Lgs n. 36/2023, comportanti un incremento dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 37.465,02.= (o.f.e.), come specificato negli elaborati indicati in premessa, acquisiti agli atti;
2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 25112/2024, relativo all'esecuzione dei lavori (allegato B);
3. di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, l'esecuzione degli ulteriori lavori a ECIS S.r.l., appaltatrice dei lavori principali, alle stesse condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale (CIG B14281A1C8);
4. di impegnare la maggior spesa derivante dalla modifica contrattuale adottata come specificato in premessa ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c), a favore di ECIS S.r.l. p.iva 00681560272, per l'importo di € 45.707,32= (o.f.c.), da imputare a bilancio 2024, cap./art. 27003/609 "manutenzione ordinaria e riparazioni beni immobili", codice gestionale 008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", azione di spesa SECIGEDI1009 "Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione", spesa finanziata con entrate correnti, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
6. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile della ragioneria attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

IL DIRIGENTE

ing. Marco Scattolin

(f.to digitalmente)

Allegati:

A) relazione Rup PG 492619 del 08/10/2024

B) schema atto aggiuntivo

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2165

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 16300/2024 del 23/10/2024 - NON ESECUTIVO "SECI.GEDI. 1009 - Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per" "SECI.GEDI.1009 - Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. c) del d. lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 2165/2024 del 09/10/2024

L'impegno di spesa numero 16300/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10051.03.027003609 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI - Comp. 2024	45.707,32
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA E IMPIANTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<i>Fornitore</i>	E.C.I.S. S.R.L. - EDILIZIA CIVILE INDUSTRIALE STRADALE Cod.Fisc. 00681560272 P.Iva 00681560272	
<i>CIG</i>	B14281A1C8 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	4602 - SECIGEDI1009 - Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione	
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	45.707,32

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10051.03.027003609 a competenza 2024 al 23/10/2024

Stanziamiento di bilancio	265.000,00 +
Impegni precedenti	134.292,67 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	130.707,33 =
Ammontare del presente impegno	45.707,32 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	85.000,01 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 ottobre 2024

CITTÀ DI VENEZIA



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
SETTORE VIABILITÀ DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA, ENERGIA
E IMPIANTI
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale
Terraferma**

**Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e
sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali,
eventi di socializzazione - SECIGEDI1009**

A

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, e
dell'allegato I.2**

Venezia Mestre, settembre 2024

Il Responsabile Unico del Progetto
dott. Alberto Cesaro
f.to digitalmente



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità di quartiere e locale terraferma, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

Oggetto: SECIGEDI1009 – Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione

Relazione del Direttore dei Lavori e R.U.P. sulla modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, e dell'allegato I.2

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente n. 775 del 26/04/2024 i relativi lavori sono stati affidati all'impresa E.C.I.S. Srl, c.f. e p.iva n. 00681560272, per l'importo di € 110.075,96.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 4,55%, di cui € 95.087,36 di lavori a misura, € 12.000,00.= di opere in economia non soggetti a ribasso d'asta ed € 2.988,60.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto Rep. Spec. n. 25112 del 12/06/2024;
- i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il giorno 22/05/2024 con apposito verbale redatto nello stesso giorno, depositato nel fascicolo agli atti, e devono essere ultimati entro il giorno 21/05/2025;

Considerato che,

- nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto sono state aggiunte nel calendario degli eventi da svolgersi sul territorio comunale nel 2024, alcune manifestazioni non preventivabili durante il procedimento di affidamento e stipula;
- si è manifestata l'esigenza di eseguire delle indagini strumentali sulla passerella "Europa" al fine di garantire il corretto deflusso degli spettatori al termine del Festival che si è tenuto presso Parco San Giuliano, compatibili con la struttura del ponte.

Preso atto che:

- l'integrazione delle lavorazioni che si è reso necessario adottare con la presente modifica contrattuale sono motivate da circostanze impreviste e imprevedibili ed incidono per un importo complessivo di € 37.465,02.=, pari al 34,04% dell'importo del contratto iniziale;
- la modifica contrattuale è redatta nel rispetto di quanto disposto all'art. 120 del D.Lgs. n.36/2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 2 del medesimo articolo, ovvero che l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale;

Come evidenziato nella tabella di raffronto di seguito riportata, tra il quadro economico di appalto e quello di esecuzione si ha un incremento netto dei lavori pari ad € 37.465,02.= corrispondente al 34,04% sul valore dell'appalto, così distribuito:



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità di quartiere e locale terraferma, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

- Lavori a misura al netto del ribasso	€ 36.323,37
- Lavori in Economia	€ 0,00
- Oneri per la sicurezza	€ 1.141,65
Maggior importo di contratto	€ 37.465,02

Tale maggiore importo, unitamente all'adeguamento dell'I.V.A., per un importo complessivo di **€ 45.707,33.=** trova copertura nel Bilancio 2024 cap. 27003/609 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili", codice gestionale 008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", azione di spesa SECI.GEDI.1009 "Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione" che presenta la necessaria disponibilità, spesa finanziata con entrate correnti.

La modifica contrattuale è composta dai seguenti elaborati:

- A. Relazione del Direttore dei Lavori e R.u.p.;
- B. Computo metrico estimativo di esecuzione;
- C. Computo metrico estimativo di raffronto.
- D. Schema di Atto Aggiuntivo;

Per tutto quanto sopra esposto, considerato che i maggiori lavori fanno parte integrante dell'appalto principale e che, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dei lavori a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile e affidare tali interventi alla medesima impresa aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni contrattuali in essere;

Si propone:

- l'approvazione della modifica contrattuale redatta dal sottoscritto Direttore lavori e R.U.P. per un importo di € 37.465,02.= (o.f.e.), di cui:
 - € 36.323,37.= l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 4,55%,
 - € 0,00.= i lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta
 - € 1.141,65.= gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- l'incremento di € 8.242,31.= (o.f.c.) quali somme a disposizione: iva 22%.

Il costo complessivo dell'appalto viene incrementato per complessivi € 45.707,33.= (o.f.c.), come da seguente tabella, e trova disponibilità da:

- il recupero del ribasso d'asta, ancora disponibile pari € 5.529,91.= (o.f.c.)
- il recupero del primo finanziamento, ancora disponibile pari a € 177,42.= (o.f.c.)
- il nuovo finanziamento dell'Amministrazione Comunale pari ad € 40.000,00.=, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18/07/2024.



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità di quartiere e locale terraferma, Energia e Impianti
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma

Descrizione dei lavori	Progetto	Contratto	Variazione	Differenze	
				Positive	Negative
importo lavori a misura al lordo del ribasso d'asta	€ 99.620,07	€ 99.620,07	€ 137.674,94	€ 38.054,87	-
ribasso del 4,55%	-	€ 4.532,71	€ 6.264,21	€ 1.731,50	-
A importo netto	-	€ 95.087,36	€ 131.410,73	€ 36.323,37	-
B importo ore in economia (non soggetto a ribasso)	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	-
C oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.988,60	€ 2.988,60	€ 4.130,25	€ 1.141,65	-
Totale A+B+C	€ 114.608,67	€ 110.075,96	€ 147.540,98	€ 37.465,02	-
Iva 22%	€ 25.213,91	€ 24.216,71	€ 32.459,02	€ 8.242,31	-
Totale o.f.c.	€ 139.822,58	€ 134.292,67	€ 180.000,00	€ 45.707,33	-

Il Direttore lavori e R.U.P
dott. Alberto Cesaro

COMUNE DI VENEZIA

SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO

SECI.GEDI. 1009 - "Lavori di segnaletica per garantire ordine pubblico e sicurezza nella viabilità per manifestazioni culturali, eventi di socializzazione".

CIG B14281A1C8

L'anno, il giorno del mese di, presso il polo tecnico della sede comunale in Venezia Mestre, viale Ancona n. 63

TRA

- a) arch. Nicola Cavallari, nato a..... il, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa E.C.I.S. s.r.l., con sede in via Lazzarini 28 - 30175 Venezia (VE) - codice fiscale e p.iva n. 00681560272, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «appaltatore»;
- b) ing. Marco Scattolin, nato a..... il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità di quartiere e locale terraferma, Energia e Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato per la carica in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - codice fiscale n. 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Dei predetti componenti è stata verificata la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del D.Lgs. n.

82/2005 e s.m.i..

PREMESSO CHE

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Alberto Cesaro.

La durata dei lavori prevista nel progetto esecutivo è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi.

I lavori sono stati aggiudicati all' Impresa E.C.I.S. s.r.l. - codice fiscale e p.iva n. 00681560272, con Determinazione del Dirigente n. 775 del 26/04/2024.

L'importo di aggiudicazione dei lavori è di euro 95.087,36.= al netto del ribasso d'asta del 4,55%, a cui vanno aggiunti: euro 12.000,00.= quali opere in economia non soggetti a ribasso d'asta ed euro 2.988,60.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di euro 110.075,96.= (o.f.e.), giusto Contratto d'Appalto Rep. Spec. n. 25112 del 22/06/2024.

I lavori sono stati consegnati il giorno 22/05/2024, in pendenza di stipula contrattuale, con apposito verbale redatto nello stesso giorno.

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di prevedere alcuni interventi ulteriori rispetto a quelli riportati in appalto, per un importo netto di € 37.465,02.=, che si sono resi necessari per sopravvenuta necessità di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, rientranti all'interno delle modifiche ai contratti in corso di esecuzione di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023, come specificato nella relazione del Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Progetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. l'appaltatore ha preso completa visione e perfetta conoscenza della modifica contrattuale, di cui ai documenti allegati al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale, e ritiene i nuovi e/o variati lavori perfettamente realizzabili in linea tecnica, assumendo quindi la piena responsabilità della loro corretta esecuzione;
2. l'appaltatore accetta l'esecuzione dei nuovi lavori, in conformità agli elaborati facenti parte della modifica contrattuale per lavori aggiuntivi di cui alle premesse, costituenti parte integrante del presente atto, agli stessi patti, norme, condizioni e prezzi del Contratto originario, ivi compreso il ribasso d'asta del 4,55% indicato nei documenti d'appalto e al quale saranno assoggettati anche i Nuovi Prezzi;
3. a parziale modifica dell'art. 3 del Contratto d'Appalto, l'importo complessivo del contratto di euro 110.075,96.=, comprensivo di euro 12.000,00.= quali opere in economia non soggetti a ribasso d'asta ed euro 2.988,60.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, venga elevato, a seguito delle ulteriori attività previste nella modifica contrattuale in oggetto, a netti euro 147.540,98.=, comprensivo di: euro 12.000,00.= quali opere in economia non soggetti a ribasso d'asta ed euro 4.130,25.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
4. confermare l'art. 4 del Contratto d'Appalto: il tempo effettivo di esecuzione degli stessi rimane di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi;
5. confermare e accettare, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente atto, la piena validità, efficacia e applicazione anche alle attività oggetto della modifica contrattuale di cui trattasi, nonché tutte le pattuizioni,

condizioni, norme e prezzi convenuti con il Contratto originario;

6. l'appaltatore accetta l'esecuzione di tutti i maggiori lavori oggetto della presente modifica contrattuale.

SI PRECISA CHE

formano parte integrante e sostanziale del presente Atto, i seguenti elaborati:

A. Relazione del Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Progetto;

B. Computo metrico estimativo di esecuzione;

C. Computo metrico estimativo di raffronto;

A garanzia totale dell'appalto, viene presentata dall'Impresa l'appendice alla polizza fideiussoria n., rilasciata da emessa in data

Letto, confermato e sottoscritto.

LA STAZIONE APPALTANTE

Il Dirigente

ing. Marco Scattolin

f.to digitalmente

L'APPALTATORE

L'Impresa E.C.I.S srl.

arch. Nicola Cavallari

f.to digitalmente