



RELAZIONE DEL RUP

(sulla Variante n.1 ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/23)

OGGETTO: CI 14626 – RESTAURO PONTE LUNGO A MURANO. Variante n. 1

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 15 e con specifico riferimento agli articoli 50-70-108 e 119 D.Lgs. 36/23

PROPONE

di procedere all'approvazione della Variante n. 1 ai sensi dell'art. 120 D.lgs. n. 36/2023.

In particolare le lavorazioni oggetto di perizia, più estesamente descritte nella relazione illustrativa, trovano riferimento nelle seguenti motivazioni:

1. supplemento di indagini fondazionali
2. modifiche alla logistica di cantiere e ai tempi dei sottoservizi con aumento dei noli
3. maggior degrado rispetto al rilievo di progetto di pietra e parti metalliche
4. miglioramento del plinto di fondazione
5. aggiornamento supporti sottoservizi su richiesta degli enti gestori
6. miglioramento dei gradini di progetto

Le fattispecie, sinteticamente elencate, si ritiene possano rientrare tra quelle previste all'art. 120 c.1 lett. B e C e c. 7 lett. C del D.Lgs. 36/2023.

La modifica non altera la natura complessiva del contratto e si ritiene che le variazioni proposte possano essere ritenute non sostanziali ai sensi dell'art. 120 c. 6.

Ai sensi art. 42 comma 2 del C.S.A, per i lavori non previsti, vengono concordati n. 12 Nuovi Prezzi, formati dal prezzario Regionale e da indagini di mercato, ai quali è stato applicato lo sconto offerto dall'Appaltatore in sede di gara del 1.0%.

L'importo totale di perizia ammonta a € 1.298.543,31 al netto del ribasso del 1.00%, suddiviso in € 1.091.177,04 per lavori comprensivi di € 323.598,49 per costi della manodopera e € 207.366,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pertanto, si prevede una maggior spesa netta di complessivi € 215.134,82 (ofe) pari ad un aumento del 19.85% sull'importo a base di contratto originario.

La variazione risulta ammissibile essendo contenuta per consistenza economica e condizioni tecniche, nei limiti di legge ai sensi dell'articolo 120 c. 2 del D.lgs. 36/2023.

Infine si da conto che la DL propone una proroga di giorni 40 gg sul termine dei lavori previsto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

arch. Alberto Chinellato (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.