



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua
SERVIZIO: Opere Strategiche Venezia Centro Storico e Isole
Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: TONETTO CRISTIAN

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CI 14959/17 "MESSA IN SICUREZZA, CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA RIVA SCHIAVONI". DETERMINA DI APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE A SEGUITO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE EX ART. 106 C. 1 LETT. E) DEL DLGS 50/2016. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. ATTO DA PUBBLICARE.

Proposta di determinazione (PDD) n. 636 del 16/03/2026
Determinazione (DD) n. 627 del 27/03/2026
Fascicolo N.495/2021 - C.I. 14959/17 - MESSA IN SICUREZZA,
CONSOLIDAMENTO MARGINAMENTO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DELLA
RIVA SCHIAVONI

Il Dirigente

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2026-2028.
- con deliberazione di Giunta Comunale (dGC) n. 281 del 30 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026-2028, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con dGC n. 281/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con disposizione del Sindaco, PG n. 388013 del 01/08/2024, è stato attribuito fino al 01/08/2027 l'incarico di Dirigente del Settore incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Alberto Chinellato.

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;

- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- il d.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. e, in particolare, l'allegato I.2

“Attività del RUP”, l’allegato I.4 “Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto”, “Determinazione dei parametri per la progettazione”, l’allegato I.7 “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”, l’allegato II.12 “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura” e l’allegato II.14 “Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”;

Premesso che:

- l'intervento avente ad oggetto il 14959/17 “Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Schiavoni” risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con d.C.C. n. 60/2021 per l'importo complessivo di € 2.440.000,00 (ofc);
- la spesa di € 2.440.000,00 (ofc), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP J77H21001620001), trova copertura al cap. 70022/109 “BENI IMMOBILI”, Codice gestionale 012 “infrastrutture stradali” Spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, giusta DC del 16/09/2021, pubblicata in G.U.R.I. S.G. n. 233 del 29/09/2021.

Dato atto inoltre che:

- con determina dirigenziale (dd) n. 2047 del 20/10/2021 è stato affidato alla società SOGEN srl l'incarico professionale di progettazione e direzione lavori dell'intervento in oggetto per un importo di € 187.820,41 (o.f.p.c.);
- con dd n. 2106 del 28/10/2021 è stato affidato all'ing. Davide Beltrame l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva per un importo di € 48.077,66 (o.f.p.c.);

- con dGC n. 202 del 14/09/2022, è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 2.440.0000,00 (o.f.c.);
- con dd n. 2488 del 06/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, della spesa di € 2.440.000,00 (ofc) con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art. 192 del Dlgs 267/00 e art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016;
- con dd 914 del 16/05/2024 è stata approvata l'aggiudicazione alla ditta RENZO ROSSI COSTRUZIONI SRL per un importo di aggiudicazione al netto di Iva di 1.373.244,79 (o.f.e.), più gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 81.661,49 e le opere in economia di € 25.000,00 (o.f.e) per un importo complessivo di € 1.479.906,28 (o.f.e.), ossia € 1.805.485,66 (ofc) secondo il seguente quadro economico di aggiudicazione:

allegato 1) quadro economico di aggiudicazione

- considerato che per mero errore materiale nel quadro economico di aggiudicazione era stato indicato un errato importo alla voce 7b) delle somme a disposizione e di conseguenza nel quadro economico aggregato;
- preso atto che l'importo corretto della voce 7b) corrisponde a € 22.606,49 mentre le somme a disposizioni del quadro economico aggregato ammontano a € 502.121,42;
- con dd 2188 del 06/11/2024 è stato affidato allo studio Nason Fattore associati il servizio tecnico sullo stato di consistenza degli immobili per l'importo di € 16.240,64 (o.f.c.).

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere con la redazione di una modifica contrattuale per la realizzazione di eseguire dei lavori utilizzando soluzioni tecniche migliorative quali modifiche di tipo costruttivo relative alla possibilità, da parte dell'Impresa Esecutrice di eseguire lavorazioni più semplici, con meno fasi rispetto al PE e con un impatto inferiore sullo spazio acqueo antistante la Riva oggetto dei lavori posizionando

le palancole al di sotto del livello del medio mare, nella medesima posizione del Progetto Esecutivo, mediante infissione con elemento di prolunga in loro dotazione. Questo permette di semplificare le lavorazioni e di evitare di creare uno strato di impermeabilizzazione di sacrificio da rimuovere successivamente. La posa delle palancole sarà eseguita da terra con mezzo gommato e le lavorazioni subacquee vengono coadiuvate dalla presenza di operatore subacqueo. Anche casseratura, armo e getto del cordolo subacqueo è previsto con lavorazione "in umido" con la presenza di sommozzatore.

Considerato altresì che il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, ha incaricato lo stesso di procedere alla predisposizione di una c.d. perizia di variante in corso d'opera, di cui alla presente determinazione dirigenziale che comporta una spesa ulteriore di € 10.292,46 (ofe).

allegato 2) quadro economico di variante n°2

Considerato pertanto che il Direttore Lavori ha predisposto una Perizia di Variante in Corso d'Opera (Allegato A) costituita dai seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento come parte integrante:

1. Relazione di variante e suppletiva n.1 del Direttore Lavori;
2. Elaborati grafici degli interventi oggetto della variante;
3. area di cantiere
4. perizia raffronto
5. Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1
6. analisi nuovi prezzi n° 1
7. quadro economico di variante
8. cronoprogramma
9. Schema dell'Atto di sottomissione

Considerato altresì che risulta necessario procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. e) del d.lgs 50/2016.

Dato atto che il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede, tra le misure specifiche dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, relativamente alla "progettazione ed esecuzione di lavori pubblici", "l'estensione alle perizie di variante delle verifiche del vigente Codice dei contratti per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria";

Considerato che:

- le lavorazioni ricadenti nella presente perizia suppletiva e di variante rientrano in parte all'interno delle lavorazioni già progettate nell'ambito del Progetto Definitivo comprensivo del Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 14/09/2022, e del Progetto Esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2488 del 06/12/2022. Ne consegue che per tali interventi non si ritiene necessario procedere con l'acquisizione di nuovi pareri e approvazioni.
- le opere oggetto di variante non alterano lo stato dei luoghi non risulta necessaria nuova autorizzazione paesaggistica;
- sulle opere oggetto della presente variante il verificatore, dott arch Roberto Megera, ha emesso verbale di verifica ai sensi dell'art 26 comma 1 del dlgs 50/2016.

Richiamata a tale scopo la relazione del RUP, redatta dal verificatore dott arch Roberto megera ai sensi dell'art. 26 c.1 del d.lgs. n. 50/2016, che autorizza la Perizia di variante, ed acquisita al fascicolo informatico con PG 141324 del 13/03/2026.

Richiamati l'art. 41 co. 13 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di prezzari e la deliberazione della Giunta Regionale (d.G.R.) n. n. 572 del 28 maggio 2024 (pubblicata nel BUR n. 69 del 28 maggio 2024) avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento annuale del prezzario regionale delle opere pubbliche anno 2024. Art. 41, comma 13, del d.lgs n. 36/2023, art. 12, comma 2, della L.R. 27/2003" e, in particolare, l'Allegato A – Relazione illustrativa, approvato con la suddetta deliberazione, ove viene statuito che "data la specificità della città di Venezia, il Prezzario Regionale si applica esclusivamente alle opere da realizzarsi

in Terraferma mentre il Prezzario del Comune di Venezia si applica al centro storico di Venezia ed alle isole limitrofe”;

Dato atto che l’elenco prezzi unitari del progetto di variante risulta composto da prezzi desunti dal Prezzario regionale 2025 approvato con d.G.R. n. n. 572/2024, e da nuovi prezzi di cui ai Verbali di Concordamento nuovi prezzi allegati.

Richiamato il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città di Venezia.

Dato atto del rispetto del principio di divieto di artificioso frazionamento dell’importo del contratto, ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Dato atto del rispetto delle disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici in materia di suddivisione in lotti, considerata in particolare la natura unica dell’intervento, che nel caso dei lavori in oggetto, al fine di assicurare una esecuzione dei lavori unitaria e coerente oltre che garantire un unico centro di responsabilità delle lavorazioni in oggetto, esistono evidenti ragioni per ritenerlo come un unicum, considerata in particolare la natura dell’intervento, che non induce a ipotizzare un frazionamento delle lavorazioni in capo a diversi soggetti giuridici;

Atteso che, al fine di garantire con continuità, omogeneità e rapidità il completamento dell'intervento a regola d'arte, appare conveniente mantenere il rapporto contrattuale con un unico soggetto responsabile, affidando quindi detti ulteriori lavori alla medesima ditta aggiudicataria dell'appalto principale, concedendo n. 60 (sessanta) giorni di proroga naturali consecutivi sulla data di ultimazione lavori;

Dato atto che i lavori di perizia pari ad € 12.556,80 (ofc) comportano un aumento complessivo dell'importo del contratto originario summenzionato del 0,70%, rientrante quindi nei limiti previsti dall’art. 106 comma 7 del D.lgs 50/2016.

Atteso che si rende necessario approvare lo schema atto sottomissione e il verbale concordamento nuovi prezzi, accettati dalla ditta RENZO ROSSI

COSTRUZIONI SRL come risulta da documenti firmati e acquisiti agli atti;

Ritenuto pertanto:

- di affidare alla ditta ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L., ulteriori lavori per l'importo di € 12.556,80 (o.f.c), in aggiunta alle lavorazioni di cui al contratto stipulato tra l'Amministrazione e la succitata impresa in data 28/08/2024 e avente Rep. n. 25320.
- di stabilire che alla contabilizzazione e ai pagamenti dei maggiori lavori si provveda unitamente alla contabilità principale, tramite disposizione del Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

Richiamati:

- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, fa obbligo all'Amministrazione di estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese che realizzano opere in favore della medesima, inserendo a tal fine nei contratti di appalto apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice;
- il Protocollo di legalità sottoscritto, a seguito dell'ultimo aggiornamento, dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'arch. Cons. Cristian Tonetto giusto provvedimento di nomina PG 426027 in data 20/09/2021, a firma dell'ing. Simone Agrondi;
- il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio

così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 16 co.4 del d.lgs. n. 36/2023 e dal vigente PIAO, sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Vista la dichiarazione del RUP, arch. cons. Cristian Tonetto, acquisita agli atti con PG 143464 del 16/03/2026, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia eurounitaria, non sussiste l'obbligo di pubblicità Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come previsto dal vigente Codice dei Contratti pubblici;
- in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sono demandati al RUP gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC delle modifiche del contratto entro i termini di legge, non essendo riconosciuta al soggetto firmatario del presente provvedimento la possibilità di discostarsi dalla previsione di legge;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della citata spesa;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario del C.I. 14959/17 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2026	Totale quadro economico
Stanziato	€ 121.951,53	€ 2.318.048,46	€ 2.439.999,99
impegnato	€ 121.951,53	€ 1.958.249,33	

Ritenuto di provvedere alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, la perizia di variante in corso d'opera la modifica contrattuale, di cui agli elaborati elencati nella Relazione illustrativa della perizia di variante del Direttore Lavori, così come richiamati nella Relazione di del RUP, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. E del d.lgs. n. 50/2016 relativamente al C.I. 14959/17 "Messa in sicurezza, consolidamento marginamento e ripristino pavimentazione della Riva Schiavoni" per la somma complessiva di € 2.439.999,99 (ofc);
2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo, allegato alla presente;
3. di affidare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, alla ditta RENZO ROSSI COSTRUZIONI SRL, appaltatrice delle opere relative al contratto avente Rep. n. 25320 del 28/08/2024, l'esecuzione di ulteriori lavori per l'importo di € 12.556,80 (o.f.c.), mediante atto di sottomissione n 1, accettato dalla ditta, come risulta dalla sottoscrizione di previa visione alle stesse condizioni del contratto avente Repertorio n. 25320 del

28/08/2024;

4. di concedere, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, una proroga per l'ultimazione degli stessi, pari a ulteriori giorni 60 naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori;
5. di impegnare a favore della ditta RENZO ROSSI COSTRUZIONI SRL., l'importo di € 12.556,80 (ofc), e di dare atto che la spesa sarà a carico del Bilancio 2026 al cap. 70022/109 "Beni immobili", cod gest 012 "Infrastrutture Stradali", spesa finanziata con contributo amministrazioni Centrali, giusta D.C.M. del 16/09/2021, pubblicata in G.U.R.I. S.G. n. 233 del 29 settembre 2021 che presenta la necessaria disponibilità - CIG 9834345639, CUP J77H21001620001;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato al fine di dare seguito alla pubblicazione Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, così come disposto dall'art. 106, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016;
7. di disporre che le modifiche al contratto di cui all'art. 106 comma 2 siano comunicate dal RUP ad ANAC entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento;
8. di disporre altresì che la presente variante in corso d'opera, unitamente all'atto di verifica ed alla relazione del RUP, sia trasmesso dal RUP ad ANAC entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento ai sensi dell'art. 106 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;
9. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare gli accertamenti di entrata secondo i principi contabili di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011;
10. di provvedere al pagamento delle spese con le modalità previste nel contratto precedentemente citato;
11. di approvare il quadro economico di variante di cui in premessa;

allegato 2 quadro economico di variante n°1

12. di dare atto che a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa previsto dal presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14959/17 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2026	Totale quadro economico
Stanziato	€ 121.951,53	€ 2.318.048,46	€ 2.439.999,99
impegnato	€ 121.951,53	€ 1.970.806,13	

13. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

14. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 viabilità – manutenzioni puntuali su beni propri-tipologia 1-manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione

15. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cons. Cristian Tonetto come indicato nella DD n. 2013 del 18/10/2021;

16. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;

17. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

18. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016.

allegati:

Allegato 1 quadro economico aggiudicazione

allegato 2 quadro economico di variante

Relazione illustrativa di variante e suppletiva n.1;

Elaborati grafici degli interventi oggetto della variante;

area di cantiere

perizia raffronto

Verbale di concordamento nuovi prezzi

analisi nuovi prezzi

quadro economico di variante

cronoprogramma

Schema dell'Atto di sottomissione.

PG 140636_26 VERIFICA variante

PG 141324_26 relazione variante RUP

Il Dirigente
Alberto Chinellato / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 27/03/2026